

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – projekt „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 1. a 2. segment“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

- 1. MgA. Ing. arch. Petr Uhlík,**
IČO: 6501 3301
se sídlem: K Vodojemu 202/5. Praha 5,

(dále jen „**Architekt**“)

a

- 2. Město Kadaň**
IČO: 261 912
se sídlem: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň
jednající/zastoupená PaedDr. Jiřím Kulhánkem – starostou města
zastoupena ve věci smlouvy a věcech technických: Janem Šerákem a I. Libuší Vydrovou

(dále jen „**Klient**“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 25.10. 2018 na akci „**Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 1. a 2. segment**“

Vzhledem opoždění přípravy a kompletace projekčních podkladů se Smluvní strany dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1 Fáze čtvrtá: Povolení stavby

Architekt se zavazuje

- Zahájit projektové práce na čtvrté výkonové fázi do 13.11. 2018 (původně 13.8. 2018)
- předat Klientovi projektovou dokumentaci hrubopisu projektu pro stavebního povolení (DSP) nejpozději do 31.1. 2019. (původně 15. 10. 2018) Předpokladem dodržení termínu předání je předání všech požadovaných podkladů do termínu zahájení práce na čtvrté výkonové fázi.
- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději do 15. 3. 2019 (původně 30. 11. 2018), kdy Klient převezme a odsouhlasí hrubopis DSP a uhradí 60 % ceny dle článku V.2.1 této Smlouvy;
- odevzdat čistopis DSP do 20. 4. 2019 (původně 30.11.) a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) až získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a další potřebné souhlasy a vyjádření, nejpozději do 10.6. 2019. (původně 20.1. 2019.)
- Po vydání pravomocného stavebního povolení Klient uhradí architektovi 40 % ceny fáze 4 dle článku V.2.1. Nabytí právní moci stavebního povolení s předpokládá 26.6. 2019 (původně 5.2 2019).
-



1.2 Fáze pátá: Prováděcí dokumentace

- Architekt se zavazuje předat Klientovi dokumentaci pro provádění stavby (DPS) nejpozději do 15. 9. 2019 (původně 20.4. 2019), v případě, že bude vydáno pravomocné stavební povolení do 26.6.2019 (původně 5.2 2019). |respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru| anebo dostane pokyn od Klienta k zahájení páté fáze projektové dokumentace a uhradí 40 % ceny dle článku V.2.2 a 60 % ceny dle článku V.2.2 této Smlouvy.

1.3 Fáze šestá: Zadávací dokumentace


Architekt se zavazuje předat Klientovi zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (ZDVZ) nejpozději do 5. 10. 2019 (původně 30.4. 2019) a uhradí 100 % ceny dle článku V.2.5 této Smlouvy.

Ostatní body uzavřené SOD zůstávají nezměněny

V Kadani dne 2.11.2018

- 4 -02- 2019

Klient:



Architekt:

