

Číslo smlouvy objednatele: D/3585/2018/ŘDP

Evidenční číslo dodatku smlouvy objednatele: D/3585/2018/ŘDP/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci „**Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje**“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	: Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: xxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
IČ	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	: xxxxxxxxxxxx
Tel.	: xxxxxxxxxxxx
E-mail	: xxxxxxxxxx
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: ROMAX CZ, s.r.o.
Sídlo	: č.p. 544, 687 11 Topolná
Statutární orgán	: ROMAN MAREK
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47023.
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: xxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	: xxxxxxxxxxxx
IČ	: 26941490
DIČ	: CZ26941490
Plátce DPH	: ANO
Bankovní ústav	: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	: xxxxxxxxxxxx
Tel.	: xxxxxxxxxxxx
E-mail	: xxxxxxxxxxxx

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami
t a k t o :

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 01. 10. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, č. objednatele D/3585/2018/ŘDP, jejímž obsahem je provedení a předání díla s názvem „**Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje**“ (dále jen „**Smlouva**“). V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to tak, jak je uvedeno dále.
- 2.2. Při odbourání původní vrstvy stávajícího teraca bylo zjištěno, že pod vrchní vrstvou teraca byla původně provedena také vyrovnávací cementová stěrka v tl. cca 20 mm, s kterou nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Tato vrstva tvořila vyrovnávací předěl mezi původní vrstvou teraca a původním betonovým podkladem, byla nesoudržná, a bylo nutné tuto vrstvu odstranit. Po odstranění teraca a vyrovnávací vrstvy bylo provedeno zaměření plochy, které určilo přesnou niveletu zbylého podkladu a bylo možné stanovit skutečný stav zbylých vrstev. Novou vrstvou je nutné provést v tl. o 10 až 14 mm vyšší, než bylo původně uvažováno.
- 2.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. **Článek 2 Smlouvy se doplňuje o odst. 2.7.29.**, který zní takto:
2.7.29. Provedení prací dle změnového listu č. 1 (příloha č. 4 této smlouvy)
- 3.2.. **Článek 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění** a po změně zní takto:
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
3 053 863 Kč 58 haléřů (bez DPH)
641 311 Kč 88 haléřů DPH 21 %
3 695 175 Kč 46 haléřů (včetně DPH)
(slovy: tři miliony šest set devadesát pět tisíc sto sedmdesát pět korun českých čtyřicet šest haléřů)
- 3.3. **Článek 4 odst. 4.3. Smlouvy se mění** a po změně zní takto:
4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a na základě změnového listu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 3.4. **Článek 21 odst. 21.8. Smlouvy se mění** a po změně zní takto:
21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění na jednotlivé etapy
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný)
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 1
Výše uvedené přílohy č. 1 až č. 4 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota provedené změny je současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný). Přílohou č. 2 tohoto dodatku je příloha č. 4 Smlouvy – Změnový list č. 1. Všechny přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení 28. 1. 2019 0058/R04/19

Ve Zlíně dne

V Topolné dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jiří Čunek – hejtman

.....
Roman Marek - jednatel