

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo č. SML/1222/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“**

a

### Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“**

a

### Smlouvy

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o výkonu autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“**

## Článek I.

### Smluvní strany

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**(dále jen objednatel - příkazce)**

a

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**(dále jen zhotovitel - příkazce - poskytovatel)**

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**Centroprojekt Group a.s.**

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873

01643541

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě pověření ze dne 5.4.2016

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčích závazků dle Smlouvy o dílo (SoD) a Příkazní smlouvy (PS).

### Změna termínu splnění dílčích závazků dle SoD a PS

Po technickém projednání a odsouhlasení PD na ŘSZK byla v řádném termínu dokumentace ve stupni DSP rozeslána dotčeným vlastníkům pozemků, orgánům a organizacím. Ke dni 4.12.2018 nebyla vyjádření ani stanoviska kompletní. Schází koordinované stanovisko, dále stanovisko DI Policie ČR a HZS Zlín. Zahájení stavebního řízení se tak předpokládá koncem měsíce prosince 2018.

Na základě uvedených skutečností se dohodou obou smluvních stran stanovuje posunutí termínu předání PD ve stupni DSP a vydání SP s NPM z 31.12.2018 na 28.02.2019.

## **Článek III. Změny ve smlouvě**

**Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odst. 1., písmena d) a dále odst. 2., písmena b)**  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- d) předání **1 paré DSP** potvrzené stavebním úřadem,  
předání **4 paré DSP/PDPS** vč. dokladové části,  
předání **1 x** oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu)  
a plánu BOZP: **28.02.2019**

### **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou  
nabytí právní moci: **28.02.2019**

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle z.č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv bude objednatel informovat zhotovitele e-mailem na jeho adresu.

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 28.12.2018

.....

.....