

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ – ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017,
uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,
118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3,
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

LT – BAU, s.r.o.

se sídlem: Varšavská 694/38,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ: 287 03 995, DIČ: CZ 287 03 995

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět dodatku

„SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny“

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací a méněprací, zcela nezbytných pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, v rámci nepředvídatelného rozsahu oprav a řešení skrytého stavu a závad konstrukcí v prostorách veřejných toalet a dílny zámku dle odsouhlasených Změnových listů (dále jen ZL) 06 – 08 (viz přílohy č.1 – 3), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných náleзовých skutečností. Jedná se o dodávky a práce, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracování projektové dokumentace předpokládat. Konkrétně se jedná o změnu rozsahu provětrávaných skleněných předstěn, o nerealizování odsekání parapetu okna WC muži a o změnu materiálu pro keramické obklady. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v Dodatku č.1 a nově se stanovuje celková cena díla.

Dále je předmětem tohoto dodatku nutné prodloužení termínu dokončení stavby, které však nebude mít dopad na změnu termínu dokončení akce dle vydaného platného RoPD. Zhotovitel požádal o druhé prodloužení termínu dokončení díla, které je vyvoláno objektivními důvody – viz příloha č.4. Jedná se o poskytnutí nezbytné lhůty pro výrobu skleněných předstěn, kterou garantuje poddodavatel ode dne schválení výrobní dokumentace. Vzhledem k datu uzavření Dodatku č.1 (13. 4. 2018), nebylo možné provést dokončení omítek a obkladů dříve než 30. 4. 2018. Pro finální zaměření konstrukcí, jakožto podkladu pro výrobní dokumentaci skleněných předstěn, je nezbytné, aby byly dokončeny omítky a obklady. Dne 25.4.2018 v rámci 13. KD bylo přislíbeno, že výrobní dokumentace skleněných předstěn bude předložena k připomínkám do 4.5.2018 a 9.5.2018 v rámci 14.KD bude schválena.

II. Cena díla

Změny jsou obsaženy ve změnových listech ZL 06, ZL 07, ZL 08, které jsou k tomuto dodatku přiloženy včetně svých příloh a tvoří jeho nedílnou součást:

Cena díla dle Dodatku č. 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018:

a.	Celková cena díla bez DPH	2.672.515,- Kč
b.	DPH (21%)	561.228,- Kč
c.	Celková cena díla včetně DPH	3.233.743,- Kč

Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:

Cena bez DPH	1.995.567,65 Kč
DPH.....	419.069,21 Kč
Cena včetně DPH.....	2.414.636,86 Kč

Dílna

Cena bez DPH	484.946,89 Kč
DPH	101.838,85 Kč
Cena včetně DPH.....	586.785,74 Kč

Příloha č.1 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 06

Vícepráce bez DPH	4.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 9.500,00 Kč
Celkem bez DPH	- 5.500,00 Kč
DPH 21%	- 1.155,00 Kč
celková cena s DPH	- 6.655,00 Kč

Příloha č.2 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 07

Vícepráce bez DPH	0,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 2.404,00 Kč
Celkem bez DPH	- 2.404,00 Kč
DPH 21%	- 505,00 Kč
celková cena s DPH	- 2.909,00 Kč

Příloha č.3 - Schválené vícepráce a méněpráce dle ZL 08

Vícepráce bez DPH	8.055,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 4.285,00 Kč
Celkem bez DPH	3.770,00 Kč
DPH 21%	792,00 Kč
celková cena s DPH	4.562,00 Kč

Celkem vícepráce: + 12.055,- Kč bez DPH, (+ 14.587,- Kč vč. 21% DPH)

Celkem méněpráce: - 16.189,- Kč bez DPH, (- 19.589,- Kč vč. 21% DPH)

Celková cena díla dle tohoto dodatku se stanovuje:

a.	Celková cena díla bez DPH	2.668.381,- Kč
b.	DPH (21%)	560.360,- Kč
c.	Celková cena díla včetně DPH	3.228.741,- Kč

Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:

Cena bez DPH	1.991.433,65 Kč
DPH.....	418.201,07 Kč
Cena včetně DPH.....	2.409.634,72 Kč

Dílna

Cena bez DPH	484.946,89 Kč
DPH	101.838,85 Kč
Cena včetně DPH.....	586.785,74 Kč

III. Lhůty plnění

Mění se odst. 5.1.b) v SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:

b) Dokončení a předání stavby – **do 11. 6. 2018.**

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Praze, dne 9. 5. 2018



V Ústí nad Labem, dne 9. 5. 2018



ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny“

reg.č.stavby:	134V112000393	číslo ZL: 06
smlouva:	SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	LT-BAU, s.r.o.	

název ZL: **Provětrávané skleněné předstěny**

předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že zde není původně předpokládaná novodobá přizdívka a zdivo parapetu je smíšené, historické a původní, nevykazuje známky poškození a proto musí být z hlediska památkové péče zachováno. Tím dochází ke změně tvaru zdi. Tento původně nepředpokládaný tvar zdi není vhodný pro provedení skleněné provětrávané předstěny a z důvodu zachování udržitelnosti hygienického prostředí v blízkosti pisoáru bude skleněná předstěna nahrazena typovou mezipisoárovou příčkou (zástěnou).

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, hygienické důvody):

1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdiva
 2) hygienické důvody - zachování snadné udržitelnosti prostoru v čistotě jiným technickým řešením

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukcí, odhalení náleзовých situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě náleзовých situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce
		cena:	bez DPH	-9 500 Kč	ano
			21%DPH	-1 995 Kč	
			celkem	-11 495 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce
		cena:	bez DPH	4 000 Kč	ano
			21%DPH	840 Kč	
			celkem	4 840 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	-5 500 Kč	
			21%DPH	-1 155 Kč	
			celkem	-6 655 Kč	

vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	
Rozpočet	2/A4
Fotodokumentace	1/A4

podpis zhotovitele:		S.Ř.O. 694/38 Březnice - Střekov IČ: CZ28703995 531180	Datum	30.4.2018
podpis projektanta :		Datum	30.4.2018	
podpis TDS :		Datum	30.4.2018	
podpis objednatele:		Datum	30.4.2018	
		Datum	30.4.2018	

Vyjádření projektanta
S navrženou změnou technického řešení souhlasím, neboť je nezbytná pro dokončení díla a zachování hygienické udržitelnosti prostoru za současného splnění požadavků památkové péče. Změnové řešení využívá osazení typového výrobku, pro který není nutné zpracovávat změnou PD. Změna se projeví v DSPS.

Vyjádření TDS
Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádření investora
Souhlasím s realizací změny řešení dle návrhu popsaném v předmětu změny a dle přiloženého rozpočtu.

Zakázka:


SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 06 Provětrávaný obklad

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Oprava veřejných toalet na zámku Březnice	- 5 500		- 1 155	- 6 655
767: Konstrukce zámečnické	- 5 500		- 1 155	- 6 655
Celkem (bez DPH)	- 5 500			
DPH	- 1 155			
Celkem (včetně DPH)	- 6 655			CZK

FOTODOKUMENTACE k ZL-06

SZ Březnice

– oprava veřejných toalet a dílny – změny v průběhu stavby



ZMĚNOVÝ LIST

Pr. 2

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny“

reg.č.stavby:	134V112000393	číslo ZL:
smlouva:	SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018	07
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	LT-BAU, s.r.o.	

název ZL: **Odsekání parapetu okna - WC muži**

předmět změny:

Jedná se o stavební méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních méněprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že zde není původně předpokládaná novodobá přízdívka a zdvo parapetu je smíšené historické a původní, nevykazuje známky poškození a proto musí být z hlediska požadavků památkové péče zachováno.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP):
1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdiva

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Kontrola stavu konstrukcí, odhalení nálezoých situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezoých situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce
		cena:	<i>bez DPH</i>	ano
			-2 404 Kč	
			21%DPH	-505 Kč
			<i>celkem</i>	-2 909 Kč
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
		cena:	<i>bez DPH</i>	ne
			0 Kč	
			21%DPH	0 Kč
			<i>celkem</i>	0 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i>	-2 404 Kč
			21%DPH	-505 Kč
			<i>celkem</i>	-2 909 Kč

vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	
Rozpočet	2/A4
Fotodokumentace	1/A4

podpis zhotovitele:	LT-BAU, s.r.o. IČ: 25269438 sídlem v Labem - Sifekov DIČ: CZ28703995
podpis projektanta :	Datum 30.4.2018
podpis TDS :	Datum 30.4.2018
podpis objednatele:	Datum 30.4.2018

Vyjádření projektanta

S navrženou změnou souhlasím, neboť se nemění současný tvar zdi a jsou splněny požadavky památkové péče. Vzhledem k tomu, že se nemění tvar stěny oproti původnímu stavu dle zaměření, není nutné zpracovávat změnovou PD a tvar bude zanesen ze zaměření do DSPS.

Vyjádření TDS
Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s uplatněním méněprací.

Vyjádření investora
Souhlasím s rozsahem méněprací dle přiloženého rozpočtu.

Zakázka:

SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 07 Odsekání parapetu

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Oprava veřejných toalet na zámku Březnice	- 2 404		- 505	- 2 909
009: Ostatní konstrukce a práce	- 2 404		- 505	- 2 909
Celkem (bez DPH)	- 2 404			
DPH 21%	- 505			
Celkem (včetně DPH)	- 2 909			CZK

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
							- 2 404		-		- 0,5
			009: Ostatní konstrukce a práce				- 2 404		-		- 0,5
34.	962031133		Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdívo z cihel pálených, tl. do 160 mm	m2	- 1,908	600,00	-1144,80		-	0,26100	- 0,5
27.			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	- 0,5	800,00	-400,00		-		-
28.			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	- 0,5	250,00	-125,00		-		-
42.	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost do 1 km	t	- 0,5	800,00	-400,00		-		-
43.	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 0,5	45,00	-22,50		-		-
44.	997013803		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	- 0,5	600,00	-300,00		-		-
6.	180Bz0020		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	- 0,5	24,37	- 12		-		-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTODOKUMENTACE k ZL-07

SZ Březnice

– oprava veřejných toalet a dílny – změny v průběhu stavby



ZMĚNOVÝ LIST

Pr. 3.

„SZ Břežnice - oprava veřejných toalet a dílny“

reg.č.stavby:	134V112000393	číslo ZL:
smlouva:	SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018	08
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	LT-BAU, s.r.o.	

název ZL: Změna keramického obkladu

předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, které byly vyvolány v průběhu provádění díla na základě nových skutečností - ukončením výroby navržených obkladů. Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad. Je nezbytné použít náhradu za původně navržený obklad.

zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):
 1) technické důvody - ukončení výroby navržených obkladů v průběhu stavby, nezbytná náhrada jiným obkladem analogických vlastností, barevnosti a kvality.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad, který je nutné nahradit jiným. V době zpracování PD nebylo možné ukončení výroby předpokládat.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě náleзовých situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce									
		cena:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">bez DPH</td><td style="text-align: right;">-4 285</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">21%DPH</td><td style="text-align: right;">-900</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">celkem</td><td style="text-align: right;">-5 185</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> </table>	bez DPH	-4 285	Kč	21%DPH	-900	Kč	celkem	-5 185	Kč	ano
bez DPH	-4 285	Kč											
21%DPH	-900	Kč											
celkem	-5 185	Kč											
		cena:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">bez DPH</td><td style="text-align: right;">8 055</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">21%DPH</td><td style="text-align: right;">1 692</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">celkem</td><td style="text-align: right;">9 747</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> </table>	bez DPH	8 055	Kč	21%DPH	1 692	Kč	celkem	9 747	Kč	vícepráce
bez DPH	8 055	Kč											
21%DPH	1 692	Kč											
celkem	9 747	Kč											
		cena:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">bez DPH</td><td style="text-align: right;">3 770</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">21%DPH</td><td style="text-align: right;">792</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">celkem</td><td style="text-align: right;">4 562</td><td style="text-align: right;">Kč</td></tr> </table>	bez DPH	3 770	Kč	21%DPH	792	Kč	celkem	4 562	Kč	
bez DPH	3 770	Kč											
21%DPH	792	Kč											
celkem	4 562	Kč											

vliv na termín dokončení:
 Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	
Rozpočet	2/A4
Fotodokumentace	1/A4

podpis zhotovitele:		Datum:	30.4.2018
podpis projektanta :		Datum:	30.4.2018
podpis TDS :		Datum:	30.4.2018
podpis objednatele:		Datum:	30.4.2018

Vyjádření projektanta

Byl nalezen vhodný keramický obklad od stejného výrobce ja původně navržený. Náhrada má shodné vlastnosti i barvu. Efekt lesku je nahrazen efektem jiného formátu, při zachování stejného pricipu kladení. Vícenáklady vznikají rozdílem v jednotkové ceně obkladu. S navrženou náhradou souhlasím.

Vyjádření TDS

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením.

Vyjádření investora

Souhlasím s realizací změny řešení dle přiloženého rozpočtu.

Zakázka:

SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 08 Obklad
Popis

Oprava veřejných toalet na zámku Březnice

781: Obklady keramické

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem (včetně DPH)

Cena

Hmotnost

DPH

Cena s DPH

3 771

792

4 562

3 771

792

4 562

3 771

792

4 562 CZK

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
							3 771		-		-
			781: Obklady keramické				3 771		-		-
228.	TAL35030		Dlaždice - leštěná sliutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - rozměry 295x295x8 mm, barva 30 SL Mocca, jakost 1	m2	- 10,712	400,00	-4284,80		-		-
			Dlaždice - sliutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 10x10 - rozměry 100x100x8 mm, barva 30 SL Mocca, jakost 1	m2	10,712	752,00	8055,42		-		-


FOTODOKUMENTACE k ZL-08

SZ Březnice

– oprava veřejných toalet a dílny – změny v průběhu stavby




WC MUŽI



WC ŽENY

OBKLAD WC ŽENY
M 1:25

OBKLAD WC MUŽI
M 1:25



LT – BAU s.r.o., se sídlem Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 28703995,
zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 27661,
korespondenční adresa: Elišky Krásnohorské 1717/8, 412 01 Litoměřice

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana


Žádost o prodloužení termínu dokončení


Dobrý den,

žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení stavební akce v rámci projektu SMVS – 134V112000393, „NPÚ, SZ Březnice – oprava veřejných toalet a dílny“. Vzhledem k datu uzavření dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2018, ve kterém jsou uvedeny schválené vícepráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, nebylo možné provést včasné dokončení finálních omítek obkladů a dlažeb, které jsou nutné pro finální zaměření a zpracování výrobní dokumentace skleněných stěn. Poddodavatel skleněných stěn garantuje dodávku do 4 týdnů od schválení výrobní dokumentace. Přílohou Vám posíláme potvrzení termínu dodání od firmy Frajt s.r.o. Dle zápisu ze 13.KD bude výrobní dokumentace skleněných stěn předložena ke schválení 9.5.2018.

Vzhledem k výše uvedenému objektivnímu zdůvodnění vzniklé situace, Vás žádáme o prodloužení termínu do 11. 6. 2018

Děkuji a jsem s pozdravem





Kroměříž 26.4.2018

Potvrzení termínu dodání.

Na základě provedeného záměru zakázky 040502 (vaše obj. 16/2018) sdělujeme, že z důvodu náročnosti zakázky a technologickému postupu, je termín dodání, od schválení výrobní dokumentace, **4 týdny**.



Výrobní ředitel

