



TSKRP0093SCD

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970332 Libocká – U Stanice, Praha 6

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/097

č. smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIC: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4250

Peter Urbánek, TDI

a

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIC: CZ62584332

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 33665

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4
č.ú.: 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová,
projektanti

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/097 ze dne 21.11.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu stále probíhajícího stavebního řízení, které bylo přerušeno ze strany stavebního úřadu vydáním výzvy k doplnění žádosti. Výzvou stavební úřad požaduje mimo jiné nové projednání s OOP MHMP, jako správcem toku Litovického potoka. S OOP MHMP v současné době probíhají jednání ohledně zabezpečení přístupu k Litovickému potoku, v místě stavby, po její samotné realizaci. Především se pak jedná o výběr vyhovujících litinových, demontovatelných sloupků, stanovení následné péče a manipulaci s nimi, v případě servisního zásahu na Litovickém potoce.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „pravomocné SP“ mění takto:
 - předání stavebního povolení včetně nabytí právní moci objednateli – 31.7.2019
2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
 3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 31.7.2019
4. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o odst. 4 ve znění:
 4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

6/2/19

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy

ředitel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
118

Zh

sin

ský

r.o.

Společnost s ručením omezeným
Dobruška 1606/8, 147 00 Praha 4
IČO: 62584332, www.sinpo.cz