



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

uzavřené dne 12.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-84/2018**

ISPROFOND: 5523720006

a

účastníci Společnosti „**JARO**“

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017

Společník – správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a



společník: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I,

spisová značka Sro 3236/V

bank. spojení: Tatrabanka a.s., Košice,

č. účtu:

SWIFT:

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, jednatelem a

Ing. Pavolem Tatarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(dále jen „Smlouva“) :**

PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Předmětem dodatku je prodloužení doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 a prodloužení doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 06/2017 (dále jen „Smluvní podmínky“) v návaznosti na Oznámení zhotovitele o archeologickém nálezů ze dne 19.4.2018 dle Pod-článku 4.24 Smluvních podmínek a Claimu č.1 zhotovitele ze dne 25.5.2018 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek. Důvodem prodloužení těchto dob jsou změny v pořadí a časovém rozvržení provádění díla, vyvolané nově zjištěným rozsahem a dobou trvání záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v důsledku významných archeologických nálezů na staveništi. Jedná se o ZAV, který probíhá od 19.4.2018 v rámci Stavebního postupu č.1, a k datu vydání tohoto dodatku nebyl u stavebního postupu č. 1 dokončen.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna doby pro dokončení a doby pro uvedení do provozu stanovené v Příloze nabídky a ve Smluvních podmínkách



Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

(pod-článek 8.2, 8.4)

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 26.1.2021

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: 7 měsíců

Doba pro uvedení do provozu

(pod-článek 1.1.3.10, pod-článek 8.2)

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo části Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 1. 7. 2020, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno do 6 měsíců od Doby pro uvedení do provozu.

Doba plnění je stanovena ve prospěch zhotovitele; zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek kdykoli před uplynutím sjednaných lhůt.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram postupu prací Smlouvy. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram postupu prací Smlouvy.

V případě změny předpokládaných termínů dokončení ZAV, ze kterých vycházejí lhůty uvedené v předkládaném HMG, bude HMG aktualizován dle skutečnosti. Nově vydaný HMG bude následně uveden v dodatku Smlouvy o dílo, který aktualizuje nyní předpokládané termíny, jež jsou stanoveny předpokladem s ohledem na doposud neukončený archeologický výzkum.

Tímto Dodatkem č. 5 není dotčen nárok zhotovitele podle článku 4.24 a 20.1 (Nároky zhotovitele).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.4 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

2.5 Tento Dodatek č.5 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží
Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...4.2.2019.....

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Ondřej Fuchs,
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Tomáš Kondor
jednatel
ELTRA, s.r.o.

.....
Ing. Pavol Tatar
jednatel
ELTRA, s.r.o.

Rekonstrukce žst Jaroměř							HARMONOGRAM PRACÍ										SUBTERA 3	
ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	1. září		11. leden		21. květen		1. říjen		11. ún		
1		Rekonstrukce žst Jaroměř	1079 dny	13.2. 18	26.1. 21			14.3.	14.11.	17.7.	19.3.	19.11.	22.7.	23.3.	23.11.	26.7.	11. ún	
2		Kritická cesta	1079 dny	13.2. 18	26.1. 21													
3		Předpokládané zahájení stavby	0 dny	13.2. 18	13.2. 18													
4		Stavební postupy / vyluky	931 dny	13.2. 18	31.8. 20													
5		Technologická budova, stavební a technologická část	268 dny	18.3. 18	10.12. 18													
6		Zajištění a provoz stávající trafostanice na provizorním místě	272 dny	14.3. 18	10.12. 18													
7		Stavební úpravy výpravní budovy	242 dny	13.4. 18	10.12. 18													
8		Stavební postup č. 0, podpěry trakčního vedení	60 dny	13.2. 18	13.4. 18													
9		Kritická cesta	60 dny	13.2. 18	13.4. 18													
10		ŽST Jaroměř, kolej č. 7 mezi výhybkami č. 14 a 19 trvale vyloučena (snesena vč. v. č. 18)	1 den	13.2. 18	13.2. 18													
11		ŽST Jaroměř, staniční koleje č. 1, 2 na 8x3h vč. TV (pažení mezi kolejemi, ve vhodnou dopravní pauzu)	8 dny	8.3. 18	15.3. 18													
12		ŽST Jaroměř, kusá kolej č. 2a vč. TV nepřetržitě	1 den	8.3. 18	8.3. 18													
13		ŽST Jaroměř, staniční kolej č. 1 nepřetržitě vč. TV	2 dny	9.3. 18	10.3. 18	12												
14		ŽST Jaroměř, sudá kol. skup. Na smičickém zhlaví nepřetržitě vč. TV	3 dny	11.3. 18	13.3. 18	13												
15		ŽST Jaroměř, staniční kolej č. 12 nepřetržitě vč. TV	4 dny	14.3. 18	17.3. 18	14												
16		ŽST Jaroměř, sudá kol. skup. českoskalickém zhlaví nepřetržitě vč. TV	3 dny	18.3. 18	20.3. 18	15												
17		ŽST Jaroměř, st. Kolej č. 5 na 4x6h vč. TV (provizorní podpěry TV)	4 dny	21.3. 18	24.3. 18	16												
18		Trafová kolej Smiřice - Jaroměř 10x5h vč. TV	10 dny	25.3. 18	3.4. 18	17												
19		Trafová kolej Jaroměř - Dvůr Králové 10x5h vč. TV	10 dny	25.3. 18	3.4. 18	18SS												
20		Trafová kolej Jaroměř - Česká Skalice 10x5h vč. TV	10 dny	4.4. 18	13.4. 18	19												
21		Stavební postup č. 1, sudá kolejová skupina, rok 2018 a 2019	557 dny	13.4. 18	21.10. 19													
22		Kritická cesta	242 dny	13.4. 18	10.12. 18													
23		Podchod v km 39,730 pod sudou kol. skupinou	100 dny	20.4. 18	28.7. 18													
24		Nástupiště č. 2	550 dny	20.4. 18	21.10. 19													
25		ŽST Jaroměř, kol. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, vč. TV	557 dny	13.4. 18	21.10. 19													
26		Vítězný dodavatel na ZAV	0 dny	31.1. 19	31.1. 19													
27		Dokončení ZAV pro sudou kolejovou skupinu	0 dny	28.2. 19	28.2. 19													
28		ŽST dokončení koleje č. 2, 2a (železniční spodek)	65 dny	28.2. 19	3.5. 19	27												
29		ŽST dokončení koleje č. 2, 2a (železniční svršek)	80 dny	4.5. 19	22.7. 19	28												
30		ŽST Jaroměř, vlečka Pábl Jaroměř nepřetržitě	557 dny	13.4. 18	21.10. 19													
31		Stavební postup č. 2, nickolejný provoz, rok 2018 (na základě ZAV upravený rozsah prací)	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
32		Kritická cesta	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
33		Železniční přejezdy P5225, P5227	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
34		Trafová kolej Jaroměř - Dvůr Králové nepřetržitě vč. TV	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
35		ŽST Jaroměř, vlečka Pábl Jaroměř nepřetržitě	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
36		ŽST Jaroměř, vlečka železniční muzeum nepřetržitě	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
37		ŽST Jaroměř, vlečka KD METALL s.r.o. Jaroměř nepřetržitě	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
38		ŽST Jaroměř, Lichá kol. skupina na skalickém zhlaví nepřetržitě	28 dny	14.7. 18	10.8. 18													
39		Stavební postup č. 3, nickolejný provoz, rok 2019	142 dny	22.7. 19	10.12. 19	29												
40		Kritická cesta	142 dny	22.7. 19	10.12. 19													
41		Trafová kolej Jaroměř - Česká Skalice nepřetržitě vč. TV	142 dny	22.7. 19	10.12. 19													
42		Sanace staré ekologické zátěže	92 dny	22.7. 19	21.10. 19													
43		Dokončení zhlaví Skalického (zapojení a zprovoznění sudé skupiny)	142 dny	22.7. 19	10.12. 19													
44		Dokončení zhlaví Smičického (zapojení a zprovoznění sudé skupiny)	50 dny	22.10. 19	10.12. 19	42												
45		Železniční přejezd P5226	120 dny	13.8. 19	10.12. 19													
46		Zprovoznění definitivního zabzař pro sudou skupinu	120 dny	13.8. 19	10.12. 19													
47		Přípravné práce (Montáž výhybkových konstrukcí apod.)	82 dny	11.12. 19	1.3. 20	46												
48		Stavební postup č. 4, lichá kolejová skupina, rok 2020	123 dny	1.3. 20	1.7. 20	47												
49		Kritická cesta	123 dny	1.3. 20	1.7. 20													
50		Podchod km 39,730 pod lichou kolejovou skupinou	70 dny	31.3. 20	8.6. 20													

Rekonstrukce žst Jaroměř							HARMONOGRAM PRACÍ												SLBERRA 8	
ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	1. září		11. leden		21. květen		1. říjen		11. ún				
								14.3.	14.11.	17.7.	19.3.	19.11.	22.7.	23.3.	23.11.	26.7.				
101	SO 11-16-01	Žst. Jaroměř, železniční spodek	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Žst. Jaroměř, železniční spodek					1.7.			
102	SO 11-16-01.1	Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853	60 dny	1.7. 19	29.8. 19							Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853 1.7. 29.8.								
103		Nástupíště	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Nástupíště					1.7.			
104	SO 11-16-02	Žst. Jaroměř, nástupíště	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Žst. Jaroměř, nástupíště					1.7.			
105		nástupíště 1 vč. Zřízení provizovního	93 dny	31.3. 20	1.7. 20							nástupíště 1 vč. Zřízení provizovního 31.3.					1.7.			
106		nástupíště 2 vč. Demontáže provizorního	550 dny	20.4. 18	21.10. 19						20.4.	nástupíště 2 vč. Demontáže provizorního 21.10.								
107		Odstranění stávajícího nástupíště mezi kol. č. 1,2	18 dny	13.2. 18	2.3. 18						13.2.	Odstranění stávajícího nástupíště mezi kol. č. 1,2 2.3.								
108		Odstranění stávajících nástupišť mezi kol. č. 1,3; 3,3	348 dny	13.2. 18	31.8. 19						13.2.	Odstranění stávajících nástupišť mezi kol. č. 1,3; 3,3; 5,7 31.8.								
109		Železniční přejezdy	719 dny	14.7. 18	1.7. 20							Železniční přejezdy					1.7.			
110	SO 11-17-03	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087	28 dny	14.7. 18	10.8. 18						14.7.	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087 14.7. 10.8.								
111	SO 11-17-04	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463	142 dny	22.7. 19	10.12. 19							Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463 22.7. 10.12.								
112	SO 11-17-05	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772	28 dny	14.7. 18	10.8. 18							Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772 14.7. 10.8.								
113		Mosty, propustky, zdi	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Mosty, propustky, zdi					1.7.			
114	SO 11-19-01	Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561 10.12.								
115		propustek pod sudou kolejovou skupinou	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	propustek pod sudou kolejovou skupinou 10.12.								
116		propustek pod lichou kolejovou skupinou	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	propustek pod lichou kolejovou skupinou 10.12.								
117	SO 11-19-02	Žst. Jaroměř, podchod v km 39,729	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Žst. Jaroměř, podchod v km 39,729					1.7.			
118		podchod pod sudou kolejovou skupinou	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	podchod pod sudou kolejovou skupinou 10.12.								
119		podchod pod lichou kolejovou skupinou	349 dny	19.7. 19	1.7. 20							podchod pod lichou kolejovou skupinou 19.7.					1.7.			
120		Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě, hydrotechnické objekty)	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě, hydrotechnické objekty) 10.12.								
121	SO 11-10-01	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN 10.12.								
122	SO 11-10-02	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelu NEJ TV	301 dny	13.2. 18	10.12. 18						13.2.	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelu NEJ TV 10.12.								
123		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)					1.7.			
124	SO 11-21-01	Ochrana kanalizace MěVAK v km 40,771	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Ochrana kanalizace MěVAK v km 40,771					1.7.			
125	SO 11-22-01	Úprava plynovodu v km 39,08	28 dny	14.7. 18	10.8. 18							Úprava plynovodu v km 39,08 14.7. 10.8.								
126	SO 11-22-02	Úprava plynovodu v km 40,465	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Úprava plynovodu v km 40,465					1.7.			
127	SO 11-22-03	Úprava plynovodu v km 40,765	28 dny	14.7. 18	10.8. 18							Úprava plynovodu v km 40,765 14.7. 10.8.								
128	SO 11-22-04	Úprava plynovodu v km 40,773	28 dny	14.7. 18	10.8. 18							Úprava plynovodu v km 40,773 14.7. 10.8.								
129	SO 11-27-01	Úprava vodovodu MěVAK v km 39,102	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Úprava vodovodu MěVAK v km 39,102					1.7.			
130	SO 11-27-02	Zrušení vodovodu v km 39,371	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Zrušení vodovodu v km 39,371					1.7.			
131	SO 11-27-03	Zrušení užitkového vodovodu v km 39,640 - 39,920	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Zrušení užitkového vodovodu v km 39,640 - 39,920					1.7.			
132	SO 11-27-04	Zrušení dešťové kanalizace v km 39,660 - 39,925	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Zrušení dešťové kanalizace v km 39,660 - 39,925					1.7.			
133	SO 11-27-05	Úprava kanalizace MěVAK v km 40,294	653 dny	13.2. 18	30.6. 20						13.2.	Úprava kanalizace MěVAK v km 40,294					30.6.			
134	SO 11-27-06	Úprava vodovodu MěVAK v km 40,459	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Úprava vodovodu MěVAK v km 40,459					1.7.			
135	SO 11-27-07	Úprava kanalizace v km 40,468	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Úprava kanalizace v km 40,468					1.7.			
136	SO 11-27-08	Úprava kanalizace MěVAK v km 40,638	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Úprava kanalizace MěVAK v km 40,638					1.7.			
137	SO 11-27-09	Úprava vodovodu MěVAK v km 40,776	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Úprava vodovodu MěVAK v km 40,776					1.7.			
138	SO 11-27-10	Odvodnění přístřešků nástupišť v km 39,370 - 39,750	60 dny	1.9. 18	30.10. 18							Odvodnění přístřešků nástupišť v km 39,370 - 39,750 1.9. 30.10.								
139	SO 11-27-11	Úprava kanalizace v km 39,580 - 39,750	163 dny	1.7. 19	10.12. 19							Úprava kanalizace v km 39,580 - 39,750 1.7. 10.12.								
140	SO 11-27-12	Odvodnění tratí vodů žel.spodku v km 39,550 - 39,950	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Odvodnění tratí vodů žel.spodku v km 39,550 - 39,950					1.7.			
141	SO 11-27-13	Zrušení vodovodu MěVAK v km 40,500 - 40,700	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Zrušení vodovodu MěVAK v km 40,500 - 40,700					1.7.			
142		Pozemní komunikace	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Pozemní komunikace					1.7.			
143	SO 11-18-01	Žst. Jaroměř, zpevněné plochy	653 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Žst. Jaroměř, zpevněné plochy					1.7.			
144		Kabelovody, kolektory	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Kabelovody, kolektory					1.7.			
145	SO 11-15-01	Žst. Jaroměř, kabelovod	870 dny	13.2. 18	1.7. 20						13.2.	Žst. Jaroměř, kabelovod					1.7.			
146		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	870 dny	13.2. 18	1.7. 20															
147		Pozemní objekty budov	666 dny	13.2. 18	10.12. 19							Pozemní objekty budov					10.12.			
148	SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii	666 dny	13.2. 18	10.12. 19						13.2.	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii					10.12.			
149	SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Stavebně technické řešení	463 dny	13.2. 18	10.12. 19						13.2.	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Stavebně technické řešení					10.12.			
150	SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Zdravotně technické instalace	462 dny	13.2. 18	10.12. 19						13.2.	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Zdravotně technické instalace					10.12.			

Rekonstrukce žst Jaroměř								HARMONOGRAM PRACÍ												SUBTERRA 3											
ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	14.3.			1. září	14.11.			17.7.	11. leden	19.3.			19.11.	21. květen	22.7.			23.3.	1. říjen	23.11.			26.7.	11. ún
151	SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Vzduchotechnická zařízení	461 dny	13.2. 18	8.12. 19																										
152	SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	463 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
153	SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Hromosvod	463 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
154	SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
155	SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt - Stavebně technické řešení	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
156	SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
157	SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
158	SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt - Hromosvod	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
159	SO 11-15-06	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
160	SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři	142 dny	22.7. 19	10.12. 19																										
161	SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři - Stavebně technické řešení	142 dny	22.7. 19	10.12. 19																										
162	SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři - Zdravotně technické instalace	142 dny	22.7. 19	10.12. 19																										
163	SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři - Vzduchotechnická zařízení	142 dny	22.7. 19	10.12. 19																										
164	SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	142 dny	22.7. 19	10.12. 19																										
165		Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích	762 dny	1.6. 18	1.7. 20																										
166	SO 11-15-05	Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu	545 dny	1.6. 18	1.7. 20																										
167		Orientační systém	732 dny	1.7. 18	1.7. 20																										
168	SO 11-15-08	Žst. Jaroměř, orientační systém	531 dny	1.7. 18	1.7. 20																										
169		Demolice	571 dny	13.2. 18	6.9. 19																										
170	SO 11-15-09	Žst. Jaroměř, demolice	45 dny	24.7. 19	6.9. 19																										
171	SO 11-30-01	Žst. Jaroměř, kácení zeleně	301 dny	13.2. 18	10.12. 18																										
172		TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
173		Trakční vedení	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
174	SO 11-01-01	Žst. Jaroměř, trakční vedení	667 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
175		Ohřev výměn	631 dny	10.10. 18	1.7. 20																										
176	SO 11-06-01	Žst. Jaroměř, EOV	631 dny	10.10. 18	1.7. 20																										
177		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
178	SO 11-06-02	Žst. Jaroměř, venkovní osvětlení	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
179	SO 11-06-03	Žst. Jaroměř, osvětlení nástupiště a podchodu	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
180	SO 11-06-04	Žst. Jaroměř, DOÚO	732 dny	1.7. 18	1.7. 20																										
181	SO 11-06-05	Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
182	SO 11-06-06	Žst. Jaroměř, přeložky kabelů nn	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
183		Ukolejnění kovových konstrukcí	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
184	SO 11-01-02	Žst. Jaroměř, ukolejnění	653 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
185		Vnější uzemnění	666 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
186	SO 11-06-07	Žst. Jaroměř, uzemnění trafostanice	463 dny	13.2. 18	10.12. 19																										
187		Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážr	870 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
188	SO 11-06-09	žst. Jaroměř, přeložka veřejného osvětlení	653 dny	13.2. 18	1.7. 20																										
189		VŠEOBECNÁ ČÁST	210 dny	1.7. 20	26.1. 21	48																									
190		Všeobecné položky/objekt	210 dny	1.7. 20	26.1. 21																										
191		Předpokládané ukončení stavebních prací	0 dny	1.7. 20	1.7. 20	48																									
192		Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů	210 dny	1.7. 20	26.1. 21																										
193		Osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem	210 dny	1.7. 20	26.1. 21																										
194		Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby	210 dny	1.7. 20	26.1. 21																										
195																															
196																															
197																															

<

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 181520

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efe13d69-1f97-487f-a41b-ae385ade979b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2019 12:18:03



db166642-d21f-404a-ac51-482d01c161ea