



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínů jednotlivých dílčích etap plnění díla dle SOD. Termíny se posouvají z důvodu nutnosti provést rozhodnutí o změně náplně stavby, jeho projednání a schválení nového rozsahu stavby.

Zhotovitel dne 12. 12. 2017 odevzdal původní projektovou dokumentaci k připomínkám s ekonomickým hodnocením. Po kontrole dokumentace a EH bylo konstatováno, že rozsah stavby přesahuje hranice nákladů pro stavbu globálu a znemožňuje provést ekonomické hodnocení metodou MKA. SSZ ve spolupráci se zhotovitelem hledala možnosti snížení nákladů. Po prověření byl zpracován návrh na rozdělení stavby, který SSZ předala k projednání a rozhodnutí na O6, O7 GŘ a OŘ Plzeň. Po projednání bylo rozhodnuto o změně obsahu stavby. V návaznosti na výše uvedené byl zhotovitel objednatelem dne 13. 4. vyzván k dočasnému přerušení prací z důvodu změny obsahu stavby. Následně dne 21.9.2018 objednatel zhotovitele vyzval k obnovení projekčních prací, s tím, že následující příslušná část díla bude odevzdána nejpozději do 11.1.2019. Toto přerušení projekčních prací mělo vliv na nemožnost zhotovitele plnit dílčí termíny plnění sjednané v SOD, proto zhotovitel požádal o jejich úpravu. Termíny 4., 5. a 6. Dílčí etapy se posouvají o 7 měsíců.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Díla se upravuje článek 5, odst. 5.13. Smlouvy, resp. příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Aktualizovaný harmonogram nahrazuje harmonogram přiložený k SOD.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-3412/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 2017/26/SŽDC, ze dne 13.06.2017, takto:

#### 1. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- [Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla
- [Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky OP\_ZP+PD\_07-17 a OP\_P\_09-17
- [Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky - pro přípravnou dokumentaci VTP/PD/05/17 a pro projekt stavby VTP/P/05/17
  - c) Zvláštní technické podmínky
- [Příloha č. 4:](#) Rozpis Ceny Díla
- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram plnění – *nové znění k podpisu dodatku č. 1*
- [Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby
- [Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění
- [Příloha č. 8:](#) Seznam poddodavatelů

#### 2. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-3412/2017/PaI, č. smlouvy zhotovitele: 2017/26/SŽDC, ze dne 13.06.2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne

**11 -01- 2019**

V Praze dne

**18 -12- 2018**

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel stavební správy západ

**Ing. Zuzana Hrdličková**  
prokurista společnosti  
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<b><i>Část Díla</i></b>	<b><i>Termín plnění</i></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i></b>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě, včetně geotechnického průzkumu	Předávací protokol. Předání návrhu technického řešení, zpracovaného na základě výsledků geotechnického průzkumu, k projednání na profesních poradách
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání díla k připomínkám včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC.
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání kompletního díla PD + EH včetně povinných příloh ZP, včetně podkladů pro podání žádosti o ÚR, bude-li toto třeba, pokud nebude použit §15	předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 19 měsíců od podpisu SoD	Nový návrh technického řešení nástupiště a souvisejících SO a PS. zpracování podkladů a podání žádosti o ÚR, zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP k připomínkám	Zápis z porady k novému technickému řešení Kopie žádosti o ÚR, předávací protokol
5. Dílčí etapa	do 22 měsíců od podpisu SoD	zpracování kompletní DSP včetně odsouhlaseného SR a EH, podání žádosti o stavební povolení	kopie žádosti o SP, předávací protokol
6. Dílčí etapa	do 23 měsíců od podpisu SoD	stavební povolení v právní moci	stavební povolení v právní moci
7. Dílčí etapa	Dle realizace stavby	Výkon autorského dozoru v realizaci	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 181544

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bac8daa0-e836-4319-ac5d-26173560709a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.02.2019 12:26:02



dbf9af38-2f75-4929-969f-cccdda9db005