

# DODATEK č. 1

## KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002246

Číslo smlouvy Poskytovatele: 181106

Evidenční číslo: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**„Pasport betonových svodidel a zpracování zjednodušené PD vč. rozpočtu“**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností

### KAP ATELIER s r.o.

se sídlem:

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha

IČO:

273 38 614

DIČ:

CZ27338614

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatelem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

### Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.10.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PU-002246, uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „Pasport betonových svodidel a zpracování zjednodušené PD vč. rozpočtu“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka

malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zakázka“).

- B. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k projednání služeb vyplývajících ze Zakázky s Objednatelem. Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné podobě.
- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění tak, jak je specifikováno níže. Důvodem této změny je rozšíření rozsahu Služeb v důsledku koordinace pasportu betonových svodidel se systémem CEBASS požadované Objednatelem. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran.

#### Čl. I

1. Ustanovení článku **III. Doba plnění** se tímto mění následujícím způsobem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy **do 31.03.2019.**

Původní termín plnění: **do 11.02.2019**

#### Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**KAP ATELIER s.r.o.**

Chomutově dne: 05-02-2019

V Praze dne: 30.1.2019

.....  
[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted text]