



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN

Se sídlem: Broučkova 372, 760 01 Zlín

IČO: 00226319

Zastoupena Mgr. Hynkem Steskou, ředitelem školy

(ve věcech technických zastoupena taktéž Mgr. Hynkem Steskou ředitelem školy)

DIČ: CZ005 66 411, neplátce DPH

Bankovní účet 14634661/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

Tel.: 577 008 111

Mobil 733 529 877, mobil na ředitele školy 604 220 441

email: hynek.steska@szszlin.cz

(dále také jen "objednatel")

a

Jan Štach

se sídlem Kútiky 564, 760 01, Zlín-Prštné

zastoupená Janem Štachem

zástupce ve věcech technických: Jan Štach

Zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Zlína, vznik oprávnění 10.8.1992

IČO: 42622191

DIČ: CZ6406102549

Bankovní spojení¹: banka, č. ú.:

Tel.: 605430678

e-mail: stach-drevovyroba@volny.cz

(dále také jen "zhotovitel")

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19.9.2018

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Preambule

Preambule

Plnění dle této smlouvy o dílo navazuje na plnění jiných dodavatelů či zhotovitelů. Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku, jejíž část plnění je předmětem této smlouvy o dílo, nebyla podána žádná nabídka na dodávku vnitřních pojezdových systémů a smlouva byla uzavřena v pozdější termínu než předpokládalo výběrové řízení, posunul se i termín realizace navazujících činností. Pro samotnou realizaci díla je nezbytné, aby zhotovitel spolupracoval s ostatními dodavateli.

Současně se v rámci plnění zakázky na vytvoření průhledového otvoru mezi učebnami objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, a to konkrétně spočívající ve zjištění, že mezi učebnami jsou rozdílné výšky podlah. Pro další postup stavebních prací bylo však nezbytné připravit podlahy tak, aby vyhovovaly navazujícím pracím souvisejícím s usazením dveřního systému, a tudíž byl změněn termín pro dokončení stavebních prací.

Výše uvedené skutečnosti, které nebylo možné objektivně předvídat, mají vliv na dokončení montáže nábytku dle této smlouvy o dílo, a tudíž se smluvní strany dohodly na změně termínu pro předání dokončeného díla.

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1. Původní odst. 2 článku IV. "Doba a místo plnění" se nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen zahájit plnění následující den po uzavření této smlouvy, přičemž celé dílo bude ukončeno a předáno k užívání objednateli nejpozději do 7.12.2018.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 19.11.2018
objednatel

Mgr. Hynek Steska
ředitel

Ve Zlíně dne 19.11.2018
zhotovitel

Jan Štach