

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 503/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Swietelsky stavební s.r.o.

Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, 370 04

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zápis v OR: Krajský soud v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Jednající: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci

Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti
Mosty, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci

Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti
Mosty, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3“ (dále jen „Dílo“).
2. S ohledem na skutečnost, že provádění části Díla případně na zimní období a z důvodu technologické přestávky, a prodloužení termínů plnění částí Díla, je tak nezbytné, nastala

objektivní nemožnost jejich realizace, mají Smluvní strany zájem na přiměřené posunutí termínů plnění částí Díla po dobu nezbytně nutnou a zároveň změnu Harmonogramu provádění Díla, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 4.1 Smlouvy o dílo na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 4.1 věta první Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

- č. 1 – Harmonogram provádění díla
- č. 2 - plná moc Zhotovitele

V Říčanech dne 14.12.2015
Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 14 -12- 2015
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci
Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti
Mosty, na základě plné moci



SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR – 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

12

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495, PSČ 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 16. dubna 1963, bytem Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142,
PSČ 377 01

uděluje tímto

panu Ing. Janu Štěpánkovi, bytem Praha 2, Americká 425/37, PSČ 120 00

a

panu Ing. Martinu Poláčkovi, bytem Praha 3, Jana Želivského 2389/19, PSČ 130 00

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2016

V Českých Budějovicích dne 30. března 2015

Zmocnitel:


Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu


.....
Ing. Jan Štěpánek


.....
Ing. Martin Poláček