

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

se uzavírá t e n t o

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace na akci: „ Rekonstrukce a modernizace stravovací části vč. technologie v objektu Svratka, Veslařská 54, Brno “**

Mezi

**Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace**

zastoupená: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou  
ve věcech technických: Ing. Miroslav Janák, [redacted]  
se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno  
bankovní spojení: Komerční banka Brno a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
IČ: 60552255  
DIČ: CZ60552255

***Dále jen jako objednatel***

**a**

Firma: **PEND a.s.**  
s místem podnikání: Vojanova 1602/1, 615 00 Brno  
bankovní spojení: KB  
číslo účtu: [redacted]  
IČO: 26897300  
DIČ: CZ26897300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3949  
zastoupená: Ing. Lubomírem Petrem, předsedou představenstva a Ing. arch.  
Petrem Blažkem, Ph.D., členem představenstva, [redacted]

***Dále jen jako zhotovitel***

Tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace na akci:

**„ Rekonstrukce a modernizace stravovací části vč. technologie v objektu Svratka, Veslařská 54, Brno“, následujícího znění:**

**I.**

**Předmět dodatku**

Z důvodu úpravy konceptu řešení v oblasti VZT (vzduchotechniky) oproti případové studii, která předpokládala využití současných prostupů pro VZT potrubí, a při podrobnějším rozpracování PD v rámci nového konceptu bylo zjištěno, že stávající prostupy nebudou vzhledem k novému,

legislativou požadovanému eko-designu dostačující pro odvětrání současné restaurace i kuchyně. Rekonstrukce by si vyžádala značné objemy stavebních úprav pro obě větve VZT. Bylo vybráno ekonomičtější řešení se zachováním funkčnosti odvětrání restaurace současnou VZT bez dalších stavebních úprav a vytvoření nové samostatné větve VZT pro odvětrání kuchyně.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení projektové dokumentace a tedy změně ustanovení čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo.

## II.

### Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v následujících termínech:  
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v členění dle čl. I. :

Termín plnění se mění z 15.1.2019 na 4. 2. 2019.


## III.

### Společná a závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy i dodatku č. 1 zůstávají ve stejném znění, nenavýšuje se cena za plnění.
2. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a tuto skutečnost potvrzují svým podpisem.

V Brně dne: 14 1. 2019

Objednatel:  
Střední škola Brno, Charbulova



Zhotovitel:  
PEND a.s.

