

- včetně provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci přeložek veřejného osvětlení, sdělovacího vedení a vodovodu,
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
 - c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD),
 - d) zpracování havarijního a povodňového plánu, bude-li je požadovat správní orgán (vodoprávní úřad).

Z důvodu problematického projednávání majetkových vztahů nebylo možné doložit speciálním stavebním úřadům požadovaný doklad (vlastnictví stavby vodního díla), proto došlo k posunu zahájení stavebního řízení. Z těchto příčin dochází také ke zvýšení ceny za provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru o 16 529,- Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“)

1. Změna smlouvy

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 3 se mění odst. 1 čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a) a d) odst. 1, čl. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 3. 2019.“

- 1.2 Tímto Dodatkem č. 3 se mění odst. 1 čl. 6 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za provedení předmětu díla, jak je uveden v čl. 2 této Smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši dle následující tabulky:

| <i>Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:</i> | <i>Cena bez DPH</i> |
|---|---------------------|
| <i>provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru kromě přeložek veřejného osvětlení, sdělovacího vedení a vodovodu</i> | <i>146 529,- Kč</i> |
| <i>provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci přeložek veřejného osvětlení, sdělovacího vedení a vodovodu</i> | <i>54 500,- Kč</i> |
| <i>zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně potřebných příloh</i> | <i>100 000,- Kč</i> |
| <i>výkon autorského dozoru (20 hodin za 500 Kč/hodina)</i> | <i>10 000,- Kč</i> |
| <i>zpracování havarijního a povodňového plánu</i> | <i>48 000,- Kč</i> |
| Cena celkem | 359 029,- Kč |

Nebude-li správní orgán požadovat zpracování havarijního a povodňového plánu, dohodly se smluvní strany na snížení ceny za dílo o částku 48.000,-Kč (cena bez DPH) a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.“

2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 2.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě z nich obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 7. 2. 2019
za objednatele

V Ostravě dne 5. 2. 2019
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2019*

.....
za Projekt 2010, s.r.o.
Ing. Lukáš Madry, v.r.
ředitel společnosti
*oprávněn k podpisu na základě
plné moci ze dne 6. 1. 2014*