

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/05791/16

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :
město Uherský Brod

Zhotovitel :
Společnost Dopravní terminál Uherský Brod na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 6. 2016, jejímiž společníky jsou

HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 260 68 338, jako první nebo vedoucí společník

a
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., se sídlem Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko, IČ FN 198764 a, jako druhý společník nebo společník

Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod
dále jen „Objednatel“

Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta
tel. :
fax :
email :


Eckhart Aschauer a Ing. Marek Bartoš

Bankovní spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod
číslo účtu : 4

Oberbank AG

Identifikační číslo:



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

002 91 463

260 68 338 (vedoucí společník HABAU CZ s.r.o.)
FN 198764 a (druhý společník Held & Francke
Baugesellschaft m.b.H.)

Daňové identifikační číslo:

CZ291463

CZ26068338 (vedoucí společník HABAU CZ s.r.o.)
ATU 60844126 (druhý společník Held & Francke
Baugesellschaft m.b.H.)

Vedoucí společník HABAU CZ s.r.o. je zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích oddíl C vložka č. 11935.
Druhý společník Held & Francke Baugesellschaft
m.b.H. je zapsán u Zemského soudu v Linci

Název veřejné zakázky:

**„Dopravní terminál Uherský Brod, II. etapa – rekonstrukce autobusových zastávek
– část 1“**


II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/05791/16 ze dne 23.08.2016 (dále jen „smlouva“) v souladu s čl. II. odst. 2. písm. a) a b) a čl. IV. odst. 4. písm. b) a c) přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých stavebních prací (méněprací), které jsou objektivní, věcně správná a nepředvídaná.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. se mění znění odst. 1 písm. a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku vč. položkových rozpočtů.



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za řádně zhotovené a bezvadné dílo podle změnového listu č. 1 takto:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Cena díla dle smlouvy (původně) | 8.175.500, 00 Kč |
| Změna ceny díla (snížení) | 618.001, 85 Kč |
| Cena díla celkem (nová) | 7.557.498,15 Kč |

(slovy: sedmmiliónůpěťsetpadesátšedmtisícčtyřistadevadesátosm korun českých patnáct haléřů)

| | |
|--------------------------|------------------|
| DPH 21 % | 1.587.074, 61 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 9.144.572, 76 Kč |

(slovy: devětmiliónůstočtyřicetčtyřtisícpěťsetšedmdesát dva korun českých sedmdesátšest haléřů)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

- Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
- Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou kopie změnového listu č. 1 vč. položkových rozpočtů.
- Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel, jeden Zprostředkující subjekt (Ministerstvo životního prostředí), jeden Ministerstvo financí – Národní koordináční jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jeden je určen pro využití švýcarskou stranou.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
49. schůze konaná dne 27.07.2016
č. usnesení 1575 /R49/16

V Uherském Brodě dne 14.11.2016

V Českých Budějovicích dne 14.11.2016

Za objednatele:
město Uherský Brod

Ing. Patrik Kunčar, starosta

Za zhotovitele:
Společnost Dopravní terminál Uherský Brod

Eckhart Aschauer

Ing. Marek Bartoš

Přístupní Terminál Třebíč

Stavba:

Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1

Rekapitulace méněprací dle SO a PS :

| SO / PS | název | náklady dle SOD | Hodnota MNP |
|-----------|---|---------------------|-------------------|
| SO 101a | SO 101a ÚJEZDEC 1.prodejna potravin | 1.049.545,27 | 87.210,51 |
| SO 102ab | SO 102ab Těšov 6.a7.prodejna potravin | 1.372.284,98 | 91.719,57 |
| SO 102ef | SO 102ef Těšov 10.a11.UhB Močidla | 1.927.742,24 | 146.395,35 |
| SO 103ij | SO 103ij Sídliště 24.a25.UhB restaurace Koller | 244.677,01 | 27.185,33 |
| SO 103km | SO 103km Sídliště 27.a28.UhB zimní stadion | 1.732.640,67 | 151.700,75 |
| SO 104f,g | SO 104f,g Havříce, 36.UhBrod MŠ | 166.579,44 | 18.988,70 |
| SO 104jk | SO 104jk Havříce 39.,40. UhB Zauliči, Uzastávky | 1.444.253,39 | 94.801,64 |
| VNON | VNON Vedlejší a Ostatní náklady | 237.777,00 | 0,00 |
| | CELKEM | 8.175.500,00 | 618.001,85 |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TE

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1

Objekt: SO 101a SO 101a ÚJEZDEC 1. prodejna potravin

| Pč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOD | J.cena [CZK] z Sod | Cena celkem z Sod [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP |
|----|-----|-----|-------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|

Náklady soupisu celkem

SO 101a ÚJEZDEC 1. prodejna potravin

109.703,78

109.703,78

87.210,51

21 - Úprava podloží a základ.spáry

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 38 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 73,200 | 81,80 | 5.987,76 | 57,00 | 4.662,60 |
| 39 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 73,200 | 5,10 | 373,32 | 57,00 | 290,70 |
| 40 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 73,200 | 214,80 | 15.723,36 | 57,00 | 12.243,60 |
| 41 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 73,200 | 153,40 | 11.228,88 | 57,00 | 8.743,80 |
| 42 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 73,200 | 15,30 | 1.119,96 | 57,00 | 872,10 |
| 43 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním | m2 | 308,000 | 8,20 | 2.525,60 | 200,00 | 1.640,00 |
| 44 | K | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm | m2 | 200,000 | 107,40 | 21.480,00 | 92,00 | 9.880,80 |
| 45 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm | m2 | 216,000 | 143,20 | 30.931,20 | 216,00 | 30.931,20 |

5 - Komunikace

91 - Doplňující práce na komunikaci

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|--------|--------|----------|-------|----------|
| 67 | K | 914001121R00 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka | kus | 3,000 | 900,00 | 2.700,00 | 2,00 | 1.800,00 |
| 69 | K | 915711121R00 | Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné | m | 69,000 | 29,70 | 2.049,30 | 69,00 | 2.049,30 |


| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|---------|----------|----------|--------|----------|
| 70 | K | 915712121R00 | Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné | m | 132,000 | 59,30 | 7.827,60 | 132,00 | 7.827,60 |
| 71 | K | 915721121R00 | Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč | m2 | 14,000 | 235,20 | 3.292,80 | 14,00 | 3.292,80 |
| 84 | M | 40450215 | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 | kus | 3,000 | 1.488,00 | 4.464,00 | 2,00 | 2.976,00 |

Za objednatele:

00.01.1900

Za zhotovitele:

00.01.1900



SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1

Objekt:

SO 102ab SO 102ab Těšov 6.a7. prodejna potravin

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOD | J.cena [CZK] z SOD | Cena celkem z SOD [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP |
|---|-----|--------------|--|-----|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | Zbývá jednotek | Zůstatek |
| SO 102ab Těšov 6.a7. prodejna potravin | | | | | | | | | |
| 144.658,73 | | | | | | | | | |
| SO 102ab Těšov 6.a7. prodejna potravin | | | | | | | | | |
| 144.658,73 | | | | | | | | | |
| 21 - Úprava podloží a základ.spáry | | | | | | | | | 91.719,57 |
| 34 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 108,050 | 81,80 | 8.838,49 | 62,25 | 5.092,05 |
| 35 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepkavost - odkop. pro silnice v hor. 3 | m3 | 108,050 | 5,10 | 551,06 | 62,25 | 317,48 |
| 36 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 108,050 | 214,80 | 23.209,14 | 62,25 | 13.371,30 |
| 37 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 108,050 | 153,40 | 16.574,87 | 62,25 | 9.549,15 |
| 38 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 108,050 | 15,30 | 1.653,17 | 62,25 | 952,43 |
| 39 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění | m2 | 374,500 | 8,20 | 3.070,90 | 103,75 | 850,75 |
| 41 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodri po zhuštění tloušťky 20 cm | m2 | 415,000 | 143,20 | 59.428,00 | 311,25 | 44.571,00 |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | | | |
| 54 | K | 831350113RAF | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m včetně | m | 15,000 | 306,80 | 4.602,00 | 5,00 | 1.534,00 |
| 55 | K | 894411010RBG | Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm, napojení DN 200, mříž litina | kus | 4,000 | 3.068,10 | 12.272,40 | 1,00 | 3.068,10 |
| 9 - Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | | | | |
| 59 | K | 964411-NC | Zrušení vpust' uliční - vybourání horní části zaslpení u stoky a zasypaní | kus | 3,000 | 1.022,70 | 3.068,10 | 1,00 | 1.022,70 |

91 - Doplnující práce na komunikaci


| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|---|---------|-------|----------|--------|----------|
| 64 | K | 915711121R00 | Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem, nehlučné | m | 100,000 | 29,70 | 2.970,00 | 100,00 | 2.970,00 |
| 65 | K | 915712121R00 | Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehlučné | m | 142,000 | 59,30 | 8.420,60 | 142,00 | 8.420,60 |

Za objednatele:

00.01.1900

Za zhotovitele:

00.01.1900



SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Uherský Brod, II. etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1

Objekt: SO 102ef SO 102ef Těšov 10.a11.UHB Močidla

| Př. Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOD | 1.cena [CZK] z SOD | Cena celkem z SOD [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP |
|---------|-----|-------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|
|---------|-----|-------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|

Náklady soupisu celkem 169.570,40

SO 102ef Těšov 10.a11.UHB Močidla 169.570,40

21 - Úprava podloží a základ.spáry 146.395,35

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 40 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 113,000 | 81,80 | 9.243,40 | 98,90 | 8.090,02 |
| 41 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 113,000 | 5,10 | 576,30 | 98,90 | 504,39 |
| 42 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkopy z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 113,000 | 214,80 | 24.272,40 | 98,90 | 21.243,72 |
| 43 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 113,000 | 153,40 | 17.334,20 | 98,90 | 15.171,26 |
| 44 | K | 171201201R00 | Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m | m3 | 113,000 | 15,30 | 1.728,90 | 98,90 | 1.513,17 |
| 45 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor.1-4, se zhuštění | m2 | 470,000 | 8,20 | 3.854,00 | 376,00 | 3.083,20 |
| 46 | K | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm | m2 | 300,000 | 107,40 | 32.220,00 | 206,00 | 22.124,40 |
| 47 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm | m2 | 340,000 | 143,20 | 48.688,00 | 340,00 | 48.688,00 |

91 - Doplnující práce na komunikaci

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|---------|--------|----------|--------|----------|
| 69 | K | 914001121R00 | Osaz.stoupmku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka | kus | 5,000 | 900,00 | 4.500,00 | 2,00 | 1.800,00 |
| 71 | K | 915711121R00 | Vodor.značení dělicích čar 12 cm plástem,nehlučné | m | 116,000 | 29,70 | 3.445,20 | 116,00 | 3.445,20 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----------------|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| 72 | K | 915712121R00 | Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehlučné | m | 232,000 | 59,30 | 13.757,60 | 232,00 | 13.757,60 |
| 73 | K | 915721121R00 | Vodorovné značení stopčar, zeber atd, plastem, nehluč | m ² | 17,000 | 235,20 | 3.998,40 | 17,00 | 3.998,40 |
| 85 | M | 40450215 | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 | kus | 4,000 | 1.488,00 | 5.952,00 | 2,00 | 2.976,00 |

Za objednatele:

00.01.1900

Za zhotovitele:

00.01.1900



SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Slavba: Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1


Objekt: SO 103ij SO 103ij Sídliště 24.a25.UhB restaurace Koller

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOD | Jednot. cena [CZK] z SOD | Cena celkem z SOD [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP |
|---|-----|--------------|---|-----|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| <p>Náklady soupisu celkem</p> <p>SO 103ij Sídliště 24.a25.UhB restaurace Koller</p> <p style="text-align: right;">28.208,13</p> | | | | | | | | | |
| <p>21 - Úprava podloží a základ.spáry</p> | | | | | | | | | |
| 25 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 8,000 | 81,80 | 654,40 | 8,00 | 654,40 |
| 26 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 8,000 | 5,10 | 40,80 | 8,00 | 40,80 |
| 27 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 8,000 | 214,80 | 1.718,40 | 8,00 | 1.718,40 |
| 28 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 8,000 | 153,40 | 1.227,20 | 8,00 | 1.227,20 |
| 29 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 8,000 | 15,30 | 122,40 | 8,00 | 122,40 |
| 30 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 20,000 | 8,20 | 164,00 | 20,00 | 164,00 |
| 31 | K | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 40,000 | 143,20 | 5.728,00 | 40,00 | 5.728,00 |
| <p>91 - Doplňující práce na komunikaci</p> | | | | | | | | | |
| 50 | K | 915712121R00 | Vodor. značení dělicích čar 25 cm pláštěm,nehlučné | m | 177,000 | 59,30 | 10.496,10 | 177,00 | 10.496,10 |
| 53 | K | 917862111R00 | Osazení stroj. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 25,000 | 255,70 | 6.392,50 | 21,00 | 5.369,70 |
| 61 | M | 59217001 | Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm | kus | 21,420 | 77,70 | 1.664,33 | 21,42 | 1.664,33 |
| | | | | | | | | Zbývá jednotek | Zůstatek |
| | | | | | | | | | 27.185,33 |

Za objednatele:

00.01.1900

Za zhotovitele:



00.01.1900

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část I

Objekt:

SO 103km SO 103km Sídliště 27.a28.UhB zimní stadion

| Př. Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOD | J.cena [CZK] z SOD | Cena celkem z SOD [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP |
|---------|-----|-------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|
|---------|-----|-------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|

Náklady soupisu celkem 197.399,86

SO 103km Sídliště 27.a28.UhB zimní stadion 197.399,86

21 - Úprava podloží a základ.spáry

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 36 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 132,900 | 81,80 | 10.871,22 | 101,85 | 8.331,33 |
| 37 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 132,900 | 5,10 | 677,79 | 101,85 | 519,44 |
| 38 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 132,900 | 214,80 | 28.546,92 | 101,85 | 21.877,38 |
| 39 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 132,900 | 153,40 | 20.386,86 | 101,85 | 15.623,79 |
| 40 | K | 171201201R00 | Uložení sypáníny na skl.-sypánína na výšku přes 2m | m3 | 132,900 | 15,30 | 2.033,37 | 101,85 | 1.558,31 |
| 41 | K | 181101102R00 | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 541,000 | 8,20 | 4.436,20 | 334,00 | 2.738,80 |
| 42 | K | 564851111R00 | Podklad ze šetrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 334,000 | 107,40 | 35.871,60 | 127,00 | 13.639,80 |
| 43 | K | 564861111R00 | Podklad ze šetrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 414,000 | 143,20 | 59.284,80 | 414,00 | 59.284,80 |

91 - Doplnující práce na komunikaci

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|---------|--------|----------|--------|----------|
| 70 | K | 914001121R00 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka | kus | 4,000 | 900,00 | 3.600,00 | 1,00 | 900,00 |
| 72 | K | 915711121R00 | Vodor.značení dělicích čar 12 cm plástem,nehluché | m | 105,000 | 29,70 | 3.118,50 | 105,00 | 3.118,50 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| 73 | K | 915712121R00 | Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehlučné | m | 318,000 | 59,30 | 18.857,40 | 318,00 | 18.857,40 |
| 74 | K | 915721121R00 | Vodorovné značení stopčar, zeber atd: plastem, nehluč | m2 | 16,000 | 235,20 | 3.763,20 | 16,00 | 3.763,20 |
| 87 | M | 40450215 | Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 | kus | 4,000 | 1.488,00 | 5.952,00 | 1,00 | 1.488,00 |

Za objednatele:

00.01.1900

Za zhotovitele



00.01.1900

SOUPLIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1

Objekt: SO 104f, g SO 104f, g Havříce, 36. UhBroď MŠ

| řč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOD | J.cena [CZK] z SOD | Cena celkem z SOD [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP |
|---|-----|--------------|---|----|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| <p>Náklady soupisu celkem</p> <p>SO 104f, g Havříce, 36. UhBroď MŠ</p> <p style="text-align: right;">21.269,20</p> <p style="text-align: right;">21.269,20</p> | | | | | | | | | |
| <p>21 - Úprava podloží a základ, spáry</p> | | | | | | | | | |
| 12 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 0,600 | 81,80 | 49,08 | 0,60 | 49,08 |
| 13 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor. 3 | m3 | 0,600 | 5,20 | 3,12 | 0,60 | 3,12 |
| 14 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 0,600 | 214,80 | 128,88 | 0,60 | 128,88 |
| 15 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 0,600 | 153,40 | 92,04 | 0,60 | 92,04 |
| 16 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 0,600 | 15,30 | 9,18 | 0,60 | 9,18 |
| 17 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 4,000 | 8,20 | 32,80 | 4,00 | 32,80 |
| 18 | K | 564851111R00 | Podklad ze šěrškodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 4,000 | 107,40 | 429,60 | 4,00 | 429,60 |
| <p>M21 - Elektromontáže</p> | | | | | | | | | |
| 33 | K | 210100050RA0 | Kabelové vedení NN v zemi, 1x kabel | m | 45,000 | 456,10 | 20.524,50 | 40,00 | 18.244,00 |

Za objednatelē:

00.01.1900

Za zhotovitelē:

00.01.1900

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Uherský Brod, II. Etapa - rekonstrukce autobusových zastávek - část 1

Objekt:

SO 104jk SO 104jk Havříce 39., 40. UHB Zauličí, Uzastávky

| Př. Typ | Kód | Popis | MJ | Množství z SOB | J.cena [CZK] z SOB | Cena celkem z SOB [CZK] | Objem MNP | Hodnota MNP | |
|--|-----|----------------|----|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | |
| SO 104jk Havříce 39., 40. UHB Zauličí, Uzastávky | | | | | | | 113.417,63 | | |
| 21 - Úprava podloží a základ.spáry | | | | | | | 113.417,63 | 94.801,64 | |
| | | Zbývá jednotek | | | | | | Zůstatek | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--|----|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 38 | K | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 77,050 | 81,80 | 6.302,69 | 62,05 | 5.075,69 |
| 39 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 77,050 | 5,10 | 392,96 | 62,05 | 316,46 |
| 40 | K | 162701105R08 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku zhotovitele | m3 | 77,050 | 214,80 | 16.550,34 | 62,05 | 13.328,34 |
| 41 | K | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 77,050 | 153,40 | 11.819,47 | 62,05 | 9.518,47 |
| 42 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 77,050 | 15,30 | 1.178,87 | 62,05 | 949,37 |
| 43 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 347,000 | 8,20 | 2.845,40 | 247,00 | 2.025,40 |
| 44 | K | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 247,000 | 107,40 | 26.527,80 | 147,00 | 15.787,80 |
| 45 | K | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 200,000 | 143,20 | 28.640,00 | 200,00 | 28.640,00 |
| 91 - Doplnující práce na komunikaci | | | | | | | | | |
| 72 | K | 915711121R00 | Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem, nehlučné | m | 91,000 | 29,70 | 2.702,70 | 91,00 | 2.702,70 |




| | | | | | | | |
|-------|--|----|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 21R00 | Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehlučné | m | 222,000 | 59,30 | 13.164,60 | 222,00 | 13.164,60 |
| 21R00 | Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, nehluč | m2 | 14,000 | 235,20 | 3.292,80 | 14,00 | 3.292,80 |

Za objednatele:

00.01.1900

Za zhotovitele:



00.01.1900