

**DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PM055641/2017-504**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Správce stavby: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Společnost Morava, Olomouc

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva
[redacted] – místopředsedou představenstva
(každý samostatně)

IČ: 622 42 105
DIČ: CZ62242105

Tel. / fax. spojení: [redacted]
a

VÁHOSTAV - SK, a.s. – společník 2

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, složka 5996/B

Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva
[redacted] – místopředsedou představenstva
[redacted] – členem představenstva
[redacted] – členem představenstva
[redacted] – členem představenstva
[redacted] – členem představenstva
(vždy dvěma společně)

[redacted] – na základě plné moci

IČ: 313 56 648
DIČ: SK 20 20 333 216

Tel. / fax. spojení: + [redacted] 0

a

INSTA CZ s.r.o. – společník 3

Sídlo: Jeremenkova 1142/24, 779 00 Olomouc
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855

Zastoupena: [redacted] – jednatelem společnosti

IČ: 25374311

DIČ: CZ 25374311

Tel./ fax. [redacted]

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2017/SoS/020 ze dne 17.05.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. PM/2017-504 uzavřené na realizaci zakázky „**Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)**“

I.

Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatel: PM055641/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 1724036 (dále jen „*smlouva o dílo*“), která nabyla účinnosti dne 11.12.2017, jejímž předmětem je provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B (č. akce 60756)“ (dále jen „*dílo*“).
2. Dle čl. XIV. smlouvy o dílo může být smlouva o dílo měněna jen po odsouhlasení změnového listu Správcem stavby a Zástupcem nebo statutárními zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku potvrzují a prohlašují, že:
 - a. změnový list č. 1, který je podkladem pro tento dodatek a je přílohou tohoto dodatku, byl řádně odsouhlasen Správcem stavby a Zástupcem nebo statutárními zástupci smluvních stran;
 - b. smluvní harmonogram provádění díla předpokládal zahájení prací 1. 3. 2018. Vlastní předání staveniště bylo podmíněno projednáním DIO v orgánech statutárního města Olomouc a jeho následným schválením, které nebylo možné přes zvýšené úsilí Objednatel zajistit dříve, než 3. 4. 2018, kdy tedy tento časový posun je posunem dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a v návaznosti na to i změnou díla dle čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo, .
 - c. Zhotovitel uplatnil u Objednatel požadavek na prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho částí (etap) vůči Objednateli písemně u Správce stavby ve lhůtách a způsobem předvídaným v čl. XIV. smlouvy o dílo, kdy pro počátek běhu termínů pro dokončení díla a jeho částí (etap) je rozhodující datum předání staveniště (3.4.2018), neboť před datem 3.4.2018 nebyl Zhotovitel oprávněn vstupovat na pozemky (staveniště) a začít realizovat dílo, tj. kdy pro zpoždění s předáním staveniště došlo v souladu a na základě smlouvy o dílo k prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo o **34 dní**.
4. Smluvní strany pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku potvrzují a prohlašují, že po uzavření smlouvy o dílo a po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že:
 - i. Územní rozhodnutí č. 17/2009 bylo vydáno na základě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR z roku 2008 vyhotovené Pöyry Environment a.s. (dále jen „Původní DUR“), dále pak stavební povolení č.j. SMOI/ŽP/55/3363/2012/Hu ze dne 11.3.2013, stavební povolení č.j. SMOI/OPK/79/3260/2012/Vr ze dne 22.1.2013, rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.j. SMOI/107077/2015/OS/PK/Vra ze dne 10.7.2015, stavební povolení č.j. SMOI/OPS/42/3034/2012/Pe ze dne 26.2.2013 a stavební povolení č.j. DUCR-72922/16/Kc ze dne 25.11.2016 byla vydána na základě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení DSP z roku 2011, vyhotovené Pöyry Environment a.s.(dále jen „Původní DSP“), zatímco projektová dokumentace z roku 2016 vyhotovené SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Brno (dále také jen „Projektová dokumentace“ nebo „PDPS“), která byla součástí zadávací dokumentace byla oproti Původní DUR a Původní DSP v některých částech přepracována a změněna dle nových okolností, kdy:
 - i. Zhotovitel neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy o dílo s Původní DUR a s původní DSP (kdy teprve po seznámení s těmito dokumentacemi Zhotovitel mohl zjistit rozdíly mezi PDPS a Původní DUR a Původní DSP),

- ii. v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že s ohledem na změny okolností a stavu území od vydání příslušných stavebních povolení je nezbytné, aby Objednatel zajistil vydání nového a/nebo změnu stávajícího stavebního povolení či územního rozhodnutí nebo souhlasu v potřebném rozsahu, třebaže v rámci běžné praxe stavebních úřadů jsou změny obdobného významu řešeny méně formálním způsobem (např. zápisem do stavebního deníku). Vydání těchto rozhodnutí je nezbytným předpokladem pro provádění prací na příslušných stavebních objektech Zhotovitelem. Smluvní strany mají za nesporné, že Zhotovitel nemohl skutečnosti uvedené v tomto ustanovení dodatku předvídat či ovlivnit, kdy mj. PDPS obsahuje některé změny v podkladech pro vydání územního rozhodnutí č. 17/2009 a Stavebního povolení, že tyto nemohou v plném rozsahu sloužit pro realizaci díla dle smlouvy o dílo a je tedy nezbytné, aby Objednatel zajistil vydání nového a/nebo změnu stávajícího Stavebního povolení a územního rozhodnutí v potřebném rozsahu, kdy do zajištění takových podkladů není Zhotovitel oprávněn realizovat ty části díla dle smlouvy o dílo, u kterých by realizace díla, či jeho části mohla znamenat nikoliv řádnou realizaci díla, či její realizaci v rozporu s Projektovou dokumentací, Stavebním povolením a/nebo územním rozhodnutím č. 17/2009. Toto představuje novou okolnost, neboť Objednatel důvodně předpokládal, že bude tyto rozdíly možné projednat s ohledem na jejich charakter méně formalizovanými procesy formou zápisu do stavebního deníku, které právní úprava připouští. Příslušné orgány nicméně vyžadují provedení běžného správního řízení, což představuje časově náročnější postup.
- b. v rámci první etapy provádění díla měla být provedena preventivní opatření ve 3 vybraných budovách sousedících se stavbou. Oproti původním předpokladům odmítli vlastníci těchto budov poskytnout součinnost bez smluvního vztahu a povolit přístup do objektů na adrese Nábřeží 7, Nábřeží 9, Nábřeží 10, kde má Zhotovitel realizovat tzv. podstojkování v rámci SO 01. Provedení těchto opatření je nezbytné zajistit před realizací přeložky kanalizace, kdy tato přeložka kanalizace musí být dokončena dříve, než bude zhotovena nová mostovka mostu Komenského. Uzavření smluv si vyžádalo opakovaná jednání Objednatele s vlastníky, kteří navíc podmínili uzavření smluv dodatečnými podmínkami, přičemž aktuálně vyplynula i potřeba změnit způsob podstojkování, což je obsahem změnového listu č. 12, kdy shora uvedené se promítá do zpoždění mj. realizace přeložky kanalizace, výstavby nového mostu Komenského,
- c. shora uvedené skutečnosti mají za následek mj.:
 - i. zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla.
 - ii. potřebu, aby Objednatel zajistil vydání nového a/nebo změnu stávajícího Stavebního povolení a územního rozhodnutí č. 17/2009, resp. případně i vydání nových stavebních povolení a územních rozhodnutí tak, aby při realizaci díla bylo možno postupovat dle Projektové dokumentace,
 - iii. potřebu, aby Zhotovitel – v návaznosti na shora uvedené - aktualizoval realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“),
 - iv. vynucenou změnu smlouvy o dílo, a to zejména v oblasti (i) úpravy specifikace a rozsahu díla dle čl. IV. smlouvy o dílo, (ii) termínů plnění dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a (iii) změn díla dle čl. XIV. smlouvy o dílo, kdy potřeba této změny vyplývá z čl. XIV. odst. 5. smlouvy o dílo, kdy však s ohledem na trvající změnová správní řízení není ke dni uzavření tohoto dodatku možné specifikovat, zda si tato skutečnost vyžádá další změny co do předmětu díla, ceny díla či doby provádění díla. Případné změny budou řešeny formou dodatků postupem stanoveným ve čl. XIV. odst. 5) smlouvy o dílo,
 - v. do doby uzavření tohoto dodatku nemohl z objektivních důvodů i při vynaložení zvýšeného úsilí Zhotovitel dokončit první etapu provádění díla, a to z důvodů specifikovaných výše.
- 5. Předmětem tohoto dodatku má být zasmluvnění změn vynucených skutečnostmi dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku, tj. prodloužení termínu pro dokončení díla (dle čl. VI. smlouvy o dílo), dále změna díla spočívající ve změně druhu lávky, tak, aby i přes pozdější předání staveniště bylo možno v realizaci díla v co největším rozsahu pokračovat a dále i aktuálně známý rozsah prodloužení doby trvání I. etapy. Předmětem dalších dodatků bude zasmluvnění a potvrzení dalších změn

vynucených skutečnostmi dle čl. I. odst. 4 tohoto dodatku, ve kterých bude zohledněn též případný dopad probíhajících stavebních či územních řízení na dobu provádění díla..

6. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., neboť dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a. není možná z ekonomických a technických důvodů,
- b. by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů,
- c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí limity dle zák. č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek dle § 222 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., neboť změna termínu realizace díla v čl. VI. smlouvy o dílo byla vyvolána v důsledku zpoždění na straně Objednatele, kdy Zhotovitel mohl začít dílo realizovat až od 3.4.2018, takže nedochází ke změně času potřebného pro realizaci díla, ale jen k zohlednění prodloužení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli, ke kterému došlo přes zvýšené úsilí Objednatele o získání součinností orgánů statutárního města Olomouc.

7. Co do záměny položek soupisu stavebních prací (změna konstrukce provizorní lávky, kdy namísto hlubinného založení v korytě řeky Moravy, je možné zakládat plošně na březích se zesílením středního pole konstrukce pro zajištění delšího přemostění s vyloučením vstupu do koryta řeky v období kdy vstup do koryta před jezem není povolen, tato varianta změny je pro objednatel termínově a cenově výhodnější)

Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek a záměnou jedné nebo více položek soupisu **stavebních prací jednou nebo více položkami** dle § 222 odst. 3 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., neboť:

- a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d. Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c. výše.

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 7 ZVZ smluvní strany sjednávají a schvalují změnu závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla), a to dle:
 - změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a přílohou č. 1 tohoto dodatku, kdy tato varianta změny je pro Objednatel termínově a cenově výhodnější.
2. S ohledem na předání staveniště až ke dni 3.4.2018, kdy tento časový posun je posunem dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a tím i vyvolanou změnou díla dle čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo, ke kterému došlo přes zvýšené úsilí Objednatele o získání součinností orgánů statutárního města Olomouc, konstatují shodně Objednatel i Zhotovitel, že došlo oproti smluvnímu harmonogramu, který provádění díla předpokládal zahájení prací 1. 3. 2018, na základě smlouvy o dílo a v souladu s ní k **prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli** dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo **o 34 dní**.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečnosti popsané v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku znamenají objektivní a mimo vůli smluvních stran stojící překážky v realizaci I. a II. etapy stavby v časovém rozložení dle původně nastaveného harmonogramu. Objednatel i Zhotovitel proto potvrzují, že

případné nedodržení harmonogramu provádění díla ze strany Zhotovitele v rozsahu etap I. a II. stavby z důvodu přetrvávajících skutečností popsanych v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku nepředstavuje prodloužení na straně Zhotovitele. Smluvní strany se zavazují postupem dle smlouvy o dílo aktualizovat harmonogram provádění díla v rozsahu etap I. a II. stavby bezodkladně poté, co budou odstraněny překážky bránící stanovení jejich přesného časového průběhu a termínu dokončení.

4. S ohledem na skutečnost že dle čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo správce stavby odsouhlasil přenesení funkce „zástupce zhotovitele ve věcech technických“ z původně jmenovaného Ing. Martina Račanského na nově jmenovaného Ing. Jakuba Vlka, mění se s účinností tohoto dodatku čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo a čl. XXIV. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že **zástupcem ve věcech technických** (dle čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo) a **kontaktní osobou** (dle čl. XXIV. odst. 3 smlouvy o dílo) je namísto [REDACTED] [REDACTED]. Správcem stavby schválená žádost o přenesení funkce zástupce ve věcech technických tvoří přílohu č. 3.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) jsou určeny pro Objednatele a tři (3) pro Zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 9. 1. 2019

V Praze dne: 19. 10. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[REDACTED]

.....
SILNICE GROUP a.s.
[REDACTED]

- generální ředitel

.....
VÁHOSTAV – SK, a.s.
[REDACTED]

na základě plné moci

.....
INSTA CZ s.r.o.
[REDACTED]

- jednatel společnosti