

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/087/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM IRIS Bohemia s.r.o.

Sídlo: politických vězňů 64, 280 02 Kolín, Kolín III
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 175346

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Pavel Říha – jednatel

IČ: 247 99 777

DIČ: CZ24799777

Peněžní ústav: Reiffeisenbank a.s., pobočka Kolín

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. OBCHODNÍCH PODMÍNEK ,
se SMLOUVA O DÍLO č. S/RVC/087/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění
DODATKŮ č.1 ze dne 15. 4. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23.1.2015 upravuje takto:

Z důvodu nepředvídatelných okolností vedoucí k celkovému prodloužení stavebních prací, které jsou
vázány na výkon BOZP a tudíž na plnění této smlouvy, se prodlužuje plnění a úměrně tomu se
navyšuje celková cena díla viz. podrobné zdůvodnění na ZL č.1, který je nedílnou součástí tohoto
dodatku. SMLOUVA O DÍLO se upravuje následovně:

1) v čl. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se v celém rozsahu vypouští původní text:

od 1.6.2011 do 31.12.2016

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

od 1.6.2011 do 30.4.2017

- 2) v čl. „**CENA PŘEDMĚTU DÍLA**“ se v celém rozsahu, vypouští původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

cena bez DPH	2 263 050 ,-Kč
sazba DPH	21%
DPH	475 240,50,-Kč
cena celkem včetně DPH	2 738 290,50,-Kč

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/087/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění DODATKŮ č.1 ze dne 15. 4. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23.1.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Praze dne 2016

V Kolíně dne 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Pavel Říha
jednatel
IRIS Bohemia s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: 531 552 0003						
Projekt/stavba: Dokončení Vltavské vodní cesty v šeku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou CVP 71315400-3						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 8.11.2016		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:		Název Zhotovitele, adresa IRIS Bohemia s.r.o. Politických vězňů 64 280 02 Kolín p. Pavel Říha				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Prodloužení termínu výkonu činnosti Koordinátora BOZP				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		S/ŘVC/087/Inv/SoD/11 z 15. 4.2011 včetně dodatku č. 1 z 15.4. 2011 a dodatku č. 2 z 23.1. 2015 a smlouvy zhotovitele č. S/ŘVC/137/R/SoD/2013 ve znění dodatků 1 - 11				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:		Datum zjištění změny			po pospisu dodatku č.11 26.10.2016	
V průběhu realizace stavby byly podepsány mezi zhotovitelem a objednatelem dodatky, které mají vliv na termín dokončení stavby a současně dochází k navýšení ceny díla. Podle dodatku č. 6 byl termín dokončení díla posunut do 9.2. 2017. Dodatkem č. 11 byl termín dokončení díla posunut do 17.4. 2017. Smlouva /ŘVC/087/Inv/SoD/11 z 15.4.2011 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 z 23.1. 2015 na výkon činnosti koordinátora BOZP vycházela z termínu dokončení díla do 24.9. 2016. Protože se termín dokončení stavby posunul o 7 měsíců, navrhuje prodloužení termínu výkonu činnosti koordinátora BOZP do 30. 4. 2017, kdy by měla být zajištěna i kolaudace stavby. Podle zákona č. 309/2006 Sb. § 14 bod 1 musí být koordinátor BOZP při realizaci stavby od převzetí staveniště do převzetí dokončené stavby zadavatelem.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano odůvodnění						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -												
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:												
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO - v době podpisu dodatku č. 2 S/ŘVC/087/Inv/SoD/2011 nebyl znám skutečný remín dokončení stavby. Vlivem nepředvídatelných okolností se prodloužila celková doba realizace stavby												
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano Nemění. Ano Nemění - při prodloužení termínu realizace zhotovitele díla je nutná i činnost koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006Sb.												
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NEPŘEKROČÍ												
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:												
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -												
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -												
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -												
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -												
VLIV NA CENU <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cena SoD před změnou bez DPH</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1 940 000,- Kč</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Cena SoD po změně</td> <td style="text-align: right;">2 263 050,- Kč</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">ANO termín dokončení 30.4.2017</td> </tr> <tr> <td>jedná se o změnu o 16.7 %</td> <td style="text-align: right;">323 050,- Kč</td> <td></td> </tr> </table>		Cena SoD před změnou bez DPH	1 940 000,- Kč		Cena SoD po změně	2 263 050,- Kč	ANO termín dokončení 30.4.2017	jedná se o změnu o 16.7 %	323 050,- Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: 	
Cena SoD před změnou bez DPH	1 940 000,- Kč											
Cena SoD po změně	2 263 050,- Kč	ANO termín dokončení 30.4.2017										
jedná se o změnu o 16.7 %	323 050,- Kč											
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:												
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)												
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu										
číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady										
týká se bodu :	,-Kč											
garant smlouvy:		podpis:										
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		podpis:										
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková		podpis:										
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:										

Změnový list č. 1
Prodloužení plnění činnosti koordinátora BOZP o 4 měsíce

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
1	měsíční výkon koordinátora BOZP - rozšíření činnosti o prodloužení doby realizace zhotovitele	měs	3,0	92 300,00	276 900,00
2.	měsíční výkon koordinátora BOZP při zkušebním provozu (50% měsíčního výkonu BOZP)	měs	1,0	46 150,00	46 150,00
	Celkem :				323 050,00

Výpočet měsíčního plnění činnosti koordinátora BOZP

Celková cena podle původní SOD	1 940 000,00 Kč
Doba plnění činnosti BOZP podle původního termínu	21 měsíců
cena plnění /1 měsíc	92 300,00 Kč