

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č 10PU-001803 ze dne 8.10. 2018**  
**na realizaci zakázky**  
**„I/35 Hořice - most ev.č. 35-069“**  
**ISPROFIN 500 111 0007. 39818**

**Tento Dodatek č. 1** byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**název: Společnost Most Hořice 35-069**

**Společník 1: EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00, Praha 1

IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924

bankovní spojení na sdružení : [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

**Společník 2:**

**M – SILNICE a.s.**

se sídlem:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO, DIČ:

42196868, CZ42196868

jednající:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.

### Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (l), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat: Žádosti Zhotovitele o úplnou uzavírku silnice I/35 dle PDPS a podmínek stavebního povolení nebylo vyhověno. Při projednání žádosti o úplnou uzavírku silnice I/35 dne 3.12.2018 vznikl nový požadavek KÚ KHK, odbor dopravy a silničního hospodářství na úpravu křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích úpravou vnějšího oblouku, za využití pozemků města Hořice. Toto vyžaduje vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Z výše uvedeného dochází ke změně v rozsahu poskytnutí staveniště, k prodloužení doby pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Doba pro dokončení dle Smlouvy se mění na	24 měsíců
Doba pro dokončení:	24 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení na SO 180 – Změna č.1 - Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích
Doba pro uvedení do provozu dle Smlouvy: se mění na	18 měsíců
Doba pro uvedení do provozu:	18 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení na SO 180 – Změna č.1 - Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

Poskytnutí staveniště dle Smlouvy od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 se mění na

Poskytnutí staveniště pro SO 000, SO 020 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 pro SO 101, SO 180, SO 182, SO 186, SO 190.1, SO 201, SO 671 od data nabytí právní moci stavebního povolení na SO 180 – Změna č.1 - Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

Tato změna změně v rozsahu poskytnutí staveniště, termínu pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu pak bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	24 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení na SO 180 – Změna č.1 - Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	18 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení na SO 180 – Změna č.1 - Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích
Poskytnutí staveniště	2.1	pro SO SO 000, SO 020 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7  pro SO 101, SO 180, SO 182, SO 186, SO 190.1, SO 201, SO 671 od data nabytí právní moci stavebního povolení na SO 180 – Změna č.1 - Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova v Hořicích

## II.

### Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 8. 6. 2019

Datum: 25. 1. 2019

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**Společnost Most Hořice 35-069**