

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E295-S-3782/2017

č. smlouvy zhotovitele: 2-0478-00

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5213510018

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupen: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.

B 2368

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun**“

Článek I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 11.7.2017, č. smlouvy Objednatele E295-S-3782/2017, č. smlouvy Zhotovitele 2-0478-00, ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.1.2018 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace (Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby), vč. vyřízení platného stavebního povolení, související inženýrské činnosti a veškerých podkladů potřebných k vypracování projektové dokumentace a následného autorského dozoru stavby pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“.
- 1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v Článku II., III., IV., V., VI. a VII. tohoto Dodatku č. 2.
Konkrétně se jedná se o následující změny Smlouvy:
 - změny záhlaví Smlouvy v důsledku přechodu práv a povinností Objednatele na organizační jednotku Stavební správa západ,
 - změna názvů akce
 - vyjmutí části předmětu díla týkající se plynové přípojky a veřejnoprávního projednání této přípojky, a současně rozšíření předmětu díla o řešení venkovní a areálové kanalizace, to vše s dopadem na zvýšení ceny za autorský dozor i navýšení celkové ceny díla,
 - prodloužení splatnosti faktur na 60 dní
 - změna přílohy č. 4 (Rozpis ceny díla) Smlouvy,
 - změna přílohy č. 5 (Harmonogram plnění) Smlouvy,
 - změna přílohy č. 6 (Oprávněné osoby) Smlouvy.

Článek II. Záhlaví a změna názvů

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se zastoupení a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se veškeré stávající názvy „Žst. Beroun – zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci VB“ a „Rekonstrukce VB v žst. Beroun“, které se vyskytují ve Smlouvě a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“.

Článek III. Předmět díla

- 3.1. Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi zjištěnými v průběhu zpracování dokumentace na svolaných místních šetřeních.

3.2. Na základě dohody smluvních stran bylo dohodnuto vyjmutí části předmětu díla:

- Plynová přípojka + vnitřní plynovodní rozvody od nové plynové přípojky do nové plynové kotelny: ■■■■■ Kč (bez DPH).
- Veřejnoprávní projednání nové plynové přípojky a podání žádosti o její povolení: ■■■■■,- Kč (bez DPH).

Současně s tím se původní předmět díla Smlouvy rozšiřuje o:

- Nové řady venkovní areálové a mimoareálové dešťové a splaškové kanalizace, v nutném rozsahu, pro nové odvodnění rekonstruovaného objektu VB žst. Beroun: ■■■■■,- Kč (bez DPH).

Článek IV. Cena díla a splatnost faktur

4.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Ruší se stávající znění článku 3. Cena díla (bez DPH) a nahrazuje se následujícím novým zněním:

3. Cena díla (bez DPH)

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH	9 252 200 Kč
Výše DPH 21%	1 942 962 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 195 162 Kč

3.2. Cena za základní služby

Cena bez DPH	5 435 200 Kč
Výše DPH 21%	1 141 392 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 576 592 Kč

3.3. Cena za dodatečné služby

Cena bez DPH	2 875 000 Kč
Výše DPH 21%	603 750 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 478 750 Kč

3.4. Cena za výkon autorského dozoru

Cena bez DPH	942 000 Kč
Výše DPH 21%	197 820 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 139 820 Kč

3.5. Cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy.

3.6. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). Příloha č. 5 Smlouvy se doplňuje o

dílčí etapy č. 9. až 17. Úhrada faktur bude provedena bez pozastávek. Splatnost faktury je třicet (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší informace viz bod 10 přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

- 3.7. Kontaktní adresou pro zasilání faktur je korespondenční adresa Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy s tím, že na fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.
- 3.8. Zálohy nebudou Zhotoviteli poskytovány.
- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude nahrazen tímto novým zněním:

10.5. Splatnost faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

Článek V.

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VI.

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

- 6.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace byl zjištěn havarijní stavu areálové kanalizace objektu osobního nádraží v žst. Beroun, bylo provedeno čištění kanalizace, včetně kamerových zkoušek, a v důsledku toho došlo ke zpracování studie nové splaškové a dešťové kanalizace. Dále byl ze strany Objednatele vznesen požadavek na realizaci nové plynové kotelny, spojený s množstvím dispozičních změn, hledáním návrhů umístění samotné plynové kotelny, řadou technických problémů a požadavků provozovatele plynové kotelny.

- 6.2. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VII.

Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

- 8.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 8.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva (2)** obdrží Objednatel a **dva (2)** Zhotovitel.
- 8.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 8.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 8.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 8.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za

případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 8.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.7. Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 8.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby |

Článek X. Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele:

V Praze dne 08 -02- 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 04 -02- 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
Státní organizace

Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	██████	██████
Projektová dokumentace					
2.1.	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G a H, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	██████	██████
2.2.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	██████	██████
2.3.	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR ŠZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	██████	██████
3.	Definitivní odevzdání záměru projektu a projektové dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	1	██████	██████
4.	Definitivní odevzdání záměru projektu a projektové dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	1	██████	██████
5.	Nové řady venkovní dešťové a splaškové kanalizace + rekonstrukce vnitřní areálové kanalizace v rozsahu již zpracované studie, řešící nové alternativní odvodnění objektu VB	kpl	1	██████	██████
					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
6.	Zaměření (pasportizace) stávajícího stavu objektu	kpl	1	██████	██████
7.	Zajištění mapových podkladů	kpl	1	██████	██████
8.	Provedení stavebně technického průzkumu stavby	kpl	1	██████	██████
9.	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou	kpl	1	██████	██████
10.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	kpl	1	██████	██████
11.	Koordinátor BOZP v přípravě	kpl	1	██████	██████
12.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby	kpl	1	██████	██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
13.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	kpl	1	██████	██████
14.	Nové řady venkovní dešťové a splaškové kanalizace + rekonstrukce vnitřní areálové kanalizace -autorský dozor projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	kpl	1	██████	██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 24 měsíců**). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>9 252 200 Kč</u>	<u>1 942 962 Kč</u>	<u>11 195 162 Kč</u>
<u>Cena za základní služby (1 – 6)</u>		
<u>5 435 200 Kč</u>	<u>1 141 392 Kč</u>	<u>6 576 592 Kč</u>
<u>Cena za dodatečné služby (7 – 13)</u>		
<u>2 875 000 Kč</u>	<u>603 750 Kč</u>	<u>3 478 750 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru (14 - 15)</u>		
<u>942 000 Kč</u>	<u>197 820 Kč</u>	<u>1 139 820 Kč</u>

▪ **Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	1 430 000 Kč	1 730 300 Kč
2. Dílčí etapa	350 000 Kč	423 500 Kč
3. Dílčí etapa	195 000 Kč	235 950 Kč
4. Dílčí etapa	3 378 000 Kč	4 087 380 Kč
5. Dílčí etapa	1 130 000 Kč	1 367 300 Kč
6. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
7. Dílčí etapa	1 230 200 Kč	1 488 542 Kč
8. Dílčí etapa	910 000 Kč	1 101 100 Kč
9. Dílčí etapa	63 000 Kč	76 230 Kč
10. Dílčí etapa	38 000 Kč	45 980 Kč
11. Dílčí etapa	260 000 Kč	314 600 Kč
12. Dílčí etapa	40 000 Kč	48 400 Kč
13. Dílčí etapa	56 000 Kč	67 760 Kč
14. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
15. Dílčí etapa	120 000 Kč	145 200 Kč
16. Dílčí etapa	20 000 Kč	24 200 Kč
17. Dílčí etapa	32 000 Kč	38 720 Kč
Celkem:	<u>9 252 200 Kč</u>	<u>11 195 162 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo	Zhotovení návrhu úprav dispozice a celkového řešení využití budovy. Provedení stavebně technického průzkumu a návrh vzorových řešení konstrukcí a jejich skladeb/umístění k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
2. Dílčí etapa	Do 4 týdnů od ukončení první dílčí etapy	Zhotovení NÁVRHU záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivity investice k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
3. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od předání návrhu záměru projektu	Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivity investice k odsouhlasení nadřízenými institucemi Zadavatele	Předávací protokol (část díla)
4. Dílčí etapa	Do 31.10.2018	Zhotovení Projektu (DSP a DPS) a jeho předání Objednateli k připomínkovému řízení	Předávací protokol (část díla)
5. Dílčí etapa	Do 31.12.2018 (předpoklad 2 týdny připomínkového řízení)	Předání kompletního Projektu (DSP a DPS) se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od dokončení dílčí etapy 5	Podání žádosti o stavební povolení – veřejnoprávní projednání Projektu (DSP a DPS)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení <i>(Předpokládaná lhůta stavebního řízení – jedná se o lhůtu stavebního úřadu – nelze ovlivnit.)</i>	Stavební povolení v právní moci, předané objednateli
8. Dílčí etapa	24 měsíců od zahájení stavby (předpoklad 31.8.2019-31.8.2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby až do ukončení realizace Stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta
9. Dílčí etapa	Do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Studie možného alternativního odvodnění objektu VB žst. Beroun	
10. Dílčí etapa	Do 7 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Zaměření - Výškopis a polohopis předpokládané trasy nových kanalizačních řadů, včetně zajištění a zakreslení inženýrských sítí získaných od jednotlivých správců sítí.	Předávací protokol (část díla)
11. Dílčí etapa	Do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Sloučená projektová dokumentace venkovních kanalizačních řadů. Hrubopis pro projednávání PD	Předávací protokol (část díla)

		(DUR+DSP)	
12. Dílčí etapa	Do 16 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Areálová kanalizace (DUR+DSP)	Předávací protokol (část díla)
13. Dílčí etapa	Do 27 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Inženýrská činnost – (projednání PD, zajištění nutných stanovisek a vyjádření a podání žádosti o stavební povolení /vodoprávní rozhodnutí)	Předávací protokol (část díla)
14. Dílčí etapa	Do 35 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Vodoprávní řízení – vydání rozhodnutí – předpoklad – nelze ovlivnit	Předávací protokol (část díla)
15. Dílčí etapa	Do 37 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Dokumentace venkovních kanalizačních řadů pro provedení stavby DPS. (2 týdny po vydání povolení).	Předávací protokol (část díla)
16. Dílčí etapa	Do 37 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo	Areálová kanalizace (DPS)	Předávací protokol (část díla)
17. Dílčí etapa	40 hodin (při realizaci kanalizace)	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*): :

Jméno a příjmení	Ing. Lubor Hod'ánek, MBA, generální ředitel
Adresa	Podbabská 1014/2, 160 00 Praha 6
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 187688

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4ee22460-f68c-442c-ad63-08f76f1e276e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2019 12:04:07



cf83e4ce-15a6-403b-ab70-be291679d88e