

DODATEK č. 2

Číslo smlouvy objednatele: PM 30978/2017-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, Vložce 13565
Zastoupen: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

VZD INVEST s.r.o.

Sídlo: kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C vložce 265 66
Zastoupený: [redacted]
IČO: 269 54 834
DIČ: CZ 269 54 834
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

II. Předmět smlouvy

„VD Letovice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2017.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

III. Doba plnění díla

Původní znění:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín pro výkon IČ pro SP: do 90 dnů od předání DSP

Termín předání dokumentace pro PS
= termín dokončení díla: do 60 dnů od vydání SP

Nové znění:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín pro výkon IČ pro SP: **do 140 dnů od předání DSP**

Termín předání dokumentace pro PS
= termín dokončení díla: **do 60 dnů od vydání SP**

Zdůvodnění:

Zhotovitel požádal dne 29. 3. 2018 Městský úřad Boskovice, obor životního prostředí o závazné stanovisko dle §79 zákona o odpadech. Po 46 dnech dne 14. 5. 2018 bylo vydáno závazné stanovisko s nezákonnou podmínkou nutnosti zpracování hodnocení rizik. Po projednání nezákonnosti uvedené podmínky u odvolacího orgánu (Krajského úřadu Jihomoravského kraje) bylo opravené závazné stanovisko vydáno až dne 5. 11. 2018, tj. po 221 dnech od podání žádosti. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel předvídat ani ji nijak ovlivnit. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel žádá o prodloužení termínu pro výkon inženýrské činnosti o 50 dnů.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, souhlasí s ním, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 5. 2. 2019

V Pardubicích dne: 30. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
VZD INVEST s.r.o.

jednatelka