

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
č. 2017/12/01/0545
(dále jen dodatek)
Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený: paní Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor
Další osoby budou uvedeny v zápise o předání staveniště

dále jen objednatel

Zhotovitel: BYSTRONĚ Group a.s.
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, B, vložka 3238
IČO: 27800466
DIČ: CZ 27800466.
Zastoupený panem: Michalem Bystroněm, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.12.2017, dodatku č.2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018 a dodatku č.4 ze dne 21.12.2018, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU (dále také jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn smlouvy specifikovaných v dodatcích č.1-4.

Tyto změny představují:

- a) Změny de minimis dle § 222 odst.4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a
- b) Změny dle § 222 odst.5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné a jejich hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (v případě provedení více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami, při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

Předmět změny a jejich zdůvodnění:

V rámci změn, specifikovaných v dodatcích č.1 - 4., byla zjištěna potřeba prodloužení termínu výstavby o 2 měsíce, neboť rozsah změn se promítá do termínů prací, podle smluvního HMG již nelze postupovat a je zapotřebí stanovit přiměřené lhůty jejich realizace. Toto se týká především objektu SO 02 – Hlavní budova a pak téměř všech venkovních stavebních objektů. Jako příklad lze uvést, že nutností provést práce na zvýšení únosnosti podloží se posunula a prodloužila realizace areálových komunikací. V důsledku toho nastal posun termínů realizace JTÚ a sadových úprav do doby klimaticky nevhodné, které v podstatě znemožnily včasné provedení finálních JTÚ a především provedení výsevu travin tak, aby došlo k zakořenění rostlin a jejich vzrůstu. Je tedy nutné tyto práce přesunout až na jarní měsíce následujícího roku, do období 03–04/2019.

Změnami prací dochází k posunutí některých technologických kroků z původně plánovaných letních měsíců do období klimaticky nejistého a proměnlivého, kdy se dá reálně předpokládat, že lhůty na provádění se budou právě vlivem klimatických podmínek prodloužovat a vlastní výstavba komplikovat jak časově, tak technologicky. Jako příklad lze uvést provádění střížových povrchů komunikací, provedení opěrných zdí, areálových příjezdových komunikací a na ně navazující OK.

V neposlední řadě také dochází k zásadní změně umístění a rozměru prostorového hřiště v návaznosti na certifikaci celého areálu a zabezpečení bezpečnosti uživatelů prostorového hřiště v souladu s podmínkami certifikace pro rok 2019. Změnová PD byla zpracována a odsouhlasena na přelomu října a listopadu 2018 a teprve poté bylo možno zahájit práce na provedení základových konstrukcí prostorového hřiště a objednat výrobu nadzemní části tohoto hracího prvku. Vzhledem ke skutečnosti, že kolem prostorového hřiště musí být vybudovány bezpečnostní dopadové plochy z EPDM, posouvá se jejich realizace do zimních měsíců, kdy EPDM nelze z důvodu dodržení technologické kázně při provádění realizovat a bude je možno realizovat až v 03 a 04/2019.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny smlouvy, jak je uvedeno níže.

III.

Předmět dodatku

Článek VI. Termín plnění, odst.2 se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.

Termín provádění díla:

- zahájení prací – **po předání staveniště zhotoviteli (červenec 2017)**

- **nejzazší termín dokončení a předání celého díla : 30.dubna 2019**

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018, dodatku č.3 ze dne 27.09.2018 a dodatku č.4 ze dne 21.12.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018 a dodatku č.4 ze dne 21.12.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018 a dodatku č.4 ze dne 21.12.2018 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 33/ZMOb1822/3 ze dne 23.01.2019.

V Ostravě dne: 08.02.2019

.....
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

starostka

.....
Michal Bystroň

člen představenstva