

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

na Přípravnou dokumentaci včetně povinných příloh záměru projektu,  
Projekt a výkon Autorského dozoru na stavbu,  
a doplnění zpracování plnohodnotného Záměru projektu z důvodu navýšení CIN

### „REKONSTRUKCE KOLEJE V KM 0,317 – 1,620 TRATI SMRŽOVKA – JOSEFŮV DŮL“

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

Číslo stavby: S631500899

#### Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

*se sídlem:* Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

*zastoupena:* **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

*Korespondenční adresa:*

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E – 618 – S – 1909/2016/POS

a

**DIPRO, spol. s r.o.**

*se sídlem:* **Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany**

IČO: 485 92 722, DIČ: CZ 485 92 722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

*bank. spojení:* ██████████

*zastoupena:* **Ing. Janem Zrzavým**, jednatelem společnosti

*Korespondenční adresa:* **Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **089-16-02**

## I. PREAMBULE

Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 na posunutí termínu nabytí právní moci stavebního povolení ve druhé fázi, konkrétně 6. dílčí etapy je přerušení stavebního řízení Usnesením č.j. DUCR-70886/18-Lh vydaného Drážním úřadem dne 30. 11. 2018. Důvodem k přerušení řízení je požadavek Drážního úřadu na doplnění příloh k žádosti o stavební povolení dle § 110 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. Přílohami žádostí jsou myšlena vyjádření správců inženýrských sítí, jejichž platnost v mezidobí vypršela a bylo nutné požádat o jejich prodloužení.

Přerušení stavebního řízení má dopad do termínového plnění smlouvy a je nutné je zohlednit úpravou stávajících smluvních ujednání:

### PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text bodu:

3.5

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

a nahrazuje se textem v následujícím znění:

3.5

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Aktualizovaný harmonogram plnění dle dodatku č. 3 smlouvy“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 3 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží rovněž dvě (2) vyhotovení.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. E – 618 – S – 1909/2016/POS Objednatele a č. 089-16-02 Zhotovitele nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění.

5. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram plnění dle dodatku č. 3 smlouvy

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 11.1.2019

V Praze dne 11.1.2019

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
Ředitel Stavební správy západ  
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Jan Zrzavý**  
jednatel společnosti

**Příloha č. 5**

**Harmonogram plnění v původním znění (dle dodatku č. 2 smlouvy)**

**První fáze (přípravná dokumentace)**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 5 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny První fáze)</i>	Přípravná dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části  Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu nebo vydané vyjádření podle §15 Stavebního zákona.  Předávací protokol
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 18 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín pro Záměr projektu)</i>	Nabytí právní moci územního rozhodnutí  kompletní Záměr projektu	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli  Předávací protokol

**Druhá fáze (projekt stavby)**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b><u>Termín zahájení Druhé fáze</u></b>	V den doručení písemného oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od zahájení Druhé fáze  <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny Druhé fáze)</i>	Návrh Projektu stavby k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> od zahájení Druhé fáze  <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny Druhé fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zapracovanými připomínkami  Podání žádosti o stavební povolení  Zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek, pro výběr zhotovitele stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/speciálního úřadu  Předávací protokol
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 10 měsíců</b> od zahájení Druhé fáze  <i>(fakturační termín ve výši zbytku ceny Druhé fáze)</i>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

**Třetí fáze (autorský dozor)**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b><u>Termín zahájení Třetí fáze</u></b>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do ukončení realizace stavby</b>  <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Třetí fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Příloha č. 5

Aktualizovaný harmonogram plnění dle dodatku č. 3 smlouvy

První fáze (přípravná dokumentace)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny První fáze)</i>	Přípravná dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části  Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu nebo vydané vyjádření podle §15 Stavebního zákona.  Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 18 měsíců</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín pro Záměr projektu)</i>	Nabytí právní moci územního rozhodnutí  kompletní Záměr projektu	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli  Předávací protokol

**Druhá fáze (projekt stavby)**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b><u>Termín zahájení Druhé fáze</u></b>	V den doručení písemného oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od zahájení Druhé fáze  <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny Druhé fáze)</i>	Návrh Projektu stavby k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> od zahájení Druhé fáze  <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny Druhé fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zapracovanými připomínkami  Podání žádosti o stavební povolení  Zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek, pro výběr zhotovitele stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/speciálního úřadu  Předávací protokol
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 14 měsíců</b> od zahájení Druhé fáze  <i>(fakturační termín ve výši zbytku ceny Druhé fáze)</i>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli



**Třetí fáze (autorský dozor)**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b><u>Termín zahájení Třetí fáze</u></b>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do ukončení realizace stavby</b>  <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Třetí fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 188429

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9b1c9fa6-38db-4ad8-b172-2f4fb3adf2ce

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.02.2019 14:32:02



66c9183c-86c1-4ede-8e2e-73e553037fe8