

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2018/109

Dodatek č.1

Akce: LC K Černé studánce - výstavba

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice.

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LESING plus, spol. s r.o.

IČO: 49197339

DIČ: CZ49197339

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4397

sídlo: Chrástecká 2601/5, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Danielem Follprechtem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

6. Změna harmonogramu provádění stavebních prací. Objednatel požaduje minimální měsíční finanční plnění dle

harmonogramu uvedeného v příloze Dodatku č.1. Objednatel v měsících XI. a XII. 2018 umožní zhotoviteli vyšší plnění než je uvedeno v harmonogramu, který je předmětem Dodatku č.1 a to až do výše 4.500.000,- Kč, viz. část harmonogramu pro rok 2018, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S933/2018/109 ze dne 17.10.2018.

Odůvodnění:

Stavební práce byly oproti plánovanému termínu 1.9.2018 zahájeny až po předání staveniště dne 5.11.2018 z důvodu prodloužení termínu podpisu Smlouvy o dílo, která byla podepsána dne 17.10.2018 a staveniště bylo následně předáno dne 5.11.2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S933/2018/109 se nemění

1. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet a časový a finanční harmonogram provádění díla.

Přílohy: - Změnový list
- Aktualizovaný harmonogram provádění stavebních prací

V Plzni, dne: 4. 12. 2018

V Teplicích, dne: 12. 12. 2018

Ing. Daniel Follprecht
jednatel

Ing. Zdeněk Růžek
ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 20.11.2018	
Název veř. zakázky: LC K Černé studánce – výstavba				
Zhotovitel: LESING plus, spol. s r.o., Chrástecká 2601/5, 30100 Plzeň				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice				
Název akce (majetku): LC K Černé studánce	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Předmětem změny je úprava harmonogramu prací a finančního plnění z důvodu zpožděného podpisu smlouvy o dílo oproti předpokládanému zahájení stavebních prací 1.9.2018. Termín dokončení a cena díla zůstává beze změny.				
Zdůvodnění změny: Skutečné předání staveniště 5.11.2018, dle SoD 1.9.2018.				
Posouzení změny - zhotovitel: S provedenou změnou a navrhovaným řešením souhlasím bez připomínek.				
Dopady	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Daniel Follprecht - jednatel	Datum:	20.11.2018	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. František Havlíček hlavní TP pro SČ KŘ Teplice	Datum:	20.11.2018	
	Václav Hořák TP pro SČ KŘ Teplice, LS Žatec	Datum:	20.11.2018	Podpis:

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce: VRBICE - LC K Černé studánce

popis práce	2018				2019					
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Zemní práce			■	■			■	■	■	■
Zakládání							■	■		
Svislé a kompletní konstrukce							■	■		
Vodorovné konstrukce								■	■	
Komunikace pozemní			■	■			■	■	■	■
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									■	■
Trubní vedení									■	■
Ostatní konstrukce a práce, bourání									■	■
Přesun hmot			■	■			■	■	■	■
VRN			■	■			■	■	■	■
Finanční plnění (tis) Kč			500,00	300,00			1500,00	1500,00	1700,00	897,00

Pokud budou v měsíci lednu a únoru příznivé klimatické podmínky práce budou pokračovat bez zimní přestávky.