

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2018 na realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMÍŘICE“**

**Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán**

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeným

číslo smlouvy: 02PA-000041

(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

Společností: **„Společnost EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, D1106 Hradec  
Králové – Smiřice“**

Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ,  
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov

IČ: netýká se

DIČ: netýká se

Zápis do obchodního rejstříku: netýká se

Zastoupená:

Společníci:

*Společník 1 / Správce:*

Společnost: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

*Společník 2:*

Společnost: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Zastoupená:

*Společník 3:*

Společnost: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

umístěn: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená:

číslo smlouvy Společníka 1 / Správce: 1519.7070530ZJA

číslo smlouvy Společníka 2: D4/73/2017

číslo smlouvy Společníka 3: S19-044-0001

(dále jen "Zhotovitelem") na straně druhé.

### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMÍŘICE“, ISPROFOND 327 253 1003, veřejná zakázka ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886. Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 6. 9. 2018 (dále jako „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „Smluvní podmínky“). Základní datum je 22. 8. 2017.
- B) Objednatel prohlašuje, že v době po Základním datu došlo k prodloužení řízení o vydání stavebních povolení, jež jsou nezbytná pro zahájení realizace stavby dle Smlouvy, a to v důsledku úkonů pobočného spolku s názvem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jako „Spolek“), jež byl účastníkem těchto řízení. Vzhledem k tomu, že stavební povolení týkající se úseku „D11 1106-1 HRADEC KRÁLOVÉ – PŘEDMĚŘICE NAD LABEM“ nabylo právní moci z důvodů výše uvedených úkonů Spolku, které nemohl Objednatel předvídat, neboť Spolek se do té doby neúčastnil

žádného řízení na předmětnou stavbu, až dne 7. 9. 2018, Správce stavby nemohl oznámit Datum zahájení prací do 1. 9. 2018 včetně.

- C) Správce stavby dopisem ze dne 27. 9. 2018, zn. 15474/21/18-21600-Jel Zhotoviteli oznámil Datum zahájení prací, které je stanoveno na 5. 10. 2018.
- D) Podle Pod-čl. 4.11 Smluvních podmínek platí, že Přijatá smluvní částka (Nabídková cena stavby) pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad za předpokladu, že Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, tzn. nejpozději do 1. 9. 2018 včetně.
- E) Neoznámení Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, je událostí předvídanou Smlouvou, která zakládá ve smyslu Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu. Zhotovitel dopisem zn. 004/2018 D11 1106 ze dne 26. 9. 2018 oznámil nárok na dodatečnou platbu a dopisem zn. 008/2018 D11 1106 ze dne 18. 10. 2018 kvantifikoval nárok, jenž mu vzniknul dle Pod-čl. 4.11 ve spojení s Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek v důsledku okolností popsanych v Preambuli, jenž následně aktualizoval dopisem zn. 021/2019 D11 1106 ze dne 1. 2. 2019, když požaduje částku ve výši celkem 148.625.369,- Kč bez DPH.
- F) Neoznámení Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, je zároveň ve smyslu pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek důvodem pro odstoupení Zhotovitele od Smlouvy.
- G) Zhotovitel na základě dopisu zn. 019/2019 D11 1106 doručeného dne 29. 1. 2019 oznámil Objednateli ve smyslu Pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek, že odstupuje od Smlouvy. Zároveň Zhotovitel oznámil Objednateli, že je připraven požadovat nároky z odstoupení plynoucí dle Pod-čl. 16.4 Smluvních podmínek.
- H) Vzhledem k tomu, že podle názoru Objednatele Zhotovitel neplnil své základní smluvní povinnosti, když především nezahájil práce na Díle do 14 dní od Data zahájení prací dle Pod-čl. 1.1.3.2 Smluvních podmínek, a i následně zahájení prací na Díle odmítl, Objednatel na základě dopisu ze dne 28. 1. 2019, zn. 1368/21/19-21610-Jel, doručeném Zhotoviteli dne 29. 1. 2019 oznámil Zhotoviteli ve smyslu Pod-čl. 15.2 písm. b) a c) Smluvních podmínek, že odstupuje od Smlouvy.
- I) Zhotovitel i Objednatel mají zájem smírnou cestou vyřešit konflikty spojené s odstoupením od Smlouvy, které učinily obě strany, předejít účinkům těchto odstoupení, když zároveň deklarují, že mají zájem na pokračování v realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMÍŘICE“.
- J) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále též jako „Dodatek“).

## I.

### Nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu

1. Zhotovitel dopisem zn. 004/2018 D11 1106 ze dne 26. 9. 2018 oznámil nárok na dodatečnou platbu a dopisem zn. 008/2018 D11 1106 ze dne 18. 10. 2018 kvantifikoval nárok, jenž mu vzniknul dle Pod-čl. 4.11 ve spojení s Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek v důsledku okolností popsaných v Preambuli, jenž následně aktualizoval dopisem zn. 021/2019 D11 1106 ze dne 1. 2. 2019, když požaduje částku ve výši celkem 148.625.369,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek dohodly, že Zhotovitel je k dodatečné platbě popsané v předchozím odstavci tohoto článku dle Smlouvy oprávněn, a to ve výši 148.625.369,- Kč bez DPH, když jeho výše je ověřena znaleckým posudkem zpracovaným na základě požadavku Objednatele.
3. Uvedený nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu v celkové výši 148.625.369,- Kč bez DPH bude Objednatelem hrazen postupně v období od 02/2019 do uvedení Stavby do provozu až do úhrady celkové výše nároku 148.625.369,- Kč bez DPH, a to na základě samostatných měsíčních Faktur vystavených Zhotovitelem pro splátku příslušné části nároku Zhotovitele. K fakturované částce bude přičtena příslušná výše DPH. Faktury budou vystaveny vždy do konce následujícího měsíce za měsíc, ke kterému se příslušná splátka nároku vztahuje. Splatnost těchto Faktur je 60 dnů od jejich doručení Objednateli.

Měsíční úhrada nároku dle tohoto článku Dodatku, která bude zahrnuta do samostatné měsíční Faktury, bude určena na základě vzorce:

$$M_{sn} = N * MP / N_c$$

kde

N – je celková výše nároku na dodatečnou platbu dle tohoto článku ve výši 148.625.369,- Kč bez DPH

N<sub>c</sub> – nabídková cena (Přijatá smluvní částka) ve výši 2.593.810.985,32 Kč bez DPH

MP – výše průběžné platby za příslušný měsíc stanovené v Potvrzení průběžné platby vydávaném Správcem stavby bez DPH

M<sub>sn</sub> – měsíční splátka nároku bez DPH.

4. V případě, že do doby uvedení Stavby do provozu dle Smlouvy nedojde postupně k úhradě nároku do celkové výše 148.625.369,- Kč bez DPH v rámci měsíčních úhrad nároku na dodatečnou platbu dle tohoto článku Dodatku hrazených Objednatelem na základě samostatných měsíčních Faktur Zhotovitele za období 02/2019 až do doby uvedení Díla do provozu, bude v rámci splátky za měsíc, v němž bylo Dílo uvedeno do provozu, uhrazena zbývající část nároku, tzn. rozdíl mezi částí nároku uhrazenou v rámci dílčích úhrad za období 02/2019 až do doby uvedení Díla do provozu a celkovou výši nároku uvedenou v tomto odstavci.
5. V případě, že Smlouva skončí předčasně a Dílo nebude Zhotovitelem dle Smlouvy uvedeno do provozu, Zhotovitel se vzdává zbývající části nároku, na jehož fakturaci nevznikl Zhotoviteli nárok dle odstavce 3 tohoto článku Dodatku.

6. Smluvní strany sjednávají a potvrzují, že podpisem tohoto Dodatku se považují veškeré nároky Zhotovitele v souvislosti s neoznámením Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, podle Pod-čl. 4.11 Smluvních podmínek za vypořádané a Zhotovitel již není z tohoto důvodu oprávněn vůči Objednateli vznášet jakékoli další nároky.

## II.

### **Dohoda o změnách Díla v důsledku změněného stavu staveniště**

1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli konstatují, že změny Díla vyvolané odlišným stavem staveniště oproti předpokladům zadávací dokumentace ve vztahu k postupu skryvky staveniště a dalšího nakládání s ornici a podorničím v souvislosti s výstavbou Díla byly jako dohoda smluvních stran o změnách Díla ze dne 11. 2. 2019 administrovány formou změn během výstavby (ZBV č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6), kde je i uveden podrobný popis změn Díla včetně předpokládané ceny jednotlivých změn.
2. Dohoda na změnách Díla uvedených v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku představuje úplné vypořádání všech změn Díla a nároků Zhotovitele v souvislosti s odlišným stavem staveniště oproti předpokladům zadávací dokumentace ve vztahu k postupu skryvky staveniště a dalšího nakládání s ornici a podorničím v souvislosti s výstavbou Díla. Další případné změny Díla nebo nároky Zhotovitele nebo Objednatele vyvolané stavem staveniště nad rámec změn uvedených v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku budou Smluvními stranami řešeny podle Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že den 11. 2. 2019 je dnem protokolárního předání staveniště oboustranně podepsaným protokolem podle Smlouvy, a to v rozsahu vymezeném v protokolu.
4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel začne s prováděním prací na Díle do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
5. Objednatel výslovně potvrzuje, že mu v souvislosti se stavbou „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMÍŘICE“ vůči Zhotoviteli do okamžiku podpisu tohoto Dodatku nevznikly žádné kompenzační nároky (např. nároky na úhradu újmy včetně nákladů, smluvních pokut, úroků apod.) a že je proto nebude v budoucnu vůči Zhotoviteli uplatňovat.
6. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že mu v souvislosti se stavbou „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMÍŘICE“ vůči Objednateli ke dni uzavření tohoto Dodatku nevznikly žádné kompenzační nároky (např. nároky na úhradu újmy včetně nákladů, smluvních pokut, úroků apod.) a že je proto nebude v budoucnu vůči Objednateli uplatňovat. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto ustanovení se netýká nároků podle odst. 1 až 2 tohoto článku, resp. článku I. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku.

## III.

### **Změna Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení do provozu**

1. Smluvní strany se dohodly, že Doba pro dokončení Díla se zkrátí a činí 55 měsíců a Doba pro uvedení do provozu se zkrátí a činí 43 měsíců, když obě počínají běžet od Data zahájení

prací, které nastalo dne 5. 10. 2018. Pro vyloučení pochybností strany shodně potvrzují, že platí, že k dnešnímu dni Zhotovitel není v prodlení s realizací Díla dle Smlouvy včetně zahájení prací a všech souvisejících činností. Zhotovitel bude postupovat podle Plánu průběhu prací na Díle - časové osy ze dne 11. 2. 2019 obsaženém v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Zhotoviteli tím nezaniká povinnost předkládání harmonogramu ve smyslu Pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek.

#### IV.

##### **Dohoda o neúčinnosti odstoupení od Smlouvy**

1. Smluvní strany sjednávají, že dnem účinnosti tohoto Dodatku jsou odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele uvedené pod písm. G) Preambule a odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedené pod písm. H) Preambule neúčinné a zrušují se veškerá případná práva, povinnosti a nároky stran, která v souvislosti s těmito jednáními stran vznikla či mohla vzniknout, a smluvní strany tímto výslovně projevují vůli dále pokračovat ve smluvním vztahu založeném Smlouvou, a to ve znění Smlouvy upraveném tímto Dodatkem. Pro odstranění všech pochybností Zhotovitel prohlašuje, že v budoucnu již není oprávněn k odstoupení od Smlouvy dle Pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek.

#### V.

##### **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 11. 2. 2019.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Zhotovitel a všichni Společníci jednotlivě berou na vědomí, že postup Objednatele při vypořádání nároků Zhotovitele uplatněný v tomto případě nelze analogicky použít v rámci jiných smluvních vztahů Objednatele, neboť uznává a plně akceptuje, že se jedná o zcela specifický případ, a zavazuje se, že nebude postup Objednatele upravený v tomto Dodatku uplatňovat při vypořádání jiných smluvních vztahů s Objednatelem, které ke dni podpisu tohoto Dodatku již vznikly nebo po jeho podpisu teprve vzniknou.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech. Dva výtisky obdrží Objednatel, Společníci 1, 2 a 3 obdrží po jednom výtisku.
5. Součástí Dodatku jsou tyto Přílohy:  
Plán průběhu prací na Díle - časová osa ze dne 11. 2. 2019

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele  
„Společnost EUROVIA – Metrostav  
– SWIETELSKÝ, D1106 Hradec Králové  
– Smiřice“

Datum: 11. 2. 2019

Datum: 11. 2. 2019

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:







