


Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 31188/2018/OSM
ev. č. DS201800318

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Dana Lávicová e-mail:  tel. 415 621 124
pí Jitka Bažantová e-mail:  tel. 415 621 137
fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost mosty Říční

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.
Sídlo: Na Florenci 21116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každým samostatně)
IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník: MADOS MT s.r.o.
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Ivo Muthansem, jednatelem společnosti
IČ: 252 97 899
DIČ: CZ25297899
Registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 13982

Společné bankovní spojení a číslo účtu:



Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Živnůstka, ředitel výrobní divize SZ

e-mail: [REDACTED]

tel. +420 [REDACTED] / fax: +420 221 862 401

Ing. Roman Daniel, zástupce ředitele výrobní divize – mosty

e-mail: [REDACTED]

tel. +420 [REDACTED] / fax: +420 221 862 401

(dále jen zhotovitel)

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/009 ze dne 21.02.2018 a Dohody o plné moci ke Smlouvě o společnosti ze dne 04.12.2018.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby; tj. za zhotovitele bude smlouva podepsána pouze zástupci vedoucího společníka.

V průběhu přípravných prací, tj. k 21.12.2018 podal zhotovitel žádost o povolení uzavírky mostů a objízdné trasy. Z jednání s dotčeným orgánem státní správy Policie ČR, resp. z nového požadavku Policie ČR, z důvodu zachování plynulosti dopravy a zamezení kolizních situací, vyplynula nutnost zajištění provozu objízdné trasy pomocí regulovčků a doplnění dalších zařízení jako např. inteligentní semaforové soupravy automaticky reagující na intenzitu dopravy a svislých i vodorovných dopravních značek. Tyto nové podmínky Policie ČR, stanovené zadavateli nad rámec schválené dokumentace ve stavebním řízení, resp. zadávací dokumentace, byly zapracovány do Dopravně inženýrského opatření, na základě kterého bylo vydáno povolení uzavírky čj. MULNCJ 3797/2019 ze dne 15.1.2019 a stanovení přechodné úpravy provozu čj. MULNCJ 3590/2019 ze dne 14.1.2019.

Vzhledem k nepředvídatelnosti intenzity provozu a možným problémům bylo taktéž dojednáno, že po 7 kalendářních dnech provozu uzavírky bude vyhodnocena intenzita dopravy v obou směrech, a za účasti Policie ČR a silničního správního úřadu bude projednáno případné vypuštění řízení dopravy na uzavírce pomocí regulovčků.

S ohledem na vyvolanou změnu podmínek realizace díla, která vznikla rozhodnutím správních orgánů, jak je shora uvedeno, a to bezprostředně před zahájením realizace díla, je nutné provést změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, ač při zahájení zadávacího řízení, resp. sestavování zadávacích podmínek jednal s náležitou péčí, nemohl uvedenou potřebu, resp. změnu předvídat; předmětná změna přitom nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zadavatel v tomto směru využívá možnosti postupovat v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na nové podmínky správního orgánu, které byly zapracovány do Dopravně inženýrského opatření, byl zhotovitel objednatelem vyzván, aby provedl nacenění víceprací, do kterých bude započítáno doplnění zařízení k zajištění objízdné trasy dle požadavků silničního správního úřadu na celou dobu stavby a zajištění regulovčků na dobu jednoho měsíce. Tyto vícepráce byly zhotovitelem vyčísleny na částku 737.350,24 Kč bez DPH tj. 892.193,79 Kč s DPH, o kterou bude tímto dodatkem č. 1 navýšena cena díla (podrobný soupis navýšení je uveden v příloze tohoto dodatku).

V závislosti na výsledku vyhodnocení intenzity dopravy a projednání omezení řízení dopravy

pomocí regulovčků na silničním správním úřadu bude případně sepsán další dodatek smlouvy a to při zachování jednotkových cen víceprací a na dobu nezbytně nutnou.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 31188/2018/OSM**, ev. č. **DS201800318** takto:

Článek 8, Cena díla bod 8.3 se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 29 572 350,24 Kč

DPH (sazba 21 %): 6 210 193,55 Kč

Cena díla celkem: 35 782 543,79 Kč

Slovy (částka s DPH):

třicetpětmiliónůsedmsetosmdesátdvatisícipětsetčtyřicettřikorunyčeskéasedmdesátdevě thalérů

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí změny na straně objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Příloha: oceněný soupis prací

V Lounech dne: 7.2.2019



za objednatele:
Město Louny
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Praze dne: 28.1.2019



za zhotovitele:
Společnost mosty Říční
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva
společnosti SILNICE GROUP a.s.