

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. 33/2015
ze dne 22. 7. 2015

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 72053810
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary
číslo účtu: 43-6374110287/0100
zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou
e-mail: zubacova@kvmuz.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 177635095/0300

zastoupený: Ing. Václav Maršík, Ph.D.

e-mail: info@bolid-m.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 33/2015 ze dne 22.7.2015 na akci „**Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary**“ (dále jen „dodatek č. 1“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 V průběhu realizace Smlouvy o dílo č. 33/2015 ze dne 22.7.2015 na akci „**Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary**“ (dále jen „*smlouva o dílo*“) vznikla potřeba dodatečných stavebních prací a změny termínu realizace práce. Důvodem změny doby plnění zakázky je koordinace činnosti se stavebními pracemi při akci "Oprava a nátěr fasády objektu Nová louka 23, Karlovy Vary", která bude realizovaná v období od 31. 5. 2016 do 31.10.2016. S ohledem na postup oprav fasád, které musí technologicky předcházet venkovním stavebním pracím (související s montáží nástupní rampy se schodištěm), je nutné tyto stavební práce provádět až po demontáži lešení hlavního průčelí fasády.
- 1.2 Prodloužení termínu realizace se netýká stavebních prací v interiéru.
- 1.3 Objednatel vyzval dne 23. 6. 2016 zhotovitele k předložení nabídky v rámci jednacního řízení bez uveřejnění za účelem specifikace dodatečných stavebních prací formou změnových listů, nabídka byla doručena, vyhodnocena a objednatelem akceptovaná dne 30. 6. 2016.

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do 31. 10. 2016.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli:	srpen 2015
zahájení provádění díla:	do 5 dnů po předání staveniště
protokolární předání provedeného díla v interiéru objektu	do 31. 8. 2016
protokolární předání řádně provedeného díla:	do 31. 10. 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

2. Čl. VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	10.498.551,28 Kč
DPH	2.204.695,77 Kč

Cena včetně DPH 12.703.247,05 Kč

(slovy: dvanácttisícseřmsetřitřicědvěstěčtyřicěsedm korun pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

3. Článek XXV. Závěrečná ustanovení, odst. 25. 3. se doplňuje o další externí přílohu: následovně

Externí příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 29. 6. 2016

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech. Každý stejnopis dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 byl schválený Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 818/07/16 dne 25.7.2016.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: info@bolid-m.cz.

Karlovy Vary dne 27.7.2016



objednatel

Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
zastoupené ředitelkou
Ing. Lenkou Zubačovou



Mariánské Lázně dne 27.7.2016



zhotovitel

BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík, Ph.D.
jednatel