



0002/2019

DODATEK č. 3

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)

číslo smlouvy objednatele: 674/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany



MKOLP0026585

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

251 48 117

DIČ

CZ25148117

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

4ybng6b

Československá obchodní banka, a.s.

117551383/0300

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 674/2018 ze dne 06.06.2018 (dále jen „dodatek č. 3“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) (dále jen „smlouva“) nejpozději do **31.08.2018**

V průběhu stavebních prací při rekonstrukci ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ul. Zlatá. Tyto stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 04.09.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) (dále jen „dodatek č. 1“) nejpozději do **12.10.2018**

3. V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost koordinace stavby prodloužení vodovodu v ul. Zlatá a vodovodní přípojky pro novostavbu bytového domu v ul. Zlatá na parc. č. 3608 v k. ú. Kolín se soukromým investorem před předlážděním povrchu komunikace. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín dokončení stavebních prací do 02.11.2018.

4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 09.10.2018 dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění a doplňuje navazující dodatek č. 1 – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) (dále jen „dodatek č. 2“) nejpozději do **02.11.2018**

II.

Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VI. odst. č. 1. Cena díla následovně:

Cena bez DPH	1 767 533,32 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	371 182,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 138 715,32 Kč

1. V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ulice Zlatá, kdy bylo zjištěno, že se nejedná o pouhou přípojku, ale o historickou původní zděnou kamennou stoku, která je na mnoha místech netěsná a hrozilo její zborcení a tato skutečnost nebyla při zadání projektové dokumentace známa, jelikož v dostupných materiálech správce kanalizace byla stoka vedena pouze jako přípojka a až při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že jde o větev kanalizační stoky.

Dále při provádění stavebních prací dle projektové dokumentace vznikly v důsledku nálezových situací dodatečné méněpráce a vícepráce, které nebylo možné předvídat.

Odůvodněné vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavebních prací:

- Rekonstrukce slepé části ul. Zlatá – kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace
- Čištění stávající historické kanalizace, demontáž a montáž stropu historické kanalizace z důvodu uložení nového potrubí do stávající stoky
- Změna způsobu odvedení srážkových vod
- Navýšení výkopových prací a objemu likvidovaných sutí
- Nerealizování trativodů
- Vyšší výměra opravované komunikace

III.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku II. odst. č. 1. tohoto dodatku č. 3 smlouvy mění článek VI. Odst. č. 1 Cena díla smlouvy následovně:

IV.

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši v článku IV. odst. č. 1. takto:

1. Smluvní strany se na základě vzniklých víceprací dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena bez DPH	1 767 533,32 Kč
Vícepráce	2 379 378,34 Kč
Méněpráce	- 540 491,26 Kč
Cena celkem bez DPH	3 606 420,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	757 348,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 363 768,68 Kč

V.

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 674/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 674/2018 o dílo ze dne 06.06.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 3 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14.01.2019, usnesení č. 336/8/RM/2019.

V Kolíně dne 04. 02. 2019

V Kolíně dne

za objednatele:

za zhotovitele:



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

