



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Název projektu:	Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836	
Zhotovitel:	Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739	
Objednatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO: 67439918	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<b>Předmět změny:</b> 1) Nové odpadní potrubí z wc imobilní. 2) Podlaha ve wc imobilní. 3) Zrušení úklidové komory.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> 1) Instalace nového odpadního potrubí z wc imobilní, protože stávající potrubí v instalační šachtě má průměr pouze 80 mm. Projekt předpokládal dostatečnou dimenzi odpadního potrubí. Skutečné provedení bylo zjištěno po vybourání revizního otvoru do instalační šachty. Původní potrubí bude ponecháno a nové se osadí z prostorových důvodů vedle instalační šachty 2) Náhrada betonové podlahy ve wc imobil z důvodu značných nerovností. Po stržení původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že vyrovnaním podlahy na stávající podklad by došlo k navýšení podlahy v místě dveří o cca 40 mm. Tento výškový rozdíl je kvůli bezbariérovému využití nepřijatelný a proto byla původní betonová mazanina vybourána. 3) Zrušení úklidové komory, protože skutečné rozměry na podestě neumožňují navržené umístění. Projekt vycházející z původní dokumentace objektu předpokládal délku stěny od ostění dveří na podestě do koutu min. 900 mm. Ve skutečnosti bylo naměřeno pouze necelých 600 mm. Výlevka se proto osadí ve WC imobil.		
<b>Přílohy změnového listu: změnové rozpočty</b>		
Cena méněprací bez DPH: -29 883,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 42 333,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>12 450,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>nemění se</b>	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch Datum:	Za zhotovitele: Pavel Hauser Datum:	
Za autorský dozor: Lucie Machková Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Radomír Tomášek Datum:	