

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **PATOK a.s.**

Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 1925  
Zastoupený: [REDAKCE], statutárním ředitelem  
IČ: 273 56 248  
DIČ: CZ27356248  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce - projektová dokumentace**“, číslo smlouvy objednatele PM53820/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele J053/2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v září 2016.

2. Jelikož rekonstrukce podléhá stavebnímu řízení a stávající stavba přivaděčů není zavedena v katastru nemovitostí (doposud nebylo řešeno majetkoprávní vypořádání - výkup, služebnost apod. s vlastníky dotčených pozemků), jsou k žádosti o stavební povolení nutné souhlasy vlastníků pozemků, které budou dotčeny výkopovými pracemi.

Pro Jedlovský přivaděč byly získány souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků a stavební povolení vydané dne 20. 12. 2018 včetně dokumentace pro provádění stavby bylo předáno v termínu dle dodatku č. 1.

U Jiřínského přivaděče není doposud získán souhlas vlastníka pozemků parc. č. 46/3, 690/1, 156/1, 151/10, 129/1, vše v k. ú. Jiřín (jedná se o jednoho vlastníka), i přes to, že jsou s vlastníkem pozemků již od roku 2017 vedena jednání o podmínkách udělení souhlasu či získání práv k pozemkům (např. služebnost). Do doby získání potřebného souhlasu či jiného práva k uvedeným pozemkům nelze podat žádost o stavební povolení.

Po získání souhlasu či práv k pozemkům bude nutné opakovaně aktualizovat stanoviska dotčených institucí potřebných k žádosti o stavební povolení (dále jen „vícepráce“).

3. Smluvní strany se dohodly, že manipulační řády rozdělovacích objektů obou přivaděčů zpracuje objednatel, tímto dojde ke snížení ceny díla o cenu méněprací ve výši 10.000 Kč bez DPH.
4. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla u části Jiřínský přivaděč a na zvýšení ceny díla o rozdíl víceprací (Jiřínský přivaděč, pol. č. 16 +17.500 Kč bez DPH) a méněprací (Jedlovský přivaděč, pol. č. 19 -5.000 Kč bez DPH, Jiřínský přivaděč, pol. č. 18 -5.000 Kč bez DPH), který činí 7.500 Kč bez DPH.
5. Bližší specifikaci změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku – položkový rozpočet.
6. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

### **III. Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín předání dokumentace pro provádění stavby*

*dílčí části Jiřínský přivaděč = termín dokončení díla:      **do 60 dnů od vydání stavebního povolení***

7. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

### **IV. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<b>Část díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<i>Průzkumné práce, geodetické práce, výpočty, posouzení stávajícího stavu</i>	665.000,-	139.650,-	804.650,-
<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí</i>	74.000,-	15.540,-	89.540,-
<i>Dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti</i>	217.500,-	45.675,-	263.175,-
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	147.000,-	30.870,-	177.870,-
<b>CELKEM</b>	<b>1.103.500,-</b>	<b>231.735,-</b>	<b>1.335.235,-</b>

8. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. VIII. odst. 3. smlouvy o dílo a nově zní takto:

### **VIII. Výkon inženýrské činnosti**

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

*Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení*

*dílčí části Jiřínský přivaděč:      **do 30 dnů od získání souhlasů všech vlastníků stavbou dotčených pozemků či získání práv k těmto pozemkům (např. služebnost)***

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha**:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne:

V Lounech dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
PATOK a.s.  
[redacted]  
statutární ředitel