

Změnový list č.2

Akce: „Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7“.

Objednatel: Městská část Praha 7

Číslo smlouvy: č. 2018/OIVZ/018A

Dne 17.10.2018 byly projednány jednotlivé boby změn před výrobou oken za účasti:

Zadavatel: Městská část Praha 7 –

Správní firma:

TDS:

Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. –

Doplnění zalomeného ostění po stávajících oknech špaletových, nová okna jednoduchá typu euro na pozicích ozn. 15, 16 = 15ks

Návrh změny:

S ohledem na skutečnost že okna jsou na pozicích v interiéru obydlených bytových jednotek, zhotovitel přednesl změnu technologické řešení doplnění rámu oken euro o obložku do interiéru. Řešení bylo prezentované zástupcům zadavatele zhotovitelem na předchozích zakázkách obdobného charakteru. Prakticky je to to samé jako rám špaletového okna bez osazení vnitřních křídel.

Odůvodnění změny:

- příprava pro vlastní montáž probíhá z větší části ve výrobních prostorách mimo staveniště, což vzhledem k provádění v zimním období zajistí vyšší kvalitu díla a méně zatíží nájemníky bytů
- budou zajištěny lepší tepelné parametry okna jakožto celku
- s ohledem na klimatické podmínky daného období podstatně menší výskyt vlhkosti v průběhu prováděných prací v bytových jednotkách
- lépe zateplena připojovací spára
- čistější a preciznější provedení

Cenová rekapitulace změny č.2:

Méněpráce – odpočet v příloze smluvního rozpočtu v položkách číslo 2, 3	-42 809,85
Vícepráce – úprava jednoduchého rámu okna typu Euro pro osazení do ostění po oknu špaletovém – položka č.50a, 51a, označení okna dle ZD 15 a 16	+41 850,00
Méněpráce – ostatní náklady	-11,52
Celkový rozdíl oproti smluvnímu rozpočtu	-971,37 Kč
DPH 15%	145,71 Kč
Celková změna oproti smluvnímu rozpočtu včetně 15%DPH	-1 117,08 Kč

Příloha změnového listu č.2: rozpočetTDS stavby
.....Za objednatele
.....Za zhotovitele
.....