

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 8 s názvem**

„Silnice III/2881 Horská Kamenice - Bohuňovsko, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017005/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/0025

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupená Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 8 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 19. 12. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 150 dnů od předání DSP dešťové kanalizace.
3. Dne 23. 1. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 23. 1. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného

stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z následujících důvodů:

- dne 13. 7. 2018 byla podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na Městský úřad Semily, odbor dopravy. Dne 29. 8. 2018 bylo vydáno „Oznámení zahájení společného řízení“ Městským úřadem Semily, odbor dopravy; čj.: OD/3905/18. Následně dne 19. 10. 2018 bylo vydáno „Rozhodnutí o schválení stavebního záměru“ Městským úřadem Semily, odbor dopravy; čj.: OD/3245/18. Proti tomuto rozhodnutí se dne 2. 11. 2018 odvolali vlastníci dotčeného pozemku a z výše uvedených důvodů rozhodnutí nenabýlo právní moci.

Do dnešního dne nebylo rozhodnuto o odvolání, a i přes aktivní jednání s vlastníky dotčeného pozemku, nedošlo k posunu za účelem vyřešení jejich nesouhlasu k záboru pozemků v jejich vlastnictví.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení stavby nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 415 dnů od předání DSP dešťové kanalizace,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro odstranění nejasností strany sjednávají, že s ohledem na objektivní příčinu vzniku prodlení bez zavinění zhotovitele se v případě tohoto prodlení počínaje prvním dnem po uplynutí 150 dnů od předání DSP dešťové kanalizace do uplynutí termínu nově sjednaného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku nepoužije ustanovení čl. X odst. 1 smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou

legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

za **HBH Projekt spol. s r.o.**

Ing. Jan Růžička
ředitel

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti