

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem
„Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany, rekonstrukce silnice“
Číslo smlouvy objednatele: 2017009/D
Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“, dne 23. 4. 2018 Dodatek č. 1 a dne 17. 10. 2018 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději do 615 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 31. 1. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 31. 1. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu nezískání souhlasu s možností provést stavbu na cizím pozemku od soukromých vlastníků pozemků parc. 820/1, 822/1, 720/2 a 791/2 v katastrálním území Horní Maxov [688223] a parc. č. 1150/1 a 1151/4 v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258], vč. souhlasu s vynětím dotčených částí těchto pozemků z ochrany zemědělského půdního fondu nezbytnému k realizaci vlastní stavby.

4. Ačkoliv byli vlastníci výše uvedených pozemků seznámeni s problematikou a zažádání o souhlas v období 01/2018, 06/2018, 09/2018, 11/2018 a dále průběžně cca 1x měsíčně, nedošlo do okamžiku uzavření tohoto dodatku k jejich získání.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 865 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Nelahozevsi dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**

příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **IMCZ Projektovou a**

konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza

jednatel