

Dodatek č. 3
ke Smlouvě č. SML/1323/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOSTY -1, -3“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínů plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, zpětvzetí části žádosti o územní rozhodnutí z důvodu podání námitek účastníka řízení na most ev. č. 4879-3. Územní řízení na most ev. č. 4879-3 bylo tímto zastaveno a bude vedeno samostatně v novém řízení po vypracování PD se situováním mostu v novém směrovém vedení silnice. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 17. 1. 2019. Z tohoto důvodu je nutné posunoutí smluvních termínů pro zajištění nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. b) a bod 2., písm. a) se ruší a nahrazuje:**
 1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
 - b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části mostu ev. č. 4879-1 **do 15. 3. 2019**
 2. **Termíny plnění inženýrské činnosti:**
 - a) zajištění územního rozhodnutí s NPM mostu ev. č. 4879-1 **do 15. 3. 2019**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Dne 30. 1. 2019

.....

.....