

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě č. SML/0068/18**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA, MOST EV. Č. 05742-1“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínů plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, i přes podané urgency, nečinnost stavebního úřadu ve Vsetíně ve věci vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci. Žádost byla zhotovitelem prokazatelně podána dne 16. 8. 2018, územní rozhodnutí bylo vydáno dne 30. 1. 2019. Z tohoto důvodu je nutné posunutí smluvních termínů pro zajištění nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2., písm. a) se ruší a nahrazuje:**
  1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
    - b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části  
**do 15. 3. 2019**
  2. **Termíny plnění inženýrské činnosti:**
    - a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 15. 3. 2019**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019

.....

.....