



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ , Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-6412/2017**

ISPROFOND: 5713520015

a

„Společnost pro Elektrizaci a zkapacitnění trati Libina - Uničov“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektu stavby a výkonu autorského dozoru „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“ ze dne 06.10.2017 jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva
(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou
o společnosti)

2. SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klimtovou – místopředsedkyní představenstva

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17-106-232-PS**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.1.2019 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění, spočívající v posunu 3. dílčí etapy o dva měsíce.

Důvodem pro úpravu termínu plnění je:

- dosud neukončené připomínkové řízení, které je nezbytně nutné pro dokončení 3. Dílčí etapy;

Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 3. dílčí etapy kompletní projekt stavby včetně zapracovaných připomínek, současně s vyplněnou žádostí o stavební povolení tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 2.

Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy – ve znění dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy – ve znění dodatku č. 1.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 11.2.2019

V Olomouci dne 29.1.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele
Společnost pro Elektrizaci a zkapacitnění trati
Libina - Uničov

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění - ve znění dle dodatku č. 2

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	dnem nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 1. Dílčí fakturace 19,69% ceny za zpracování Projektu	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 2. Dílčí fakturace 60,63% ceny za zpracování Projektu	Předložení Projektu stavby k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 3. Dílčí fakturace 19,69% ceny za zpracování Projektu	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami a vyplněné žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	36 měsíců (předpoklad 07/2019 – 07/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 07/2022</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)