

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. obj.: E618-S-861/2015/sij, č. zhot.: 15 086 201 uzavřené dne 27. 3. 2015

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Čl. I - Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) ve věcech životního prostředí:

d) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava Čl. IV – Termíny plnění v souvislosti s doposud probíhající výlukovou činností v úseku Úvaly – Praha Běchovice a s ní souvisejícím vedením odklonových vlaků v trase Kolín - Lysá nad Labem – Praha. Na základě uvedeného je možné zahájit činnosti v souvislosti s doplněním a vyhodnocením geotechnického průzkumu, jakožto základního podkladu pro návrh železničního spodku a objektů umělých staveb, až v průběhu měsíce září 2015. Dalším důvodem termínových úprav je doposud neuzavřená otázka staničení ze strany oddělení HGD Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Generálního ředitelství a správce parametrů prostorové polohy koleje a dat staničení ze Správy železniční geodézie Praha.

Na základě výše uvedeného a s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 s úpravou a doplněním následujících článků:

Čl. IV - Termíny plnění

Původní znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se níže uvedeným novým zněním:

- 1. Zahájení prací:** **neprodleně po podpisu smlouvy o dílo**
- 2. První dílčí termín plnění:** **do 01. 07. 2015 (termín bez fakturace)**
 - Předložení rozpracování záměru projektu,
 - Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie,

*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
5x v digitální podobě ve formátu pdf*
- 3. Druhý dílčí termín plnění:** **do 30. 11. 2015 (fakturační termín)**
 - Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
 - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s.,
 - Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD,

*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
15x v digitální podobě ve formátu pdf*
- 4. Třetí dílčí termín plnění:** **do 29. 02. 2016 (fakturační termín)**
 - Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD,

*Počet vyhotovení: 5x v listinné podobě, soupravy 1-5
5x v digitální podobě ve formátu pdf*

 - Zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD,
 - Zapracovaná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními orgány a organizacemi

*Počet vyhotovení: pro investora: 1x v listinné podobě
2x v digitální podobě ve formátu pdf
dále dle potřeby k projednání*

5. Čtvrtý dílčí termín plnění: do 29. 04. 2016 (fakturační termín)

- Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení.

Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
6x v digitální podobě ve formátu pdf
1x v digitální podobě v otevřené formě
1x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dok. viz ZD

6. Konečný termín plnění: do 30. 09. 2016 (fakturační termín)

- Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.

Počet vyhotovení: dle potřeby v případě nutnosti zapracování změn z územního řízení a schvalovacího řízení SŽDC, s. o.

7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu v případě dílčího plnění a protokolu o provedení díla v případě konečného termínu plnění potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech technických. Předání a převzetí díla je blíže specifikováno v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-861/2015/sij, č. zhot.: 15 086 201 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne:

25-09-2015

Objednatel:

V Praze dne: 24. 08. 2015

Zhotovitel: