



low sml. 2706/17  
š. 1222

**Dodatek č. 4 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba, PD“,**

číslo smlouvy objednatele: 102453, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7127-0200,

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4200 338 928/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Sweco Hydroprojekt a.s.  
Adresa: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140126  
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
Představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem  
Technicky oprávněn jednat: Ing. Marie Charvátová, vedoucí divize 161  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4  
Číslo účtu: 1700041/0100  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku I. tohoto dodatku je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## II. Předmět dodatku

Žádost o stavební povolení byla podána příslušnému stavebnímu úřadu dne 4.9.2018. S ohledem na průtahy při řešení žádosti o stavební povolení na straně stavebního úřadu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku 4 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky číslo smlouvy objednatele: 102453, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7127-0200 ve znění pozdějších dodatků: dodatek č. 1 objednatele: č. 107757 ze dne 16. 11. 2017, dodatek č. 2 objednatele: č. 114358 ze dne 14. 03. 2018 a dodatek č. 3 objednatele: č. 121552 ze dne 26. 10. 2018 (dále jen „smlouva“):

## III. Článek 3 smlouvy – termín plnění

### 1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, ve znění dodatku 3:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování PD DÚR dle bodu a)	již předáno objednateli
Zajištění ÚR dle bodu b)	již předáno objednateli
Vypracování PD DSP dle bodu c)	již předáno objednateli
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 20.1.2019
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 20.11.2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

### se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování PD DÚR dle bodu a)	již předáno objednateli
Zajištění ÚR dle bodu b)	již předáno objednateli
Vypracování PD DSP dle bodu c)	již předáno objednateli
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 30.4.2019
Vypracování PDPS dle bodu e)	již předáno objednateli

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.


Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

### III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: 102453, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0200) včetně dodatků č. 1 až 3 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: 102453, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0200) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 5) Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

V Jihlavě dne 20. 01. 2019

Objednatel:





Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne

Zhotovitel: 20. 1. 2019

  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva  
Ing. Milan Moravec, Ph.D.  
předseda představenstva

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4