

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

Číslo smlouvy objednatele: 735/00066001/2018

Číslo smlouvy poskytovatele: 3177/72

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31260
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2018 smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činností koordinátora BOZP na zakázku s názvem „**III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č. 3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy a realizace shora uvedené stavby Objednatel zjistil, že je nezbytné změnit (prodloužit) předpokládanou dobu realizace stavby uvedenou ve Smlouvě, konkrétně v Soupise prací – specifikace ceny tvořícím její přílohu č. 4, a upravit odpovídajícím způsobem údaje o ceně služeb v něm uvedené.
3. Za účelem zajištění kontinuity realizace stavby a odpovědnosti za kvalitu služeb technického dozoru investora a výkonu činností koordinátora BOZP Objednatel i nadále požaduje zajistit poskytování těchto služeb Poskytovatelem, a to po celou dobu související s realizací a dokončením stavby vymezenou článkem 3.2 a 3.3 Smlouvy.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.5. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany v souladu s článkem 5.5 Smlouvy nahrazují Soupis prací specifikací ceny tvořící přílohu č. 4 Smlouvy, Soupisem prací – specifikací ceny tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Změny spočívající v navýšení předpokládaného počtu dní a měsíců poskytování služeb s ohledem na dobu realizace stavby a s tím související konečné ceny za výkon stavebního dozoru. Jednotkové ceny Soupisu prací – specifikace ceny zůstávají beze změn.
2. V souvislosti se změnou předpokládané doby realizace stavby a v souladu s článkem 5.5 Smlouvy smluvní strany dále mění poslední větu článku 6.1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Maximální přípustná (nepřekročitelná) celková Cena plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) však odpovídá celkové ceně (konečné ceně za výkon stavebního dozoru) bez DPH, uvedené v Soupisu prací – specifikací ceny, tvořícím přílohu č. Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků).“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí dodatku je jeho následující příloha:

Příloha č. 1 – upravený Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel