



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú.1: [REDACTED]  
č.ú.2: [REDACTED]  
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

*(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)*  
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy  
[REDACTED]

*(dále jen „TDS“)*

*(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)*

a

**Zhotovitel:** **VW WACHAL a.s.**  
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO: 25567225  
DIČ: CZ25567225  
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  
jednající: [REDACTED]  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

*(dále jen „Zhotovitel“)*

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění  
Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018 a Dodatku č. 3 ze  
dne 14. 01. 2019:**

#### I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby **„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy.

#### II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, dále provedení nepodstatných Změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy a provedení záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo přehledu nových položek s vymezením nahrazovaných původních položek, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 08 Záměna položek instalačních kanálů, TLZ 09 Doplnění ÚT do prostoru vstupu a TLZ 10 Výměna podloží u přístavby, všechny pro Stavbu 1, TLZ 11 Reprofilace ŽB skeletu Stavby 2 a TLZ 12 Přeložka stoupačky ÚT m.č. 1.14, oba pro Stavbu 2, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

#### III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 640 543,92 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 80 816,97 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

**1. „Celková cena za dílo činí 84 562 735,34 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“**

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se mění části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. Tímto dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

#### IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo přehled nových položek s vymezením nahrazovaných původních položek, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 08, TLZ 09, TLZ 10, TLZ 11 a TLZ 12 včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“


V Olomouci, dne 15. 2. 2019

V Kroměříži, dne 14. 2. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Univerzita Palackého v Olomouci  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....  
  
*per procura*  
VW Wachal a.s.

**CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY**

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací

	jednotlivé části Stavby			
	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>		<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>	<i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53</i>
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
<b>PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)</b>	<b>74 391 161,12 Kč</b>	<b>1 064 727,72 Kč</b>	<b>5 112 483,45 Kč</b>	<b>3 202 724,19 Kč</b>
<b>Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo</b>	<b>83 771 096,48 Kč</b>			

**SNÍŽENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY**

	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)
<b>Dodatek č.1 (bez TLZ)</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.2</b>	-74 459,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.3</b>	-382 886,06 Kč	0,00 Kč	-5 639,11 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.4</b>	-80 816,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.5</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.6</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.7</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.8</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.9</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.10</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-538 162,67 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-5 639,11 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

<b>Nová cena za jednotlivé části Stavby po odečtení odpočtů ze všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>73 852 998,45 Kč</b>	<b>1 064 727,72 Kč</b>	<b>5 106 844,34 Kč</b>	<b>3 202 724,19 Kč</b>
<b>Nová cena za dílo celé Stavby po odečtení odpočtů ze všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>83 227 294,70 Kč</b>			

**ZVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY**

	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)
<b>Dodatek č.1 (bez TLZ)</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.2</b>	175 539,62 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.3</b>	363 242,78 Kč	0,00 Kč	104 898,47 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.4</b>	625 989,10 Kč	0,00 Kč	14 554,82 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.5</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.6</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.7</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.8</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.9</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Dodatek č.10</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem navýšení ceny za dílo pro jednotlivé části Stavby ze všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>1 164 771,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>170 669,14 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem navýšení ceny za dílo pro celou Stavbu ze všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>1 335 440,64 Kč</b>			

<b>Nová cena za jednotlivé části Stavby po zohlednění odpočtů i přípočtů ze všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>75 017 769,95 Kč</b>	<b>1 064 727,72 Kč</b>	<b>5 277 513,48 Kč</b>	<b>3 202 724,19 Kč</b>
<b>Nová cena za dílo pro celou Stavbu po zohlednění odpočtů i přípočtů z všech dodatků ke smlouvě o dílo</b>	<b>84 562 735,34 Kč</b>			