

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2018/415/Bú

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 17. 08. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 53, 656 91 Brno  
jednající: MUDr. Martin Pavlík Ph. D, DESA, EDIC., ředitel  
IČ: 00159816  
DIČ: CZ00159816

2. Zhotovitel : **Gaudio s.r.o.**

obch. rejstřík: KS Brno, oddíl C, vložka 20357  
sídlo: Plotní 688/75, 602 00 Brno  
jednající: Radek Burda, jednatel  
IČ: 63475243  
DIČ: CZ63475243

### II.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele Tsm/2018/415/Bú, uzavřené dne 17. 08. 2018, (dále jen „smlouva“), na níže uvedených změnách smlouvy.

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce a nepředvídané změny závazku spočívající zejména ve v nepředvídaném uložení inženýrských sítí v rozporu s deklarovanou polohou správcem sítí, neúnosném podloží a objevení zakrytých stavebních konstrukcí.

Jedná se o změny a dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku těchto změn a nepříznivých klimatických podmínek se smluvní strany dohodly rovněž na změně termínu k dokončení a předání díla.

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy, která spočívá v provedení víceprací dle vzájemně odsouhlasených změnových listů, které jsou jako příloha č. 1 - Vícepráce, nedílnou součástí tohoto dodatku a které se uzavřením tohoto dodatku stanou jako příloha č. 4 rovněž nedílnou součástí smlouvy. Celková cena těchto víceprací činí **717.677,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy, která spočívá v neprovedení prací zahrnutých v původní smlouvě blíže specifikovaných ve vzájemně odsouhlasených změnových listů, které jsou jako příloha č. 2 - Méněpráce, nedílnou součástí tohoto dodatku a které se uzavřením tohoto dodatku stanou jako příloha č. 5 rovněž nedílnou součástí smlouvy. Celková cena těchto neprovedených prací činí **248.959,- Kč bez DPH**.

Celková cena za provedení díla ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 1, smlouvy, se tedy navyšuje o částku **468.718,- Kč bez DPH** a to konkrétně tak, jak dále upravuje článek IV., tohoto dodatku.

#### IV.

##### Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| cena bez DPH               | 4.401.577,- Kč        |
| DPH                        | 924.331,- Kč          |
| <b>cena celkem vč. DPH</b> | <b>5.325.908,- Kč</b> |

(slovy: pětmilionůtřistadvacetpěttisícdevětsetosmkorunčeských)

##### Článek VII. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 168 dnů předání staveniště.

#### V.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami přísl. smlouvou a tímto dodatkem, zejména vlastního obsahu tohoto dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření, zpravidla v den jeho uzavření.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce tohoto článku.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i její přílohy a to:

Příloha č. 1 – Vícepráce  
Příloha č. 2 – Méněpráce

V Brně dne 11.2.2019

V Brně dne 12.2.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Radek Burda  
jednatel  
Gaudio s.r.o.

.....  
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.  
ředitel  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

## **Příloha č. 1 – Vícepráce**

Změnový list č. 1a  
Změnový list č. 2  
Změnový list č. 3  
Změnový list č. 4a  
Změnový list č. 5  
Změnový list č. 6  
Změnový list č. 7a  
Změnový list č. 8a

## **Příloha č. 2 – Méněpráce**

Změnový list č. 1b  
Změnový list č. 4b  
Změnový list č. 7b  
Změnový list č. 8b