



DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy Příkazce 0142/2018
č. smlouvy Příkazníka 2018/01/JK

(dále jen „Dodatek“)

Příkazce:

sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
IDDS:

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
ve věcech technických: Ing. Pavlína Gajdušková, referentka odboru rozvoje města

00298077
CZ00298077
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
1767241349/0800
+420 556 879 411
42bb7zg

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:

sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v rejstříku:
IDDS:

GARANT projekt s.r.o.

Staňkova 103/18, 602 00 Brno
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Karmazínem, jednatelem společnosti
Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Jakub Karmazín

06722865
CZ06722865
Fio banka, a.s.
2701356607/2010
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 103918
xetx3ha

(dále jen „Příkazník“)



Článek 1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 03. 2018 Příkazní smlouvu č. smlouvy Příkazce 0142/2018, č. smlouvy Příkazníka 2018/01/JK (dále jen „Příkazní smlouva“) na zajištění výkonu odborného technického dozoru stavebníka pro Příkazce při realizaci stavby (díla) „Komunitní centrum Kopřivnice“. Objednatelům předmětného díla je na základě Smlouvy o dílo č. 0467/2017 uzavřené dne 08. 03. 2018 (dále jen „SoD“) Příkazce, zhotovitelem firma BDSTAV MORAVA s.r.o. IČ 26807947 sídlem v Bruzovicích (dále jen „Zhotovitel“). Realizace díla byla započata dne 12. 03. 2018 se sjednaným termínem plnění do 210 kalendářních dnů.
- 1.2 Příkazce se výše uvedenou Příkazní smlouvou zavázal Příkazníkovi zaplatit za sjednanou službu sjednanou odměnu.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1 V průběhu realizace předmětného díla vznikla nad rámec SoD potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Na základě této skutečnosti byl mezi Objednatelům a Zhotovitelem díla uzavřen dne 3. 9. 2018 Dodatek č. 1 ke SoD, dne 31. 10. 2018 Dodatek č. 2 ke SoD a dne 30.11.2018 Dodatek č. 3 ke SoD, jehož předmětem bylo mj. prodloužení termínu plnění díla z 210 na 297 kalendářních dnů.
- 2.2 Příkazce se s Příkazníkem na základě sjednané změny termínu plnění předmětného díla dle SoD mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodli na změně ustanovení čl. 2 Doba plnění odst. 2.1. Příkazní smlouvy, které nově zní takto:

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou

- 2.1.1 Termín plnění začíná dnem 12. 03. 2018 a končí dnem předáním předmětného díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků Objednateli (tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení předmětného díla nebo do odstranění poslední vady z kolaudačního řízení).
- 2.1.2 Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo Objednatelům předáno staveniště Zhotoviteli.

Termíny vyplývající ze SoD zhotovitele a jejího Dodatku č. 1, 2, 3

Termín zahájení díla: 12. 03. 2018

Termín dokončení realizace díla: do 297 kalendářních dnů od předání staveniště

Článek 3. Závěrečná ustanovení



- 3.1.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění Příkazce.
- 3.2.** Ostatní ujednání Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
- 3.3.** Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Příkazce a 2 Příkazník.
- 3.4.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Kopřivnici dne 3. 1. 2019
za Příkazce

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

V Brně dne 3. 1. 2019
za Příkazníka

Ing. Jakub Karmazín
jednatel společnosti

Ing. Michal Novák
jednatel společnosti