



Dohoda ke
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 467/2017
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Komunitní centrum Kopřivnice“ v Kopřivnici“ uzavřené dne 8. 3. 2018 v souladu s § 2586 a
následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Kopřivnice**
Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Pavlína Gajdušková – vedoucí oddělení investic
IČO: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 411
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel** **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
Zastoupen: Ing. Markétou Formánkovou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: David Barteček, manažer projektu
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Milan Baláž
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:



II.

Preamble

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že spolu dne 8. 3. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Komunitní centrum Kopřivnice“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle DPS z 09/2016 vypracované společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210 a dále dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě byl dne 3. 9. 2018 uzavřen dodatek č. 1, dne 31. 10. 2018 dodatek č. 2 a dne 30. 11. 2018 dodatek č. 3, jejichž předmětem byla změna čl. III Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy a změna čl. VI. Termín plnění odst. 3. smlouvy.

III.

Předmět dohody

1. Stavba byla zahájena předáním zápisem ve stavebním deníku dne 14. 3. 2018. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišné od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Smluvní strany z těchto důvodů dříve uzavřely dodatek č. 1 až 3 ke smlouvě o dílo.
2. Se souhlasem objednatele byly dále (nad rámec smlouvy, dodatku č. 1 až dodatku č. 3) ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 4. 1. 2019.
3. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Tyto změny byly provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.

IV.

Cena díla

1. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

	Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH celkem (v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
Cena díla dle smlouvy	26 988 140,00 Kč	5.667.509,40 Kč	32.655.649,40 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 1	27 582 014,80 Kč	5 792 223,11 Kč	33 374 237,91 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 2	28 192 667,12 Kč	5 920 460,10 Kč	34 113 127,22 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č. 3	28 147 252,77 Kč	5 910 923,08 Kč	34 058 175,85 Kč
Neprováděné práce dle Dohody, § 222 odst. 6 zák.	-1 730 549,73 Kč	- 363 415,44	-2 093 965,17



Dodatečné práce dle Dohody, § 222 odst. 6 zák.	770 006,26 Kč	161 701,31	931 707,57
Dopad změn do ceny díla - Dohody	-960 543,47	-201 714,13	-1 162 257,60
Cena díla celkem dle Dohody	27 186 709,30	5 709 208,95	32 895 918,25

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 18-22 včetně položkových rozpočtů
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 6. schůzi dne 12. 2. 2019, usnesením č.195.

V Kopřivnici dne 18. 2. 2019

V Bruzovicích dne 18.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Ing. Markéta Formánková
jednatelka