

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 21		
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 16.12. 2019		
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 1.2, SO 1.4, SO 02, SO 3.1, SO 3.5, SO 3.6, SO 3.7, SO 1.5, SO 3.2, SO 05, SO 5.1 (ostatní VCP MNP)				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 21				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: V rámci stavby bylo zaměřeno skutečné množství dodávek a prací v porovnání s rozpočtem stavby dle smlouvy o dílo. Tento rozdíl byl vyčíslen a doložen v příložených rozpočtech, jedná se zejména o dodávky v jednotlivých profesích a změny v sadových úpravách. V příložených rozpočtech je dále zohledněno sešití trhlín na fasádě J přístavby provedené pomocí helikální výztuže s ohledem na možné trhání kontaktního zateplovacího systému. Dále nová dělicí konstrukce výměňkové stanice OPS z tahokovu v hlavním objektu a nosné ocelové profily vyložení prosklených stěn s podkladním PIR profilem v místě odskočených stěnových panelů. K dřevěnému přístřešku se skladem byla doceněna chybějící nerezová vana pískoviště.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 21
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 16. 12. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 21		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkové rozpočty viz příloha.		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla: snížení ceny díla o -525 833,02 Kč (bez DPH) Slovy: pětsetdvacetpěttisícosmsetřicettřikorunčeských		
zvýšení ceny o	488 450,25 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	-1 014 283,27 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 21	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 20.12.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: V rámci stavby bylo zaměřeno skutečné množství dodávek a prací v porovnání s rozpočtem stavby dle smlouvy o dílo. Tento rozdíl byl vyčíslen a doložen v příložených rozpočtech, jedná se zejména o dodávky v jednotlivých profesích a změny v sadových úpravách. V příložených rozpočtech je dále zohledněno sešití trhlín na fasádě J přístavby provedené pomocí helikální výztuže s ohledem na možné trhání kontaktního zateplovacího systému. Dále nová dělicí konstrukce výměňkové stanice OPS z tahokovu v hlavním objektu a nosné ocelové profily vyložení prosklených stěn s podkladním PIR profilem v místě odskočených stěnových panelů. K dřevěnému přístřešku se skladem byla doceněna chybějící nerezová vana pískoviště.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	488 450,25 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	-1 014 283,27 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27 349 625,30 (bez DPH)	celková lhůta po změně	Nemění se
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	