



KUJCP010X3TA

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/114/18/1

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

- a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
Ing. Janem Basíkem – ve věcech stavby
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300
- b) **Zhotovitel:** VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Český Krumlov
Číslo účtu: 4255580287/0100

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/114/18 ze dne 9. 10. 2018 s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 52 a č.p. 279 Sedlice“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 52 a č.p. 279 Sedlice“, zpracované Ing. Evou Marešovou, se sídlem: P.J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice, IČO:76051099 a oceněného výkazu výměr. Důvodem změn je revize stavebních prací a dodávek dle skutečného stavu konstrukcí a materiálů, provedená na základě dohody obou smluvních stran, uvedená ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se mění čl. IV Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2018 jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celkem bez DPH	3 238 387,00 Kč
DPH 21%	680 061,00 Kč
Celkem včetně DPH	3 918 448,00 Kč“

Nové znění čl. IV Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celkem bez DPH	3 067 133,00 Kč
DPH 21%	644 098,00 Kč
Celkem včetně DPH	3 711 231,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 včetně všech jeho příloh.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. usnesení 49/2019/RK-59 ze dne 24. 1. 2019

V Českých Budějovicích dne

4.2.2019


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českém Krumlově dne

4.2.2019


Jan Kapdlík - prokurista
způsobilý zástupce



VÍDOX

VÍDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní St. J., 331 01 Český Krumlov
ICO: 25160168 • IČO: 6225160168

Změnový list - písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací

č. 01

Datum: 10. 1 2019

„Stavební úpravy objektu č.p. 52 a č.p. 279 Sedlice“

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět změny: R 01 Stavební úpravy teras

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle projektové dokumentace byla na terasách v 1. a 2. NP navržena hydroizolační střešní folie tl. 2,5 mm s protiskluzovým dezénem. Stávající zábradlí teras mělo být během úpravy ploch dodatečně demontováno a následně osazeno zpět – odříznutí části svislé stojny nad podlahou, doplnění nového kotevního profilu a zpětná montáž zábradlí. Během stavebních úprav teras se předpokládalo se statickým poškozením skrytých konstrukcí.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Typ plastové střešní folie byl během stavby upřesněn na folii Fatrafol 801. Zábradlí v části 1. a 2.NP zůstalo v původním stavu, pouze bylo doplněno kotvení spodní části svislé stojny na vodorovnou plochu teras a byly vyztuženy nestabilní pole zábradlí.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Výše uvedené úpravy byly provedeny dle skutečného stavu konstrukcí zjištěných během výstavby a upřesněním dodávaného materiálu.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 01

Méněpráce bez DPH:	
Vícepráce bez DPH:	171 254,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	0,00 Kč
	-171 254,00 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

Ing. Petr Skutil

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:

Zástupce projektanta dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.

Ing. Eva Marešová
p.j. Šafaříka 15
270 07 České Budějovice

Ing. Eva Marešová

Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek č. 04

Cena méněprací bez DPH:	171 254,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-171 254,00 Kč
Výsledná cena změny s DPH (21%):	-207 217,00 Kč

Za objednatele:

JIHOČESKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor veřejných zakázek
U Zimního stadionu
370.76...České Budějovice
Ing. Jan Basík - Jihočeský kraj

Za zhotovitele:



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Hořovice
ICO: 25160163

®


umlov

Jan Říha - VIDOX s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 01(-)	JKSO	
Objekt	SO 01, SO 02	SKP	
	Stavební úpravy teras	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
Z18/10/09	Stavební úpravy objektu čp. 52 a čp. 279 Sedlice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Eva Marešová		
Objednatel	Jihočeský kraj		
Dodavatel	VIDOX s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Finanční rezerva	-66 900
Z PSV celkem	-104 354		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-104 354		
HZS	0		
ZRN+HZS	-104 354	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-171 254	Ostatní náklady celkem	-66 900

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno : J. Říha	Jméno : J. Basík
Datum : 	Datum : 10.1.2019	Datum : 10.1.2019
Podpis:  VIDOX s.r.o. U Porádku 511, Horní Bráná ICO: 25160168 • DIČ: CZ	Podpis:  VIDOX s.r.o. U Porádku 511, Horní Bráná ICO: 25160168 • DIČ: CZ	Podpis:  JIHOČESKÝ KRAJSKÝ odbor veřejné správy U Zimní 370 76

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	-171 254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	-35 963 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Stavební úpravy č.p. 52 a č.p. 279 SO 01, SO 02	Rozpočet : R 01(-) Stavební úpravy teras
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	KVS
712 Živičné krytiny	0	-83 764	0	0	0
767 Zámečnické kce		-20 590			
CELKEM OBJEKT	0	-104 354	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	kpl	Základna	
Finanční rezerva	0	1,0	-66 900	-66 900
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy č.p. 52 a č.p. 279	Rozpočet: R 01 (-)
Objekt :	SO01, SO02	Stavební úpravy teras

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
33	71201	Dodávka folie hydroizolační střešní tl 2,5mm - protiskluzový dezén	m2	-233,98	358,00	-83 764,12
	Čelkem za	Živičné krytiny				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
163	767161232	Montáž zábradlí rovného z profilované oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m2	-29,00	430,00	-12 470,00
164	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20kg - pro další použití	m2	-29,00	280,00	-8 120,00
	Čelkem za	Konstrukce zámečnické				
Díl:		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
176	176 - SO 01	Finanční rezerva - staticky poškozených skrytých kcí	kpl	-1,00	60 000,00	-60 000,00
64	64 - SO 02	Finanční rezerva - staticky poškozených skrytých kcí	kpl	-1,00	6 900,00	-6 900,00
	Čelkem za	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				