

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Veřejná zakázka: Dodávka interiéru III – Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Kupující: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Prodávající: ADI interiér s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Kupní smlouva: č. 591/2018 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „smlouva“)

Místo plnění: č. p. 926, ul. Školní, 742 21 Kopřivnice

Změna: při realizaci

Veřejná zakázka: Dodávka interiéru III – Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici	Cena dle smlouvy: 804.166,74 Kč bez DPH	Termín plnění dle smlouvy: 28. 02. 2019
<p>Popis změny:</p> <p>ZL1/01 - Změna skříňové sestavy SkS 1.11 v místnosti č. 1.11 - dílna</p> <p>ZL1/02 - Nebude realizována dodávka šatní plechové skříně trojitě SŠ2 v místnosti č. 1.12 – šatna personál</p> <p>ZL1/03 - Změna skříňové sestavy SkS 1.14 v místnosti č. 1.14 - kancelář</p> <p>ZL1/04 - Nebude realizována dodávka textilní rolety š. 200 cm v místnosti č. 1.15 - dílna</p> <p>ZL1/05 - Nebude realizována dodávka světelného loga budovy</p> <p>ZL1/06 - Nebude realizována dodávka vnějšího info systému budovy</p> <p>ZL1/07 - Nebude realizována dodávka polepů dveří v rozsahu stanoveném smlouvou</p> <p>ZL1/08 - Nebude realizována dodávka vnitřního info systému budovy</p> <p>ZL1/09 - Nad rámec smlouvy bude realizována dodávka textových a obrázkových piktogramů na vnitřní dveře</p> <p>ZL1/10 - Nad rámec smlouvy bude realizována dodávka věšáku na zeď v místnosti č. 1.12 – šatna personál</p>		
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>ad ZL1/01 - Změna skříňové sestavy SkS1.11: -2.401,60 Kč bez DPH - změna dle §222 odst. 7 (záměna položek soupisu prací) – skříňka sestavy SkS1.11 navržená nade dveřmi (nad vstupem do dílny) nebude z důvodu instalovaného bezpečnostního nouzového osvětlení realizována (záměna položek. č. 26 a 26.a rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/02 - Odpočet dodávky šatní plechové skříně trojitě SŠ2: -5.820,10 Kč bez DPH - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis) – dodávka plechové trojitě šatní skříně SŠ2 nebude realizována z důvodu nedostatečného prostoru v místě jejího navrženého umístění. Na místo plechové skříně bude instalován věšák na zeď (viz níže změna ZL1/10). (odpočet pol. č. 34 rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/03 - Změna skříňové sestavy SkS1.14: -395,00 Kč bez DPH - změna dle §222 odst. 7 (záměna položek soupisu prací) – sestava SkS1.14 bude z důvodu instalovaného stropního osvětlení v místě jejího navrženého umístění snížena o 200mm (záměna položek. č. 50 a 50.a rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/04 - Odpočet dodávky textilní rolety š. 200 cm: -3.250,00 Kč bez DPH - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis) – dodávka textilní rolety š. 200 cm nebude realizována. Okno je široké 220 cm a je opatřeno venkovní žaluzií. (odpočet pol. č. 77 rozpočtu)</p>		

<p>ad ZL1/05 - <u>Odpočet dodávky světelného loga budovy: -24.440,00 Kč bez DPH</u> - změna dle §222 odst. 4 (<u>změna de minimis</u>) – dodávka světelného loga budovy nebude realizována. Ve fasádě není připravena elektroinstalace pro logo, autorský dozor navrhuje logo na budovu vůbec neumísťovat a fasádu ponechat tzv. „čistou“, doporučuje umístit logo v rámci vnějšího info systému budovy. (odpočet pol. č. 78 rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/06 - <u>Odpočet dodávky vnějšího info systému budovy: -14.690,00 Kč bez DPH</u> - změna dle §222 odst. 4 (<u>změna de minimis</u>) – dodávka vnějšího info systému budovy nebude v rámci plnění této smlouvy realizována. Autorský dozor navrhuje provést oproti PD změnu navrženého info systému vně budovy, která si vyžádá zpracování podrobnějšího návrhu s ohledem na stávající podzemní inženýrské sítě, realizované zpevněné plochy a skutečný stav bezprostředního okolí objektu. (odpočet pol. č. 79 rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/07 - <u>Odpočet dodávky 1 ks polepu dveří: -715,00 Kč bez DPH</u> - změna dle §222 odst. 4 (<u>změna de minimis</u>) – dodávka polepu dveří s informacemi o provozovateli bude realizována pouze na dveřích hlavního vstupu (odpočet pol. č. 80 rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/08 - <u>Odpočet dodávky vnitřního info systému budovy: -11.830,00 Kč bez DPH</u> - změna dle §222 odst. 4 (<u>změna de minimis</u>) – dodávka vnitřního info systému budovy nebude realizována. Protože se nejedná o veřejně přístupnou budovu, bude navržený vnitřní info systém, po dohodě s autorským dozorem, nahrazen piktogramy na dveřích (viz níže změna ZL1/09). (odpočet pol. č. 81 rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/09 - <u>Přípočet dodávky textových a obrázkových piktogramů na vnitřní dveře: 1.755,00 Kč bez DPH</u> - změna dle §222 odst. 4 (<u>změna de minimis</u>) – dodávka vnitřního info systému budovy bude po dohodě s autorským dozorem nahrazena textovými a obrázkovými piktogramy na vnitřních dveřích. (přípočet pol. č. 82 rozpočtu)</p> <p>ad ZL1/10 - <u>Přípočet dodávky věšáku na zeď: 2.346,00 Kč bez DPH</u> - změna dle §222 odst. 4 (<u>změna de minimis</u>) – do šatny (umývárny) pro personál bude v místě, kde měla být umístěna plechová šatní trojitá skříň SŠ2 (viz výše změna ZL1/02), po dohodě s autorským dozorem, instalován liniový věšák na zeď (přípočet pol. č. 83 rozpočtu)</p>				
<p>Posouzení změny: Autorský dozor: Autorský dozor se změnami souhlasí.</p>				
<p>Dopady:</p> <table> <tr> <td>do termínu plnění:</td> <td>není</td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>- 59.440,70 Kč bez DPH</td> </tr> </table>	do termínu plnění:	není	do ceny:	- 59.440,70 Kč bez DPH
do termínu plnění:	není			
do ceny:	- 59.440,70 Kč bez DPH			
<p>Navrhovatel změny: TDI kupujícího a AD</p>				
<p>Předkládá: TDI kupujícího Datum: 02/2018</p>				
<p>Vyjádření TDI: TDI s finanční kalkulací souhlasí.</p>				
<p>Vyjádření prodávajícího: Prodávající se změnami souhlasí.</p>				
<p>Přílohy: položkový rozpočet</p>				
<p>V Kopřivnici dne: 04. 02.2019</p>				