

DOPORUČENĚ

Povodí Moravy s.p.
Investiční útvar

██████████
Dřevařská 11
601 75 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA:

21-7070-0100

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Brno / 24. 05. 2018

Stanovisko autorského dozoru (AD) ke stavbě “Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa (č. akce 60756) k oznámení změny (OZ) č. 1

Pořadové číslo:	002
Objekt:	SO 04.2b Silniční most ul. Komenského – provizorní lávka
Předmět změny:	Úprava provizorní lávky SO 04.2b
Popis/zdůvodnění změny:	
<p>Podle navrženého harmonogramu zhotovitele Společnost Morava, Olomouc pro zahájení prací v dubnu 2018 (což vyplynulo z ujednání mezi Povodím Moravy s. p., Statutárním městem Olomouc a zhotovitelem) je v první řadě nutné vybudovat lávku z důvodu zkrácení výstavby. Návrh lávky dle projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která byla součástí zadávací dokumentace, řeší hlubinné založení podpěr v korytě řeky, kde jsou práce povoleny pro nadjezový úsek pouze v měsících 07-03, což je v rozporu s nutností zahájení prací právě výstavbou lávky již v dubnu 2018. Proto zhotovitel navrhuje změnu týkající se založení a tvaru konstrukce provizorní lávky při zachování její únosnosti a účelu. Zesílením konstrukce lávky lze dosáhnout rozpětí mezi podpěrami až 45m, což umožní založení podpěr mimo koryto. Hlubinné založení a budování železobetonových podpěr dle původní prováděcí dokumentace navrhuje zhotovitel nahradit podepřením lávky provizorními ocelovými podpěrami, založenými plošně na panelové rovnatině s železobetonovým prahem s ochrannou konstrukcí podpěr proti podemletí. V zimních měsících budou podpěry chráněny ledolamy.</p> <p>Tento návrh zásadním způsobem umožní urychlení prací na výstavbě samotné lávky a následně celého mostu Komenského, v důsledku čehož bude dopravní omezení v lokalitě mostu Komenského zkráceno z původních 20 měsíců (dle HMG PDPS) na 17 měsíců.</p>	

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize Morava
Minská 18
616 00 Brno
telefon +420 541 214 973
fax +420 541 214 973

IČ: 26475081

brno@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:

Ing. Jiří Pospíšil
přímý telefon +420 549 255 189
mobilní telefon +420 xxx xxx xxx
jiri.pospisil@sweco.cz

Stanovisko AD:

AD z výše popisovanou změnou souhlasí. Tato změna nemá vliv na koncepci celého díla a jedná se pouze o dočasnou stavbu. K technickému návrhu je nutno předložit statický výpočet. Za technický návrh této změny bude odpovídat jeho zpracovatel. AD zároveň upozorňuje na skutečnost, že se jedná o změnu technického řešení oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení a může mít dopad i do vydaného stavebního povolení. Předložené stanovisko AD je pouze ke koncepčnímu řešení, není vyjádřením ke změně ceny. K vlastnímu technickému návrhu se AD vyjádří po předložení realizační dokumentace v rámci samostatného stanoviska AD.

S pozdravem

█
hlavní inženýr projektu
Aquatis a.s.

█
hlavní inženýr projektu
Sweco Hydroprojekt a.s.