

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017

**"Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany,
rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen "zhotovitel"

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ a dále dne 17. 7. 2018 Dohodu o narovnání, dne 6. 8. 2018 dodatek č. 1 a dne 24. 10. 2018 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí, prodloužení termínu pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby, prodloužení termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů, že z celkového počtu 173 smluv o právu provést stavbu, je prozatím zajištěno zhotovitelem 80 podepsaných smluv a 6 smluv je před podpisem, se 75 vlastníky a institucemi se projednávají jejich požadavky jak na úpravu navrženého technického řešení, tak i požadavky, které nejsou v kompetenci zhotovitele (výše odkupní ceny, úprava smluvních podmínek) a 12 vlastníků se doposud nepodařilo zkontaktovat.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 odrážka 4 smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 570 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 783 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 15. 9. 2019,"

3. Článek IV. odst. 1 odrážka 5. smlouvy ve znění:

"předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 640 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



"předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 829 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 10. 2019, přičemž součástí bude zpracovaný rozpočet předmětné stavební akce dle aktuální cenové soustavy do 31. 10. 2019, jednoznačné rozdělení výdajů za jednotlivé stavební objekty dle způsobilosti, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 40 Integrovaného regionálního operačního programu, dostupnými na: <http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-40-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-int>),".

4. Článek IV. odst. 1 odrážka 6. smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 760 dní od nabytí účinnosti této smlouvy,"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 890 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2019, přičemž kompletní žádost o stavební povolení potvrzenou stavebním úřadem včetně všech příloh bude předána v termínu do 25. 11. 2019,"

5. Článek VI. odst. 2 smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „metodika IROP“), která je k dispozici na webových stránkách:

<http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II>, a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „metodika IROP“), která je k dispozici na webových stránkách: <http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-40-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-int>, a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti."



Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 228/19/RK ze dne 5. 2. 2019.

V Liberci dne 19. 2. 2019

V Hradci Králové dne 15. 2. 2019

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum:	21. 1. 2019
Název akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice			
Způsob odeslání / předání datum: 21. 1. 2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění	
Původní řešení dle smlouvy o dílo:			
Dle Dohody o narovnání uzavřené dne 17. 7. 2018 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/711/2017 uzavřené dne 24. 7. 2017 je termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 570 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, které je do 14. 2. 2019. Dle Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 8. 2018 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/711/2017 je termín pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 640 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, které je do 25. 4. 2019, a termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 760 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, které je do 23. 8. 2019.			
Předmět změny:			
Termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí.			
Původní termín: 14. 2. 2019, tj. 570 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.			
Nový termín: Obstarání pravomocného územního rozhodnutí do 15. 9. 2019.			
Termín pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby.			
Původní termín: 25. 4. 2018, tj. 640 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.			
Nový termín: jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby do 31. 10. 2019.			
Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.			
Původní termín: 23. 8. 2018, tj. 760 dnů od nabytí účinnosti posledního územního rozhodnutí, které bylo 1. 8. 2018.			
Nový termín: Obstarání pravomocných stavebních povolení do 31. 12. 2019.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna se týká posunu termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí. Důvodem pro posun termínu jsou chybějící smlouvy o právu provést stavbu.			
Zdůvodnění:			
Důvodem pro posun termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí jsou chybějící smlouvy o právu provést stavbu, které vyžaduje příslušný stavební úřad jako podklad pro územní řízení.			
- V rámci inženýrské činnosti byla dne 5. 2. 2018 na příslušný stavební úřad - Městský úřad v Chrastavě, odbor výstavby a územní správy podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby.			

- Dne 27. 2. 2018 nám byla tímto stavebním úřadem doručena výzva k doplnění žádosti o smlouvy o právu provést stavbu s jednotlivými dotčenými vlastníky.
- Smlouvy o právu provést stavbu byly v celkovém počtu 173 rozeslány v květnu 2018.
- Doposud se podařilo zajistit 80 podepsaných smluv a 6 smluv je před podpisem.
- Smlouvu se doposud nepodařilo uzavřít se 75 vlastníky a institucemi, s nimiž se projednávají jejich požadavky jak na úpravu navrženého technického řešení, tak i požadavky, které nejsou v kompetenci zhotovitele (výše odkupní ceny, úprava smluvních podmínek).
- U 12 smluv se zhotoviteli doposud nepodařilo kontaktovat vlastníka. Tito vlastníci byli v polovině listopadu 2018 znovu obesláni a urgována jejich písemná odpověď, případně jejich telefonický kontakt.

Stanovení nového termínu obstarání pravomocného územního řízení, tj. 30. 9. 2019, vychází z předpokladu, že chybějící podepsané smlouvy o právu provést stavbu (včetně podpisů doposud nereagujících vlastníků) se podaří zajistit do 15. 6. 2019. V tomto termínu pak bude zahájeno územní řízení a územní rozhodnutí by mělo nabýt právní 15. 9. 2019.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Miloš Burianec	
Datum:	21. 1. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu: Předmět změny: Termíny pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a dále obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti Popis a zdůvodnění změny: Důvodem pro posun termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí jsou chybějící smlouvy o právu provést stavbu, které vyžaduje příslušný stavební úřad jako podklad pro územní řízení. - V rámci inženýrské činnosti byla dne 5. 2. 2018 na příslušný stavební úřad - Městský úřad v Chrástavě, odbor výstavby a územní správy podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. - Dne 27. 2. 2018 nám byla tímto stavebním úřadem doručena výzva k doplnění žádosti o smlouvy o právu provést stavbu s jednotlivými dotčenými vlastníky. - Smlouvy o právu provést stavbu byly v celkovém počtu 173 rozeslány v květnu 2018. - Doposud se podařilo zajistit 80 podepsaných smluv a 6 smluv je před podpisem. - Smlouvu se doposud nepodařilo uzavřít se 75 vlastníky a institucemi, s nimiž se projednávají jejich požadavky jak na úpravu navrženého technického řešení, tak i požadavky, které nejsou v naší kompetenci zhotovitele (výše odkupní ceny, úprava smluvních podmínek). - U 12 smluv se zhotoviteli doposud nepodařilo kontaktovat vlastníka. Tito vlastníci byli v polovině listopadu 2018 znovu obesláni a urgována jejich písemná odpověď, případně jejich telefonický kontakt. Stanovení nového termínu obstarání pravomocného územního řízení, tj. 15. 9. 2019, vychází z předpokladu, že chybějící podepsané smlouvy o právu provést stavbu (včetně podpisů doposud nereagujících vlastníků) se podaří zajistit do 15. 6. 2019. V tomto termínu pak bude zahájeno územní řízení a územní rozhodnutí by mělo nabýt právní dne 30. 9. 2019.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31. 12. 2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 15. 2. 2019	

Ověřil:

Schválil: