

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing.Zdena Matějíčková, odborná referentka
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „**zhotovitel**“
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 30.10.2018.

Článek I.

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Termín ukončení bude uzavřením tohoto dodatku posunut na 30.4.2019.

O změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3. zažádal zpracovatel dopisem č.j. SPU 053181/2019 ze dne 11.2.2018, důvodem jsou stále ještě probíhající kontroly odevzdané dokumentace zjišťování průběhu hranic pozemků (dále jen „ZPH“) katastrálním pracovištěm. Vypracování odevzdané dokumentace ZPH bylo z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ do k.ú. Tunochody, k.ú. Kynice a k.ú. Zdeslavice časově mnohem náročnější a obsáhlejší dokumentace ZPH má vliv i na samotnou kontrolu katastrálním pracovištěm.

Článek II.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2018 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21.2.2019

V Praze dne 14.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.