

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/14 CHÁBORY - BÍLÝ ÚJEZD, OŽK , 10PU-001176 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 151.2 /1	Číslo ZBV: 1.0
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Eurovia CS a.s., Národní 138/10, Praha 1, 110 00

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
[doplňte dle potřeby]											

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis Změny:

Dle zápisu z KD 20.7.2016:

Dnešního dne byla projednána úprava PD na základě zjištění aktuálního stavu podloží v místě propustku v km 4,398.

Bylo navrženo zvýšení nivelety potrubí DN800 o 1,64m a s tím související úpravy technologie provádění prací.

Jedná se zejména o vypuštění záporového pažení a prostorovou navazující úpravu vtokové jímky, doplnění betonové roznášecí desky.

Tyto změny budou zohledněny v PD a VV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-437 575,66	0,00	-437 575,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	8.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	10.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	10.11.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	10.11.2016	podpis
				Číslo paré: