

Číslo smlouvy zhotovitele: *D70292/INV/2018/105*
Číslo smlouvy objednatele: 2017/02/178/Li

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**na realizaci zakázky s názvem:
„Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przewczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smluvními ujednáními stran a dle občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami takto:

I.

Smluvní strany

Statutární Město Třinec

se sídlem:

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

RNDr. Věra Palkovská, primátorka

RNDr. Věra Palkovská, primátorka

Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby

002 97 313

CZ00297313

dále jen „**Objednatel**“

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem:

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize a Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize, na základě plné moci

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel

- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

46678468

CZ46678468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

Ke dni 29.1.2019 Zhotovitel stavby a Objednatel sepsali změnový list č. 3 dle kterého „Změna skladby podhledů tělocvičny a cvičebny“ si vyžádá prodloužení termínu a v bodu 11. změnového listu zhotovitel žádá o prodloužení termínu provedení díla dle smlouvy o dílo č. 2017/02/178/Li ze dne 13.4.2018 (dále jen „smlouva“).

Důvodem pro jednání o prodloužení termínu provedení díla jsou také další skutečnosti uvedené ve změnovém listu a zjištěné až po zahájení stavebních prací a po zjištění nutnosti provést vícepráce a méněpráce zachycené ve změnovém listu č. 3.

I.

Po podpisu změnového listu č. 3 strany provedly posouzení příslušných částí smlouvy o dílo, a to zejména textů uvedených níže:

str. 9 smlouvy:

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzení zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnaní vzájemných pohledávek dohodou.

str. 19. smlouvy:

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A SMLUVNÍ VZTAH

9. HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ.

- Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy
- Harmonogram musel být zpracován dle požadavků zadávacích podmínek,
- Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

10. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ ČI LHŮT

- Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatele k projednání.
- Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

- Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

II.

Strany po analýze smluvních ustanovení, dle zápisů ve stavebním deníku a z obsahu změnového listu č.3. a dle faktického stavu na stavbě jednaly o prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodů objektivně nepředvídatelných okolností, které neměly svůj původ v činnosti Zhotovitele a určily shodně dobu prodloužení k dokončení stavby v délce 28 dnů. O tuto dobu by se měl posunout konečný termín pro dokončení a předání díla dle čl. VI odst. 1 smlouvy, jakož i všechny dotčené milníky dle harmonogramu provedení stavby.

III.

1. Na základě dohody stran smlouvy se článek VI. Termín plnění smlouvy mění tak, že v bodě 1 tohoto v textu: „Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 289 kalendářních dnů....“ se v číselném označení počtu dnů číslo 289 nahrazuje číslem 343 a nově tato věta platí ve znění: „Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 343 kalendářních dnů....“.
2. Na základě dohody stran smlouvy dochází ke změně předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce v rozsahu uvedeném ve schváleném změnovém listu č.3.

3. Na základě dohody stran se po schválení víceprací a méněprací mění cena díla a ta je stanovena tímto dodatkem na částku 66.704.881,97 bez DPH.

IV.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/02/178/Li bylo schváleno Radou města Třince usnesením č. 2019/331 ze dne 04.02. 2019.

Tento dodatek č. 2 strany přečetly, jeho obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a jeho autentičnost stvrzují strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:


Změnový list č. 3 vč. harmonogramu

2 0. 02. 2019

V Třinci, dne:2019


V Ostravě dne: *8.2.*.....2019

za Objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka statutárního města

za Zhotovitele:



David Horák
ředitel divize



.....
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize