

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

provedení díla:

projektová dokumentace „Rekonstrukce vnitrobloku Hradební – Dlouhá v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Atelier Stoeckl s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Plzni spisová značka C 29042

se sídlem: Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
adresa pro doručování: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
IČO: 02099624
DIČ: CZ02099624
Bankovní spojení: 107-5406390267/0100
zastoupený: Ing. Davidem Kojanem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

V průběhu projektové přípravy při projednávání pracovních verzí PD bylo nutné na základě požadavku objednatele změnit některé stavebně technické parametry stavby. Z tohoto důvodu se přepracovala PD a smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu doby plnění dle článku III. odstavce 3.2 smlouvy o dílo.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce tohoto článku ve znění:

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání pracovní verze DÚR k připomínkám:	19.10.2018
Předání hrubopisu DÚR:	29.10.2018
Předání pracovní verze DSP k připomínkám:	01.02.2019
Předání hrubopisu DSP:	11.02.2019
Předání pracovní verze PDPS k připomínkám:	15.03.2019
Předání čistopisu PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací:	25.03.2019
Předpokládaný termín vydání SP vč. DIO:	29.04.2019

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění:	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Předání pracovní verze DÚR k připomínkám:	19.10.2018
Předání hrubopisu DÚR:	29.10.2018
Předání pracovní verze DSP k připomínkám:	01.06.2019
Předání hrubopisu DSP:	11.06.2019
Předání pracovní verze PDPS k připomínkám:	15.08.2019
Předání čistopisu PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací:	15.09.2019
Předpokládaný termín vydání SP vč. DIO:	30.09.2019

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. David Kojan, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta