

Č. smlouvy Objednatele: 000637 00 17
Č. dodatku Objednatele: 000637 01 17
Č. smlouvy Zhotovitele: 17080205

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000637 00 17
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Náměstí Republiky – pohyblivé schody – Metrostav – GEOSAN

správce: **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
zastoupená: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915, plátce DPH
bankovní účet Společnosti: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 758

společník: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: na základě plné moci [redacted] výkonným ředitelem a
[redacted] výrobním ředitelem
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522, plátce DPH
OR: MS Praha, oddíl B, vložka 12459

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Dne 25. 8. 2017 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. Objednatele 000637 00 17, č. Zhotovitele 17080205 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo specifikované v čl. 3. Smlouvy.
- 2.2 Na základě Smlouvy je prováděna modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Náměstí Republiky v Praze. V souvislosti s touto modernizací dojde ke kompletnímu uzavření vstupu do a ze stanice metra ve směru od nákupního centra Palladium.
- 2.3 Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci stávajících zařízení a konstrukcí, dochází během realizace ke zjištění nových skutečností, které nebylo možné zjistit jak v průběhu projekčních prací, v průběhu zadávacího řízení, i tak při zasmluvnění Díla. Proto bylo nutné, aby se Smluvní strany, v intencích odst. 25.6. Všeobecných a závěrečných ustanovení Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto Dodatku. V důsledku těchto skutečností, vyvstala potřeba změny Doby plnění, Harmonogramu výstavby a následně i souvisejících práv a povinností, jež nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě. Důvody pro uzavření Dodatku existují objektivně, bez zavinění jedné či druhé Smluvní strany a nemohou tak jakkoliv být přičítány k odpovědnosti jedné či druhé Smluvní strany.
- 2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tímto Dodatkem se nemění ekonomická rovnováha výsledků příslušného zadávacího řízení na úkor Objednatele nebo na úkor Zhotovitele nebo na úkor jakékoliv třetí osoby.
- 2.5 Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku je zapotřebí vykládat v souladu se Smlouvou, pokud dále není uvedeno jinak.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

- 3.1 Doplnuje se článek 3.1 o bod 3.1.9 Smlouvy ve znění: „Provedení víceprací dle Soupisu prací s vyčíslením méněprací a víceprací, včetně Změnových listů č 1, 2, 3, 4, 5, které jsou Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy a stávají se tak Přílohou č. 9 Smlouvy“.
- 3.2 Vzhledem k tomu, že je nezbytné prodloužit dobu plnění o 31 dnů, nahrazuje se článek 4.1 Smlouvy v plném znění, který nyní zní takto: „Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě 304 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení komplexního, funkčního a provozně bezpečného Díla bez vad a nedodělků, včetně provedení požadovaných měření a zkoušek a komplexního vyzkoušení“.
- 3.3 Ve smyslu čl. 4.8 Smlouvy došlo k aktualizaci Přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram výstavby uvedené v čl. 25.21 Smlouvy.
- 3.4 Aktualizovaný Harmonogram výstavby je uveden jako Příloha č. 2 tohoto Dodatku.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla dle tohoto Dodatku se navyšuje o **2.085.184,36 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc stoosmdesát čtyři koruny české a třicet šest haléřů) v souladu se Soupisem prací s vyčíslením méněprací a víceprací – Příloha č. 1 tohoto Dodatku.

3.6 Mění se čl. 6.1 Smlouvy v plném znění, který nyní zní: „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 5), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 až 3.2 této Smlouvy a činí: **312.888.492,52 Kč bez DPH** (slovy: tři sta dvanáct milionů osm set osmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát dvě koruny české a padesát dva haléře).“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

4.2 Dodatek se vyhotovuje ve **čtyřech stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou Přílohy č. 1, č. 2.

Příloha č. 1 - Soupis prací s vyčíslením méněprací a víceprací včetně Změnových listů č. 1,2,3,4,5 (obsahující tabulku s rekapitulací nákladů po objektech a soupis ZL č. 1,2,3,4,5 a dále Zápis o uzavření dohody o odbytových nákladech)

Příloha č. 2 - Aktualizovaný Harmonogram výstavby.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. František Kočí, člen představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



GEOSAN GROUP a.s.